

HARMONOGRAM



ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Poznámky
0		Plynové motory	982 dny	19.12. 25	01.11. 29	
1		1 Výběrové řízení	131 dny	19.12. 25	30.06. 26	
2		2 Podpis smlouvy o dílo	1 den	01.07. 26	01.07. 26	
3		3 Dokumentace	106 dny	01.07. 26	28.11. 26	
4		3.1 Příprava plánu jakosti	30 upl.dny	01.07. 26	31.07. 26	
5		3.2 Příprava dokumentace BD	90 upl.dny	01.07. 26	29.09. 26	
6		3.3 Dokumentace pro povolení stavby	90 upl.dny	01.07. 26	29.09. 26	V rozsahu změny stavby před dokončením vůči dokumentaci pro povolení stavby projektu Výstavba paroplynového cyklu v UE Komořany
7		3.4 Příprava dokumentace DD	60 upl.dny	29.09. 26	28.11. 26	
8		4 Staveniště	1 den	28.08. 26	30.08. 26	
9		4.1 Předání staveniště	1 den	28.08. 26	30.08. 26	
10		5 Dodávka plynových motorů	365 upl.dny	01.07. 26	01.07. 27	
11		6 Realizace	217 dny	29.10. 26	02.09. 27	
12		6.1 Odstávka pro vytvoření napojovacích bodů	10 dny	02.08. 27	13.08. 27	
13		6.2 Stavební a Montážní práce	217 dny	29.10. 26	02.09. 27	
14		7 Uvádění do provozu	60 upl.dny	02.09. 27	01.11. 27	
15		8 Předběžné převzetí (PAC)	0 dny	01.11. 27	01.11. 27	
16		9 Konečné převzetí (FAC)	0 dny	01.11. 29	01.11. 29	

