

Harmonogram prací na zakázce:

„Snížení energetické náročnosti, školní jídelna Fügnerova 147, Choceň“

- Převzetí staveniště – předpoklad květen 2025
- Od převzetí staveniště do 15. června: demontáž a úprava ochrany proti blesku, zemní práce s tím spojené
- 1.6 – 30.6. – demontáže a přípravné práce pro vytápění, vzduchotechniku a plynová zařízení
- 15.6 – 15.7. – montáž střešních konstrukcí pro FV panely
- 1.7. – 15. 8. – montáž systému vytápění včetně TČ, montáž vzduchotechniky a plynových zařízení
- 18.7. – 3.8. -úprava rozvaděče RH 1, montáž elektroměr. rozvaděče RE, montáž rozvaděče RH
- 15.7. – 15.8. – montáž FV panelů a optimizérů
- 1.8. – 15.8. – montáž technologie FVE a kabeláže s tím spojené
 - Montáž systému MaR
- 15.8. – 30.8. – funkční zkoušky, naprogramování systému, revize a vypracování revizní zprávy



KBT elektronik, spol. s r.o.
Svatopluka Čecha 46
566 01 VYSOKÉ MÝTO
Tel./fax: 465 422 602

IČO: 46509020 DIČ: CZ46509020