

HARMONOGRAM

ID	Rež úko	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Poznámky	Předchůdci	Následníci
0		Plynové motory	1049 dny	19.12. 25	08.02. 30			
1		1 Výběrové řízení	196 dny	19.12. 25	29.09. 26			2
2		2 Podpis smlouvy o dílo	1 den	30.09. 26	30.09. 26		1	4;5;9FF+60 upl.dny;10;6
3		3 Dokumentace	103 dny	30.09. 26	27.02. 27			
4		3.1 Příprava plánu jakosti	30 upl.dny	30.09. 26	30.10. 26		2	
5		3.2 Příprava dokumentace BD	90 upl.dny	30.09. 26	29.12. 26		2	7
6		3.3 Dokumentace pro povolení stavby	90 upl.dny	30.09. 26	29.12. 26	V rozsahu změny stavby před dokončením vůči dokumentaci pro povolení stavby projektu Výstavba	2	
7		3.4 Příprava dokumentace DD	60 upl.dny	29.12. 26	27.02. 27		5	13FS-30 dny
8		4 Staveniště	1 den	01.02. 27	01.02. 27			
9		4.1 Předání staveniště	1 den	01.02. 27	01.02. 27	Revize 27.08.26	2FF+60 upl.dny	
10		5 Dodávka plynových motorů	365 upl.dny	30.09. 26	30.09. 27		2	13FF+45 dny
11		6 Realizace	217 dny	02.02. 27	06.12. 27			
12		6.1 Odstávka pro vytvoření napojovacích bodů	10 dny	02.08. 27	13.08. 27			
13		6.2 Stavební a Montážní práce	217 dny	02.02. 27	06.12. 27		10FF+45 dny;7FS-30 dny	14
14		7 Uvádění do provozu	60 upl.dny	06.12. 27	04.02. 28		13	15
15		8 Předběžné převzetí (PAC)	0 dny	04.02. 28	04.02. 28		14	17FS+508 dny;16FS+24 t
16		9 Úspěšné dokončení UTP (ČEZ-D) a Certifikace PpS (ČI) 0 dny	27.07. 28	27.07. 28	27.07. 28		15FS+24 týdny	
17		10 Konečné převzetí (FAC)	0 dny	08.02. 30	08.02. 30		15FS+508 dny	

Půlrok 2, 2025
Č | S | Z | Ř | L | P

Půlrok 1, 2026
L | Ú | B | D | K | Č

Půlrok 2, 2026
Č | S | Z | Ř | L | P

Půlrok 1, 2027
L | Ú | B | D | K | Č

Půlrok 2, 2027
Č | S | Z | Ř | L | P

Půlrok 1, 2028
L | Ú | B | D | K | Č

Půlrok 2, 2028
Č | S | Z | Ř | L | P

Půlrok 1, 2029
L | Ú | B | D | K | Č

Půlrok 2, 2029
Č | S | Z | Ř | L | P

Půlrok 1, 2030
L | Ú | B | D | K | Č