

Harmonogram postupu prací

3/2025	podpis SoD
4/2025	zaměření objektu, průzkumy zahájení práce na DOS zahájení práce na DSP
5/2025	1.konzultace nad rozpracovaností DSP dokončení DOS, podání na DOSS
5/2025	2.konzultace nad rozpracovaností DSP
6/2025	3.konzultace nad rozpracovaností DSP
7/2025	4.konzultace nad rozpracovaností DSP, potvrzení čistopisu DSP vydání čistopisu DSP, podání na DOSS získání kladných stanovisek DOSS na DOS, podání žádost o odstranění stavby
8/2025	zahájení práce na DPS
9/2025	získání kladných stanovisek DOSS na DSP, podání žádosti o stavební povolení novostavby získání povolení odstranění stávající stavby
10/2025	1.konzultace nad rozpracovaností DPS
11/2025	2.konzultace nad rozpracovaností DPS
12/2025	3.konzultace nad rozpracovaností DPS Získání stavebního povolení na novostavbu
1/2026	4.konzultace nad rozpracovaností DPS, potvrzení čistopisu DPS
2/2026	tvorba výkazu výměr, rozpočtu
3/2026	odevzdání VV a rozpočtu, možno zahájit výběrové řízení