

Název akce: "Intenzifikace ČOV Karlštejn"			
Kontrolní den č.	19	Dne :	9.2. 2021
Přítomni:	obec	Dle prezenční listiny	Dle prezenční listiny
		Zhotovitel:	Čas: 13:00 – 15:00 hod.

- 1) Proběhla prohlídka staveniště.
- 2) Jsou vybetonovány ČJK a JPN. JPN je částečně odbedněná.
- 3) Počasí nám znemožňuje vykonávat navazující venkovní práce.
- 4) Bylo rozhodnuto, že dveře do dmychány budou plastové s protihlukovou izolací min. 43 dB, jednokřídlé otevírané ven, bílé, klika-klika uzamykatelné. Plně s jednou středovou příčkou. Práh Al nízký.
- 5) Do dmychány na podlahu bude položena dlažba se soklem – zhotovitel pošle návrh jaká (Taurus.)
- 6) Nátok do šachty Š3 i odtok bude v dimenzi DN 250.
- 7) Zhotovitel prodiskutuje se zástupcem provozovatele – p. Soukupem řešení, kdy vzhledem k počasí by se začalo pracovat na stávající kalové jímce. Tzn. provozovatel jí musí vyčistit a zhotovitel by jí začal sanovat. Jedná se hlavně o součinnost nepřetržitého provozu ČOV.
- 8) Na základě místního jednání po minulém KD mezi investorem, provozovatelem, GD a dodavatelem technologie a elektro byl odsouhlaseno řízení a ovládání strojních zařízení. Tzn., že platí dílčí dokumentace SW projektu pod číslem E. 3838.50, pracovní verze 26.1.2021.
- 9) Zhotovitel předloží návrh výrobku protihlukové žaluzie.
- 10) Stále se čerpá spodní voda ze dna výkopu dosazovací nádrže.

- 11)Investor s provozovatelem probere možnost provizorního přepojení vzduchového nerezového potrubí na přemístěné stávající dmychadlo a vzorek vody ze studny – **provedeno**.
- 12)Zhotovitel navrhuje potrubí mezi Měrným objektem a šachtou Š2 dát do většího spádu, abychom nemuseli dělat šachtu Š2 spadišťovou, která není s vnitřním obkladem – **projektant se vyjádří**.
- 13)Otázka na projektanta – zda by se mohla umístit fekální koncovka s úkapovou jímkou na roh objektu místo u čerpací jímky. Jedná se tedy o potrubí napouštěcí a od úkapů.
- 14)Domácí vodárna dle PD bude dle požadavků investora nahrazena čerpadlem do studny s tlakovou nádobou a daným příslušenstvím. Ke změně ceny nedojede. Bude zohledněno ve změnovém listě ZL02.
- 15)Vytěžená ornice bude odvezena na č.parc. 1025/1 k.ú. Poučník v objemu cca 40 m3. Je to nařízením v Rozhodnutí OŽP – **trvá**.
- 16)Koordinátor BOZP upozorňuje zhotovitele na důrazné dodržování pokynů BOZP proti podpisů pracovníků.
- 17)Upozorňujeme zhotovitele na to, že během provádění armovacích a bednicích prací DN atd. je třeba vytvořit bezpečný přístup do jámy i na zábradlí bednění DN. Dále je nutné doplnit pochozí lávku bednění DN (podlaha i zábradlí). *Pokud nebude provedena náprava, investor použije proti zhotoviteli sankce – po kontrole zatím v pořádku.*

Příští KD se bude konat v úterý 16. 2. 2021 od 13:00 hod.

PREZENČNÍ LISTINA

Z kontrolního dne stavby kanalizace "Intenzifikace ČOV Karlštejn" dne 9.2.2021

[illegible]