

Název akce: "Intenzifikace ČOV Karlštejn"			
Kontrolní den č.	21	Dne :	23.2. 2021
Přítomni:	obec	Dle prezenční listiny	Dle prezenční listiny
		Zhotovitel:	Čas: 13:00 – 15:00 hod.

- 1) Proběhla prohlídka staveniště.
- 2) Zahájili jsme zkoušku vodotěsnosti dosazovací nádrže (DN) vč. jímky plovoucích nečistot (JPN). Jímky jsou již napuštěné cca 4 dny. Jsou tam drobné průsaky-rosení v místech spojovacích tyčí po bednění a na styku pracovní spáry DN a JPN na severo-západní straně. Hladina vody je od hrany DN 117,5 cm.
- 3) Příští KD budeme řešit konečnou úpravu stěn ve dmychárně – **trvá**.
- 4) Ve dmychárně se provádějí zednické práce, buduje se otvor na nasávací filtr.
- 5) Zhotovitel odstraňuje spádové betony v kalojemu.
- 6) Nátok do šachty Š3 i odtok bude v dimenzi DN 250.
- 7) U skladby střech v interiéru nahradit dřevěný rošt s dřevěnými palubkami plastovými palubkami s dekorem. Nad provozní budovou je možné nahradit OSB deskami.
- 8) **Otázka pro projektanta** – střešní okna O1 jsou navržené dřevěné. Je třeba vyřešit to, že okno u mechanického síta mělo dle požadavku obsluhy ČOV sloužit jako přístupový otvor pro čištění svozové jímky. Druhé okno nad aktivací nemá přístup pro ovládání. Pro manipulaci čištění je to nevhodné řešení.
- 9) Na základě místního jednání po minulém KD mezi investorem, provozovatelem, GD a dodavatelem technologie a elektro byl odsouhlaseno

řízení a ovládání strojních zařízení. Tzn., že platí dílčí dokumentace SW projektu pod číslem E. 3838.50, pracovní verze 26.1.2021.

- 10) Zhotovitel předloží návrh výrobku protihlukové žaluzie – **trvá.**
- 11) Zhotovitel předložil návrh na zvýšené poklopy s odvětráním, materiál kompozit.
- 12) Stále se čerpá spodní voda ze dna výkopu dosazovací nádrže.
- 13) Zhotovitel navrhuje potrubí mezi Měrným objektem a šachtou Š2 dát do většího spádu, abychom nemuseli dělat šachtu Š2 spadišťovou, která není s vnitřním obkladem – **projektant se vyjádřil a souhlasí.**
- 14) **Otázka na projektanta** – zda by se mohla umístit fekální koncovka s úkapovou jímkou na roh objektu místo u čerpací jímky. Jedná se tedy o potrubí napouštěcí a od úkapů – **trvá.**
- 15) Vytěžená ornice bude odvezena na č.parc. 1025/1 k.ú. Poučnick v objemu cca 40 m3. Je to nařízením v Rozhodnutí OŽP – **trvá.**
- 16) Koordinátor BOZP upozorňuje zhotovitele na důrazné dodržování pokynů BOZP proti podpisů pracovníků.
- 17) Upozorňujeme zhotovitele na to, že během provádění armovacích a bednicích prací DN atd. je třeba vytvořit bezpečný přístup do jámy i na zábradlí bednění DN. Dále je nutné doplnit pochozí lávku bednění DN (podlaha i zábradlí). *Pokud nebude provedena náprava, investor použije proti zhotoviteli sankce – po kontrole zatím v pořádku.*
- 18) Zástupce zhotovitele ing. Šedivá jedná se spolumajitelkou okolních pozemků pí. Bautkinovou.
- 19) Koordinátor BOZP doporučuje zhotoviteli, aby pracovníci provádějící práce ve vyčerpané kalové jímce nosili ochranné roušky proti bakteriím se zbytků kalu. To platí i pro ochranu očí.

Příští KD se bude konat v úterý 2. 3. 2021 od 13:00 hod.

[illegible]

Z kontrolního dne stavby kanalizace "Intenzifikace ČOV Karlštejn" dne 23.2.2021

[illegible]