

Název akce: "Intenzifikace ČOV Karlštejn"			
Kontrolní den č.	22	Dne :	2.3. 2021
Přítomni:	obec	Dle prezenční listiny	Dle prezenční listiny
			Čas: 13:00 – 15:00 hod.

- 1) Proběhla prohlídka staveniště.
- 2) Zahájili jsme zkoušku vodotěsnosti dosazovací nádrže (DN) vč. jímky plovoucích nečistot (JPN). Jímky jsou již napuštěné cca 4 dny. Jsou tam drobné průsaky-rosení v místech spojovacích tyčí po bednění a na styku pracovní spáry DN a JPN na severo-západní straně. Hladina vody je od hrany DN 117,5 cm - *proveden krystalizační nátěr. Rosení v místech spojovacích tyčí není. V místě styku stěn DN s JPN a JOV bude krystalizační nátěr zopakován. Směrem od řeky budou zahájeny zásypy DN.*
- 3) Příští KD budeme řešit konečnou úpravu stěn ve dmychárně – **stěny dmychárny budou po očištění opatřeny akrylátovou omítkou, odstín bílá.**
- 4) Ve dmychárně se provádějí zednické práce, buduje se otvor na nasávací filtr – **hotovo.**
- 5) Zhotovitel odstraňuje spádové betony v kalojemu - **Trvá. Spádové betony jsou téměř v celé ploše odstraněny. Pod spádovými betony zjištěna vrstva cca 15-20 cm štěrku. Zhotovitel předloží výpočet množství skutečně bouraných a odstraňovaných konstrukcí.**
- 6) Nátok do šachty Š3 i odtok bude v dimenzi DN 250.
- 7) U skladby střech v interiéru nahradit dřevěný rošt s dřevěnými palubkami plastovými palubkami s dekorem. Nad provozní budovou je možné nahradit OSB deskami.
- 8) **Otázka pro projektanta** – střešní okna O1 jsou navržené dřevěné. Je třeba vyřešit to, že okno u mechanického síta mělo dle požadavku obsluhy ČOV

sloužit jako přístupový otvor pro čištění svozové jímky. Druhé okno nad aktivací nemá přístup pro ovládání. Pro manipulaci čištění je to nevhodné řešení - **vyjádření Ing. Vraného : navrhujeme vypustit okno nad aktivací nádrží. Druhé okno je v podstatě na rozhraní nádrže aktivací a svozové jímky a mělo by tak umožnit případný servisní zásah na obou nádržích. Zhotovitel zahrne do změnového listu č.02. jako méněpráce.**

- 9) Na základě místního jednání po minulém KD mezi investorem, provozovatelem, GD a dodavatelem technologie a elektro byl odsouhlaseno řízení a ovládání strojních zařízení. Tzn., že platí dílčí dokumentace SW projektu pod číslem E. 3838.50, pracovní verze 26.1.2021.
- 10) Zhotovitel předloží návrh výrobku protihlukové žaluzie – **trvá.**
- 11) Zhotovitel předložil návrh na zvýšené poklopy s odvětráním, materiál kompozit - **Zhotovitel žádá o vyjádření k návrhu kompozitových poklopů nad ČS.**
- 12) Stále se čerpá spodní voda ze dna výkopu dosazovací nádrže.
- 13) Zhotovitel navrhuje potrubí mezi Měrným objektem a šachtou Š2 dát do většího spádu, abychom nemuseli dělat šachtu Š2 spadišťovou, která není s vnitřním obkladem – **projektant se vyjádřil a souhlasí.**
- 14) **Otázka na projektanta** – zda by se mohla umístit fekální koncovka s úkapovou jímkou na roh objektu místo u čerpací jímky. Jedná se tedy o potrubí napouštěcí a od úkapů – **Ing. Vraný poslal 2 variantní řešení pro trasu potrubí do svozové jímky. Objednatel navrhuje využít pro vstup potrubí do svozové jímky i pro vstup potrubí od úkapové jímky do kalojemu stávající trubní prostupy stěnami.**
- 15) Vytěžená ornice bude odvezena na č.parc. 1025/1 k.ú. Poučnick v objemu cca 40 m3. Je to nařízením v Rozhodnutí OŽP – **trvá.**
- 16) Koordinátor BOZP upozorňuje zhotovitele na důrazné dodržování pokynů BOZP proti podpisů pracovníků.

- 17)Upozorňujeme zhotovitele na to, že během provádění armovacích a bednicích prací DN atd. je třeba vytvořit bezpečný přístup do jámy i na zábradlí bednění DN. Dále je nutné doplnit pochozí lávku bednění DN (podlaha i zábradlí). *Pokud nebude provedena náprava, investor použije proti zhotoviteli sankce – po kontrole zatím v pořádku.*
- 18)Zástupce zhotovitele ing. Šedivá jedná se spolumajitelkou okolních pozemků pí. Bautkinovou - **proběhla jednání s paní Bautkonovou. Zhotovitel uzavře dohodu o vstupu na soukromé pozemky s jejich majiteli.**
- 19)Koordinátor BOZP doporučuje zhotoviteli, aby pracovníci provádějící práce ve vyčerpané kalové jímce nosili ochranné roušky proti bakteriím se zbytků kalu. To platí i pro ochranu očí.
- 20)Zhotovitel žádá o vyjádření k předloženým technickým listům sanačních hmot. Zhotovitel předloží výpočet skutečných výměr sanovaných ploch.
- 21)Strop ČS kalu bude opatřen dlažbou. Zhotovitel zahrne do změnového listu č.02. jako vícepráce.

Příští KD se bude konat v úterý 9. 3. 2021 od 13:00 hod.

PREZENČNÍ LISTINA

[illegible][illegible]