

Název akce: "Intenzifikace ČOV Karlštejn"			
Kontrolní den č.	41	Dne :	3. 8. 2021
Přítomni:	obec	Dle prezenční listiny	Dle prezenční listiny
			Čas: 13:00 – 15:00 hod.

- 1) Proběhla prohlídka staveniště.
- 2) Běží provizorní chod ČOV – Mechanické síto - KL jako AN – DN – odtok či zpět na ČOV. *Bylo domluveno, že se síto přemístí mimo objekt jak s přívodním tak odvodním potrubím, aby pracovalo dál. Tím se uvolní místo na stavební a sanační práce – síto je přemístěné i přepojené.*
- 3) Uložit přívodní potrubí v chráničce vedené do elektropilířku u branky níž, aspoň do 1m pod UT – **bude se dělat, až se v daném místě bude odstraňovat provizorní odtok z ČOV.**
- 4) Probíhá montáž vzduchotechnické jednotky. Veškerá komponenty, které zasahují nad úroveň střechy nebudou plastové, ale z pozinku ! – **Bude.**
- 5) Otázka bubnového síta není ještě vyřešena, zatím investor požaduje dodávku dle PD s tím, že zhotovitel musí zajistit trvale odstranění mechanických nečistot na nátoku do ČOV – **je objednáno, dodací lhůta 2. polovina září 2021.**
- 6) ČJ – svozová jímka: po prohlídce stropu bylo zjištěno, že tento ŽB strop je v kritickém stavu, drolí se, obnažená výztuž. Bylo domluveno, že se zdemoluje – **projektant zpracoval výkres, předáno k nacenění zhotoviteli. Stropní deska je odstraněna.**
- 7) Zhotovitel předá jednoduchou nabídku týkající se stropní desky na : demontáž, sanaci zhlaví stěn – **co nejdříve!**
- 8) Investor naléhá na zhotovitele, aby ČJ co nejdříve vyčistil od sutě a kalu!!!

- 9) Vyzýváme zhotovitele, aby zakryl a bezpečně zajistil složený aerační materiál, který je složený na sluníčku nechráněn u plotu již od dubna!!! – částečně zakryto. Jelikož na aerační blány svítilo několik týdnů sluníčko a blány nejsou odolné UV záření, požaduje investor všechny tyto blány prověřit před instalací. **Doložit písemně, že aerační blány jsou v pořádku.**
- 10) Lávka mezi AN – **je třeba zasnovat horní hranu betonové přičky.**
- 11) Podesta na chemické hospodářství – **je částečně ukotvena. Musí se předělat kotvy z pozinkových na nerezové. Mezi nerez a ostatní materiál vždy osadit plastovou podložku min. 2 mm tl. Statický výpočet byl doložen.**
- 12) Spodní stavba – nádrže: provést před sanací nové prostupy a zadělat staré. Pod úrovní hladiny vodotěsným způsobem – **trvá.**
- 13) ČJK bude dotřena po instalaci technologický prvků. Do té doby budou zajištěny stropní otvory plachtou proti dešti a zatíženy deskami. Vždy po práci přikrýt – **je třeba průběžně zakrývat.**
- 14) ČJK – Výtlačky z jímky je třeba předělat, i na doporučení projektanta je třeba osadit oblouky. Je obava, kdy je nyní osazeno 90° koleno o přicpávání potrubí – **trvá.**
- 15) Je položen krov vč. folie. Před pokládkou krytiny je třeba vaznice podezdít. **Jižní strana je prohlá!**
- 16) Na potrubí pro feka vozy bude umístěna koncovka – „italský hák“ nebo „parot“ – **co nejdříve, je třeba jímku vyvážet ode dna.**
- 17) Demontovaný materiál bude uložen dle pokynů místostarosty p. Čvančary.
- 18) Do dmychárny bude osazena protihluková žaluzie PHZE 400, v 1000 mm, š 630 mm od výrobce Stavoklima. Materiál pozinkovaný plech. Projektant souhlasí. Bude se osazovat spolu s vystrojením dmychárny.

- 19)U skladby střech v interiéru nahradit dřevěný rošt s dřevěnými palubkami plastovými palubkami s dekorem smrku. Nad provozní budovou je možné nahradit OSB deskami.
- 20)Investor žádá provozovatele, aby zařídil-urychlil žádost na ČEZ o zvýšení požadovaného hlavního jističe v elektropilířku u vjezdu do areálu – **probíhá.**
- 21)Koordinátor BOZP upozorňuje zhotovitele na důrazné dodržování pokynů BOZP proti podpisů pracovníků. **Urychleně dodělat oplocení areálu staveniště s cedulemi „Zákaz vstupu na staveniště „! – PROVEDENO.**
- 22)Investor a koordinátor BOZP opět důrazně **upozorňuje** na dodržování BOZP na staveništi. Jedná se hlavně o práce nad hlubokými nádržemi a komunikacemi mezi nimi!!!
- 23)Zástupce zhotovitele ing. Šedivá jedná se spolumajitelkou okolních pozemků p.í. Bautkinovou - **proběhla jednání s paní Bautkinovou. Zhotovitel uzavře dohodu o vstupu na soukromé pozemky s jejich majiteli, trvá. Paní Bautkinová je v zahraničí, ozve se.**
- 24)Zdvhací zařízení - vrátky a patky: zhotovitel předložil návrh, zástupce provozovatele VAKu Beroun p. Soukup napsal - jeřábky jsou OK, podestu posuzují projektanti – VHP, tam plně respektují jejich rozhodnutí, musí splnit nosnost a to je třeba počítat. Projektant pak garantuje životnost i únosnost podesty. *Jeřábek na česlicový koš koncipovat tak, aby byl výložník co nejvýše ke krovům kvůli vysypáním nečistot do popelnice.*
- 25)JPN – osazené šoupě musí mít ovládání u hrany betonu kvůli bezpečné manipulaci - **trvá.**
- 26)Investor vyzývá zhotovitele k dodržování pořádku na stavbě, provést úklid po nečistotách vyplavení KJ do velína, dmychány, chodby a WC – **trvá, nutné.**
- 27)Investor **vyzývá opakovaně zhotovitele k intenzivnějšímu provádění prací. Od minulého KD se na staveništi pracovalo opět pouze 2 dny!!!**
- 28)**Dle info od zhotovitele se bude zítra osazovat krov. Je nutné zhlaví obvodových stěn pod pozednicí zbavit ocelových prvků a vyrovnat**

