

|                                           |      |                       |                         |
|-------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------|
| Název akce: "Intenzifikace ČOV Karlštejn" |      |                       |                         |
| Kontrolní den č.                          | 37   |                       | Dne : 15. 6. 2021       |
| Přítomni:                                 | obec | Dle prezenční listiny | Dle prezenční listiny   |
|                                           |      |                       |                         |
|                                           |      |                       | Čas: 13:00 – 15:00 hod. |

- 1) Proběhla prohlídka staveniště.
- 2) Rámový rošt aeračního systému v KJ - **je hotový a provizorně pracuje (středobublina).**
- 3) KJ – urychleně do pátku provést ještě jeden náhradní bezpečností přepad a osadit čerpadlo s plovákem se zaústěním hadice do uklidňovacího válce DN - **bylo provedeno.**
- 4) KJ – provizorní napojení (přepad) z KJ, které je napojeno do Š3 částečně vytéká do vedlejší jámy. Je třeba urychleně šachtu utěsnit a odpadní vodu z výkopu vyčerpat – **nejpozději do pátku 18. 6. 2021.**
- 5) Běží provizorní chod ČOV – Mechanické síto - KL jako AN – DN – odtok či zpět na ČOV.
- 6) Uložit přívodní potrubí v chráničce vedené do elektropilířku u branky níž, aspoň do 1m pod UT – **bude se dělat, až se v daném místě bude odstraňovat provizorní odtok z ČOV.**
- 7) Otázka bubnového síta není ještě vyřešena, zatím investor požaduje dodávku dle PD s tím, že zhotovitel musí zajistit trvale odstranění mechanických nečistot na nátoku do ČOV.
- 8) ČJ – svozová jímka: po prohlídce stropu bylo zjištěno, že tento ŽB strop je v kritickém stavu, drolí se, obnažená výztuž. Bylo domluveno, že se zdemoluje – **žádáme projektanta o nové řešení.**

- 9) **Vyzýváme zhotovitele, aby zakryl a bezpečně zajistil složený aerační materiál, který je složený na sluníčku nechráněn u plotu již od dubna!!!**
- 10) Lávka mezi AN – **souhlasíme se zaslaným řešením, za předpokladu, že nášlapná hrana lávek bude ve stejné nášlapné výšce jako dlažba v chodbě za dveřmi.**
- 11) Podesta na chemické hospodářství – **je částečně ukotvena. Musí se předělat kotvy z pozinkových na nerezové. Mezi nerez a ostatní materiál vždy osadit plastovou podložku min. 2 mm tl. Statický výpočet byl doložen.**
- 12) DN – zábradlí hotové, zhotovitel zkontroluje výšku hladiny. Asi by měla být trochu vyšší - trvá, uvidí se po zapojení nových linek AN.
- 13) ČJK bude dotřena po instalaci technologických prvků. Do té doby budou zajištěny stropní otvory plachtou proti dešti a zatíženy deskami. Vždy po práci přikrýt – **je třeba průběžně zakrývat.**
- 14) ČJK – Výtlaky z jímky je třeba předělat, i na doporučení projektanta je třeba osadit oblouky. Je obava, kdy je nyní osazeno 90° koleno o přicpávání potrubí.
- 15) Je položen krov vč. folie. Před pokládkou krytiny je třeba vaznice podezdít.  
**Jižní strana je prohlá!**
- 16) Na potrubí pro feka vozy bude umístěna koncovka – „italský hák“ nebo „parot“.
- 17) AN – probíhá demontáž stávající technologie. **Vyzýváme zhotovitele, aby pracovníci měli ochranné pomůcky pro práci ve výškách a hloubkách (ochranné přilby apod.) Koordinátor BOZP zakazuje výskyt pracovníků dole v jímkách při manipulaci zdvihací techniky materiálů technologie!!!**
- 18) Demontovaný materiál bude uložen dle pokynů místostarosty p. Čvančary.
- 19) Do dmychárny bude osazena protihluková žaluzie PHZE 400, v 1000 mm, š 630 mm od výrobce Stavoklima. Materiál pozinkovaný plech. Projektant souhlasí. Bude se osazovat spolu s vystrojením dmychárny.

- 20)U skladby střech v interiéru nahradit dřevěný rošt s dřevěnými palubkami plastovými palubkami s dekorem smrku. Nad provozní budovou je možné nahradit OSB deskami.
- 21)Investor žádá provozovatele, aby zařídil-urychlil žádost na ČEZ o zvýšení požadovaného hlavního jističe v elektropilířku u vjezdu do areálu – **probíhá.**
- 22)Zhotovitel promyslí způsob tlakových zkoušek na tlakovém potrubí.
- 23)Koordinátor BOZP upozorňuje zhotovitele na důrazné dodržování pokynů BOZP proti podpisů pracovníků. **Urychleně dodělat oplocení areálu staveniště s cedulemi „Zákaz vstupu na staveniště „! – PROVEDENO.**
- 24)Zástupce zhotovitele ing. Šedivá jedná se spolumajitelkou okolních pozemků pí. Bautkinovou - **proběhla jednání s paní Bautkinovou. Zhotovitel uzavře dohodu o vstupu na soukromé pozemky s jejich majiteli, trvá. Paní Bautkinová je v zahraničí, ozve se.**
- 25)Zdvhací zařízení - vrátky a patky: zhotovitel předložil návrh, zástupce provozovatele VAKu Beroun p. Soukup napsal - jeřábky jsou OK, podestu posuzují projektanti – VHP, tam plně respektují jejich rozhodnutí, musí splnit nosnost a to je třeba počítat. Projektant pak garantuje životnost i únosnost podesty. *Jeřábek na česlicový koš koncipovat tak, aby byl výložník co nejvýše ke krokším kvůli vysypáním nečistot do popelnice.*
- 26)JPN – osazené šoupě musí mít ovládání u hrany betonu kvůli bezpečné manipulaci - **trvá.**
- 27)Zhotovitel začne ve spolupráci s provozovatelem čistit stávající AN, regeneraci a svozovou ČJ – **je vyčištěno. Bude ještě probíhat tlakové čištění stěn.**
- 28)Investor vyzývá zhotovitele k dodržování pořádku na stavbě, provést úklid po nečistotách vyplavení KJ do velína, dmychány, chodby a WC.

*Příští KD se bude konat v úterý 25. 6. 2021 od 13:00 hod.*

**PREZENČNÍ LISTINA**

**Z kontrolního dne stavby kanalizace "Intenzifikace ČOV Karlštejn" dne 15.6.2021**

[illegible]