

Projekt: **Harmonogram**
Dodávka a montáž vodních atrakcí a souvisejících zařízení koupaliště" Štětí

ID	pracovní postup	Doba trvání	začátek	konec	Čtvrť 1, 2013					Čtvrť 2, 2013				
					II.					III.				
0	Harmonogram - "Dodávka a montáž vodních atrakcí a souvisejících zařízení koupaliště" Štětí	48 dny	25.2. 13	30.4. 13										
1	Podpis SoD	5 dny	25.2. 13	1.3. 13										
2	Převzetí staveniště	1 den	15.3. 13	15.3. 13										
3	Stavební část	28 dny	18.3. 13	24.4. 13										
4	výkopy pro technologická potrubí	15 dny	29.3. 13	18.4. 13										
5	betonová patka pro skluzavku	21 dny	18.3. 13	15.4. 13										
6	zpětné uložení zámkové dleže	5 dny	18.4. 13	24.4. 13										
7														
8	Bazénová technologie	29 dny	18.3. 13	25.4. 13										
9	montáž čerpadel ve strojovně	21 dny	18.3. 13	15.4. 13										
10	montáž technologických potrubí	25 dny	18.3. 13	19.4. 13										
11	montáž atrakcí	18 dny	1.4. 13	24.4. 13										
12	montáž elektro	12 dny	10.4. 13	25.4. 13										
13														
14	Ukončení a předání stavby	10 dny	18.4. 13	30.4. 13										
15	individuální zkoušky	1 den	24.4. 13	24.4. 13										
16	napouštění bazénů - zajišťuje investor	6 dny	18.4. 13	25.4. 13										
17	komplexní zkoušky	2 dny	25.4. 13	27.4. 13										
18	zaškolení obsluhy	2 dny	29.4. 13	30.4. 13										
19	předání díla	1 den	30.4. 13	30.4. 13										