

Časový a finanční Harmonogram - Stavební úpravy č.p. 99 a 200 na Lékařský dům

Objekt	Název	##	2026											
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Převzetí staveniště													
	Přípravné a bourací práce													
	Rekonstrukce hlavního stavebního objektu+rampa													
	Zemní práce													
	Zakládání (nové základy)													
	Vyzdívky, dozdivky													
	Nová stropní konstrukce, vodorovné konstrukce													
	Omítky, úpravy povrchů													
	Oprava vnějších povrchů													
	Doprava sutí, odvoz													
	Izolační souvrství stropů, podlah													
	SDK konstrukce (příčky, podhledy)													
	Montáž střechy, krytina													
	Dodávka a montáž výplní otvorů - okna, dveře													
	Dodávka a montáž vnitřních dveří													
	Montáž obkladů a dlažeb													
	Dodávka a montáž povlakových podlah													
	Malby a nátěry													
	Zpevněné plochy													
	ZTI (hrubé rozvody + kompletace)													
	Stlačený vzduch													
	ÚT (hrubé rozvody + kompletace)													
	Elektroinstalace (hrubé rozvody + kompletace)													
	Dokončovací práce oplocení (odvoz zařízení staveniště, úklid)													
	Předání dokončené stavby													
Finanční HMG			600 000,00 Kč	700 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 550 000,00 Kč	1 137 302,93 Kč
			14 887 302,93 Kč											

Celková doba výstavby bude maximálně 350 kalendářních dnů od předání staveniště

Ing. Jan Procházka, jednatel společnosti



Digitálně podepsal
Rostislav Lariš
Datum: 2025.09.30
18:37:06 +02'00'

Ing. Jan
Procházka

Digitálně podepsal
Ing. Jan Procházka
Datum: 2025.09.29
15:01:48 +02'00'

