


PŘÍLOHA č. 1 Harmonogram ZOV - Náměstí a park v Liběchově



- LEGENDA ETAPIZACE NÁMĚSTÍ A PAK V LIBĚCHOVĚ
- Etapa 0: předrealizační administrativní činnost
 - Etapa 1: Parkoviště za zdravotním střediskem + mlatové plochy náměstí
 - Etapa 2: Náměstí - části kolem silničního profilu
 - Etapa 3: Veřejné parkoviště
 - Etapa 4: Vegetační a terénní úpravy

- KOORDINACE
- Rekonstrukce II/261 a III/26124 Liběchov
 - Přeložka sdělovacího zařízení při přeuspořádání v okolí zdravotního střediska (CETIN)
 - Oprava vodovodu (DSO Boží Voda)

- POZNÁMKY
- Pozn. 1: práce jsou limitovány zimováním obojživelníků, můžou probíhat v termínu srpen až 1/2 října
- Pozn. 2: práce jsou limitovány nejzažším termínem, tj. konec listopadu
- Pozn. 3: práce jsou limitovány, můžou probíhat pouze v jarním období, cca do 1/2 května
- Pozn. 4: SO 901 a 902 můžou být realizovány paralelně se SO 100 (souvrství a povrchy komunikací)
- Pozn. 5: světlejší navazující barvou je naznačena případná možnost časového rozpětí činnosti
- Pozn. 6: následná péče (viz plán péče) běží 3 roky od ukončení a předání díla