

Stavby rybníků s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FV26056

Dodavatel:

Stavby rybníků s.r.o.
Žižkovo nám. 226
258 01 Vlašim

IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Variabilní symbol:

26056

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00272434

DIČ:

00272434

Obec Žeretice
Žeretice 111
507 02 Žeretice

Číslo účtu:

3471417359

0800

Datum vystavení:

12.08.2026

Datum splatnosti:

11.09.2026

Datum uskutečnění plnění:

31.07.2026

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za provedené práce na stavbě "Obnova Obecního rybníka v k. ú. Žeretice", dle SOD ze dne 25. 5. 2026 a příloženého soupisu provedených prací za období od 1. 7. 2026 do 31. 7. 2026:

0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
529 701,79	21%	111 237,38	640 939,17

Součet

529 701,79

111 237,38

640 939,17

CELKEM K ÚHRADĚ**640 939,17**

Vystavil:

Martin
SuchoparDigitálně
podepsal Martin
Suchopar
Datum: 2026.08.12
14:26:17 +02'00'

Žeretice okr. Jičín

Číslo dopor.

Došlo dne: 12.8.2026

Zpracovatel

Č.j.: 693/2026

JIS/RA

Přílohy: 1

Ukládací znak

8/10

SCHVALUJI:

12-08-2026

Společnost zapsána u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 225278. Živnostenský list vydán u Městského úřadu ve Vlašimi.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč

Sazba

DPH v Kč

Celkem s DPH v Kč

0,00

0%

0,00

12%

0,00

0,00

529 701,79

21%

111 237,38

640 939,17

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

INVESTICE: OBNOVA OBECNÍHO RYBNÍKA V K. Ú. ŽERETICE.

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.07.2026 - 31.07.2026

Kód: Z26-06
Stavba: Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice

Objednatel:	Obec Žeretice	Datum:	10.08.2026
		IČ:	00272434
		DIČ:	
Zhotovitel:	Stavby rybníků s.r.o.	IČ:	02951746
		DIČ:	CZ02951746

Celkový náklad z rozpočtu	4 479 000,00
---------------------------	--------------

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.07.2026 - 31.07.2026	Zůstatek
	336 439,05	529 701,79	3 612 859,16

DPH	Sazba daně	Výše daně	Výše daně	Výše daně
základní	21,0 %	70 652,20	111 237,38	758 700,42

K úhradě	v	CZK	640 939,17
----------	---	-----	------------

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

Martin
Suchopar

Digitálně podepsal
Martin Suchopar
Datum: 2026.08.12
14:26:29 +02'00'

Datum a podpis:

Objednatel:

Ing. Tomáš
Purkrábek

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš
Purkrábek
Datum: 2026.08.12
10:18:00 +02'00'

Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.07.2026 - 31.07.2026

Kód: Z26-06
Stavba: Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice
Objednatel: Obec Žeretice
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Datum: 10.08.2026
IČ: 00272434
DIČ:
IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

TV		Kód	Smluvní rozpočet		Prostaveno		Období (01.07. - 31.07.)		Prostaveno celkem		Zůstatek	
			Popis	Celková cena	%	Cena	Cena	Cena	Cena		Cena	
S	Z26-06		Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice	4 479 000,00	7,51	336 439,05		529 701,79	866 140,84		3 612 859,16	
O	SO 01		Odstranění nánosů	2 058 194,43	15,60	321 168,96		0,00	321 168,96		1 737 025,47	
O	SO 02		Stabilizace břehu u rybníka	1 580 646,47	0,00	0,00		529 701,79	529 701,79		1 050 944,68	
O	SO 03		Nápuštěné zařízení	307 902,64	0,00	0,00		0,00	0,00		307 902,64	
O	SO 04		Sanace hráze - schody	307 071,72	0,00	0,00		0,00	0,00		307 071,72	
O	SO 05		Oprava výpustného zařízení	110 977,50	0,00	0,00		0,00	0,00		110 977,50	
O	SO 06		Oprava kamenného stupně	40 935,48	0,00	0,00		0,00	0,00		40 935,48	
O	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	73 271,76	20,84	15 270,09		0,00	15 270,09		58 001,67	

Kód: Z26-06/SO 02
Objekt: Stabilizace břehu u rybníka

Objednatel: Obec Žeretice

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Datum: 10. 08. 2026

IČ: 00272434

DIČ:

IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.07.2026 - 31.07.2026

ČP		TV	Kód	Popis	Smluvní rozpočet		Prostaveno		Období (01.07. - 31.07.)		Prostaveno celkem		Zůstatek	
					MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	
		S Z26-06 Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice												
		O SO 02 Stabilizace břehu u rybníka												
		D HSV Práce a dodávky HSV												
		D 1 Zemní práce												
1	K	122251104		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	549,000	103,84	0,000	0,00	50,000	5 192,00	50,000	5 192,00	51 816,16
2	K	182151111		Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	1 830,000	53,87	0,000	0,00	549,000	29 574,63	549,000	29 574,63	69 007,47
3	K	167151111		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	549,000	35,55	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	19 516,95
4	K	162351104		Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	549,000	63,52	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	34 872,48
5	K	181351113.1		Rozproštění zeminy tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	5 490,000	11,06	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	60 719,40
6	K	183403112.1		Obdělání půdy oráním a vápněním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	5 490,000	1,69	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	9 278,10
		D 4 Vodorovné konstrukce												
7	K	462511270		Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	549,000	1 398,73	0,000	0,00	219,600	307 161,11	219,600	307 161,11	460 741,66
8	K	462519002		Příplatek za urovňání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	1 830,000	152,70	0,000	0,00	732,000	111 776,40	732,000	111 776,40	167 664,60
		D 998 Přesun hmot												
9	K	198332011		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1 171,610	216,22	0,000	0,00	351,483	75 997,65	351,483	75 997,65	177 327,86