

Dopravní terminál ŽELETAVA

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	IV. 2023					V. 2023					VI. 2023					VII. 2023					VIII. 2023					IX. 2023					X. 2023					XI. 2023	
					27.	03.	10.	17.	24.	01.	08.	15.	22.	29.	05.	12.	19.	26.	03.	10.	17.	24.	31.	07.	14.	21.	28.	04.	11.	18.	25.	02.	09.	16.	23.	30.	06.				
0	Dopravní terminál	196 dny?	10.04. 23	31.10. 23																																					
1	Předání staveniště	0 dny	10.04. 23	10.04. 23	◆ 10.04.																																				
2	Zahájení prací	0 dny	11.04. 23	11.04. 23	◆ 11.04.																																				
3	A. STAVEBNÍ ČÁST	174 dny?	10.04. 23	30.09. 23																																					
4	01 Stavební část	174 dny?	10.04. 23	30.09. 23																																					
5	Práce HSV	174 dny?	10.04. 23	30.09. 23																																					
6	Zemní práce	20 dny?	10.04. 23	29.04. 23	▤																																				
7	Monolitické kce (zákl, stěny, strop)	60 dny	02.05. 23	30.06. 23	▤																																				
8	Zdivo	30 dny	26.05. 23	19.07. 23	▤																																				
9	Podlahy	13 dny	19.06. 23	14.07. 23	▤																																				
10	Úpravy povrchů vnitřní	13 dny	24.07. 23	26.08. 23	▤																																				
11	Úpravy povrchů vnější	14 dny	17.07. 23	19.08. 23	▤																																				
12	Lešení	26 dny	05.06. 23	08.09. 23	▤																																				
13	Ostatní práce	8 dny	04.09. 23	14.09. 23	▤																																				
14	Přesun hmot	174 dny	10.04. 23	30.09. 23	▤																																				
15	Práce PSV	102 dny	19.06. 23	28.09. 23	▤																																				
16	Izolace proti vodě	12 dny	19.06. 23	15.07. 23	▤																																				
17	Střešní kce	14 dny	03.07. 23	06.08. 23	▤																																				
18	Tepelné izolace	8 dny	03.07. 23	13.07. 23	▤																																				
19	Vybavení sociál zařízení	12 dny	04.09. 23	16.09. 23	▤																																				
20	Elektroinstalace	14 dny	24.07. 23	24.09. 23	▤																																				
21	Kce suché výstavby	14 dny	14.08. 23	03.09. 23	▤																																				
22	Výplně otvorů	24 dny	24.07. 23	31.08. 23	▤																																				
23	Nerez nápis	4 dny	25.09. 23	28.09. 23	▤																																				
24	Dlažby obklady, malby	21 dny	21.08. 23	21.09. 23	▤																																				
25	01.1.4.2 Silnopr. el.; hromosvod	23 dny	10.07. 23	29.08. 23	▤																																				
26	01.1.4.1 ZTI	28 dny	03.07. 23	25.09. 23	▤																																				
27	01. VON	174 dny	10.04. 23	30.09. 23	▤																																				
28	B. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	196 dny	10.04. 23	31.10. 23	▤																																				
29	02 Zpevněné plochy	160 dny	24.04. 23	30.09. 23	▤																																				
30	Zemní práce a drenáž	55 dny	24.04. 23	08.07. 23	▤																																				
31	Podkladní kce	32 dny	19.06. 23	08.08. 23	▤																																				
32	Obrubníky	20 dny	10.07. 23	31.08. 23	▤																																				
33	Asfalty	12 dny	11.09. 23	22.09. 23	▤																																				
34	Dlažby	34 dny	31.07. 23	19.09. 23	▤																																				
35	Odvodnění ploch	18 dny	17.07. 23	21.08. 23	▤																																				
36	Dopravní značky, mobiliář	20 dny	11.09. 23	30.09. 23	▤																																				
37	Ostatní	14 dny	14.08. 23	11.09. 23	▤																																				
38	03 Přípojka vodovodu	8 dny	19.06. 23	26.06. 23	▤																																				
39	04 Přípojka splaškové kanalizace	9 dny	12.06. 23	20.06. 23	▤																																				
40	05 Dešťová kanalizace a retence	52 dny	04.05. 23	24.06. 23	▤																																				
41	07.1 Přípojka NN pro obj terminálu	24 dny	26.06. 23	04.08. 23	▤																																				
42	07.2 Veřejné osvětlení	46 dny	24.07. 23	20.09. 23	▤																																				
43	00 VON	174 dny	10.04. 23	30.09. 23	▤																																				
44																																									
45	Ukončení prací	0 dny	30.09. 23	30.09. 23	◆ 30.09.																																				
46	Dokončení díla	23 dny	30.09. 23	31.10. 23	30.09. ◆ ▤ ◆ 31.10.																																				

Projekt: Dopravní terminál
Datum: 30.03. 23

Úkol 

Rozdělení

Průběh

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Abstract

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín 

Finanční tok
Dopravní terminál

	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	Celkem
Dopravní terminál								
Předání staveniště								
Zahájení prací								
A. STAVEBNÍ ČÁST								
01 Stavební část								
Práce HSV								
Zemní práce	117 242,19 Kč							117 242,19 Kč
Monolitické kce (zákl, stěny, strop)		513 408,71 Kč	513 408,71 Kč					1 026 817,42 Kč
Zdivo		23 467,64 Kč	117 338,18 Kč	74 314,18 Kč				215 120,00 Kč
Podlahy			18 401,64 Kč	21 468,59 Kč				39 870,23 Kč
Úpravy povrchů vnitřní				17 241,57 Kč	56 035,12 Kč			73 276,69 Kč
Úpravy povrchů vnější				40 074,52 Kč	50 761,05 Kč			90 835,57 Kč
Lešení			10 870,58 Kč	12 961,08 Kč	12 961,08 Kč	3 344,79 Kč		40 137,53 Kč
Ostatní práce						6 973,10 Kč		6 973,10 Kč
Přesun hmot	5 291,52 Kč	7 811,29 Kč	7 559,31 Kč	7 811,29 Kč	7 811,29 Kč	7 559,31 Kč		43 844,01 Kč
Práce PSV								
Izolace proti vodě			22 127,50 Kč	27 659,37 Kč				49 786,87 Kč
Střešní kce				292 052,68 Kč	60 424,69 Kč			352 477,37 Kč
Tepelné izolace				11 439,52 Kč				11 439,52 Kč
Vybavení sociál zařízení						56 090,54 Kč		56 090,54 Kč
Elektroinstalace				6 139,33 Kč	23 789,89 Kč	18 417,98 Kč		48 347,20 Kč
Kce suché výstavby					87 239,69 Kč	14 539,95 Kč		101 779,64 Kč
Výplně otvorů				37 845,89 Kč	146 652,84 Kč			184 498,73 Kč
Nerez nápis						54 201,98 Kč		54 201,98 Kč
Dlažby obklady, malby					68 808,59 Kč	131 361,86 Kč		200 170,45 Kč
01.1.4.2 Silnopr. el.; hromosvod				164 024,47 Kč	216 214,08 Kč			380 238,55 Kč
01.1.4.1 ZTI				200 177,74 Kč	213 983,11 Kč	172 567,02 Kč		586 727,87 Kč
01. VON	7 071,93 Kč	10 439,52 Kč	10 102,76 Kč	10 439,52 Kč	10 439,52 Kč	10 102,76 Kč		58 596,01 Kč
B. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY								
02 Zpevněné plochy								
Zemní práce a drenáž	141 508,85 Kč	626 682,06 Kč	606 466,51 Kč	161 724,40 Kč				1 536 381,82 Kč
Podkladní kce			396 882,35 Kč	1 025 279,41 Kč	264 588,24 Kč			1 686 750,00 Kč
Obrubníky				301 726,16 Kč	425 159,60 Kč			726 885,76 Kč
Asfalty						1 803 282,00 Kč		1 803 282,00 Kč
Dlažby				32 948,13 Kč	1 021 392,11 Kč	626 014,52 Kč		1 680 354,76 Kč
Odvodnění ploch				80 642,98 Kč	112 900,17 Kč			193 543,15 Kč
Dopravní značky, mobiliář						608 908,10 Kč		608 908,10 Kč
Ostatní					145 195,91 Kč	88 730,84 Kč		233 926,75 Kč
03 Přípojka vodovodu			26 286,20 Kč					26 286,20 Kč
04 Přípojka splaškové kanalizace			31 753,56 Kč					31 753,56 Kč
05 Dešťová kanalizace a retence		1 161 503,12 Kč	995 574,11 Kč					2 157 077,23 Kč
07.1 Přípojka NN pro obj terminálu			19 042,06 Kč	118 060,78 Kč	15 233,65 Kč			152 336,49 Kč
07.2 Veřejné osvětlení				281 061,07 Kč	1 089 111,65 Kč	702 652,67 Kč		2 072 825,39 Kč
00 VON	3 500,00 Kč	5 166,67 Kč	5 000,00 Kč	5 166,67 Kč	5 166,67 Kč	5 000,00 Kč		29 000,01 Kč
Ukončení prací								
Dokončení díla								
Celkem	274 614,49 Kč	2 348 479,01 Kč	2 780 813,47 Kč	2 930 259,35 Kč	4 033 868,95 Kč	4 309 747,42 Kč		16 677 782,69 Kč