



Počasí: +2 až +6°C Oblačno, vlhkost 79-82% 14.12.21
 Pracovní doba: 6⁰⁰-16⁰⁰ Úterý
 Počet pracovníků: 1T (Pavloň) 2M (Dinamarca, Hybášek)
 A (Němčický, Havel, Vasíček, Horn), 5BET (Havel, Záh, Záh, Pěsoda)
 Mechanizace:  4LES (Filip, Havel, Brázda, Mach)
 Provádíme práce: - Dostavba lešení
 - Betonáž hl. lod
 - Omítky 2NP
 - Opravy omítek 1NP
 - Odvoz sítě 

Počasí: +3 až +7°C Oblačno, vlhkost 83 až 85% 15.12.21
 Pracovní doba: 6⁰⁰-16⁰⁰ Středa

Počet pracovníků: 1T (Pavloň) 2M (Dinamarca, Hybášek)
 5A (Němčický, Havel, Vasíček, Horn, Štěpí)
 4LES (Filip, Havel, Brázda, Mach)
 4BET (Záh, Záh, Pěsoda, Čoufal)
 4ELE (Diviš, Fialha, Danho, Čech)

Mechanizace:  Betonážní stroj

Provádíme práce: - Dostavba lešení 1NP
 - Betonáž hlavní lod
 - Omítky 2NP
 - Opravy omítek 1NP
 - Protahování ele. 

KONTROLNÍ DEN Č. 104 15.12.21

PRÍTOMNÍ: ŠINDLER, VLK, HOLNER, ZLATUŠKA, ŠTOR,
 PAVLOŇ, DEWETAREK

- 2 DŮVODY EXTRÉMNÍ VLHKOSTI 86% A NÍZKÝCH

TEPLOT +4,1°C Z TECHNOLOGICKÝCH DŮVODŮ

ZASTAVNÉ INTERVAL STAVBY. JINDE DOKONČENÁ

POUZE PROBLÉMATICKÁ BETONÁŽ KOSTEŘA A PRESBYTÁŘE.

VE STAVBĚ JE MOŽNÉ POKRAČOVAT PŘI VLHKOSTI DO 77%.

- V PRESBYTÁŘI NUTNO ZAJISTIT PODKLADNÍ VRSTVU

POLYSTYRENU, ABY NEDOPADLO K JEHU NEVODNĚDÍVATELNÝCH
 SEDÁNÍ

- POD OBĚMA STRANAMI A POD SEDADY ZADOPRAVĚNÁ SAMOSTATNĚ

Denní záznamy stavby:

List č.

05606

Datum:

- DODAVATEL PŘIPRAVÍ DOKUMENTACI ZITĚN ET: SVÍTIDLA, ZÁSVIČKY, ROZMĚŘE, VYVOLANÍ ON SVĚTELNÝCH ZKONSTRUKCÍ A POŽADAVKY PAMÁTKOVÉHO DOHLÉHU NA ZÁKLADĚ TĚCHTO ZKONSTRUKCÍ, PROVEDENÍM IL DNEVNÍM MĚŘENÍM DATU. KO. A OSVĚTLENÍ FASÁDY STĚN A DÍLEK SAMOSVĚTLIVOU ZKONSTRUKCÍ PO ODSTRANĚNÍM LÉČENÍ U FASÁDY. DOKUMENTACE ZITĚN ET IL DNEVNÍM MĚŘENÍM DÍLEK OSVĚTLENÍ SVÍTIDEL A PŘÍSLUŠNÝM DÍLEK VĚTRNÉ PÍKY

9.12.21

KONTROLNÍ DEN Č. 105

5.1.2022

PŘÍTOMNÍ: ŠINDLER, VLK, HOLNER, ZLATUŠKA, ŠALBA, ŠTORC, DENEMAREK

- VLHKOST 91% , VNITŘNÍ TEPLOTA +4,5°C
PO DOKONČENÍ BETONÁŽE DOŠLO K PARADOKSU
- ZVÝŠENÍ VLHKOSTI VLIVEM VNITŘNÍ OSVĚTLY.
- DŮSLEDKEM TĚTO ZVÝŠENÉ VLHKOSTI ZÁČALY NEPRODYŠNÉ KATÉRY UMĚLÝCH KOLDO BÝTI KATÉRY NA PÍKSTRECH DEGRADOVAT A LOUPAT SE
- INCESTOR POŽADUJE POSTAVIT ODVLHČOVACÍ INTERIERY VÝKONNOSTÍM ODVLHČOVACÍ, KTERÉ BUDOU UMÍSTĚNÝ V ZÁVĚSU PŘESBY VÁŘE A SOČNÝ SÁHRASTÍČEK
- ZASTAVENÍ STAVBY TRVÁ

KONTROLNÍ DEN Č. 106

12.1.22

PŘÍTOMNI: ŠINDLER, VLIK, HOLCNER, ZLATUŠKA, JÁČKA
ŠTORIK, PAVLOŇ, DENEKAREK, KNORR

- VLHKOŠT V INTERIERU 83%, VNITŘNÍ TEPLOTA $+4,1^{\circ}\text{C}$
VLHKOŠT VENKŠÍ, INVESTOR TRVÁ NA DALŠÍM TOLEROVNÍM
AKTIVNÍM ODVLHČOVÁNÍ INTERIERU.

- G. PROJEKTANT PŘEDAL K PŘESNĚM DETAILU
SPÁROVÉMU. V HLAVNÍ KODLIŠNĚ V OSE SVĚTLA
DLAŽBA, ZALOŽENÁ NA DILATACI U PŘEDSÍŇE
CELOU DLAŽDICÍ. U BOČNÍCH ODTÁČKOVÝCH NA OSM
MENZY POLOŽENÍ $1/2$ DLAŽDICE NA 1000, OD KTERÉ
BUDOU VYCHÁZET DLAŽBY NA OBE STRANY, PODLE
BĚHÍ HLAVNÍ MENZY BUDOU $1/2$ DLAŽDICE CELE
- ZASTAVENÍ STAVBY TRVÁ DO TOLEROVNÍ VLHKOŠTI
POD 77%

- PŘÍŠTÍ KD S PAMÁTKOVOU PĚCÍ 19.1.2022 V 9⁰⁰

KONTROLNÍ DEN Č. 107

19.1.2022

PŘÍTOMNI: ŠINDLER, VLIK, ZLATUŠKA, ŠERBÁKOVÁ, JETŘE
ŠTORIK, PAVLOŇ, DENEKAREK, KNORR, HOLÝ

- VLHKOŠT V INTERIERU 80%, VNITŘNÍ TEPLOTA $+4,5^{\circ}\text{C}$

- OD PONDĚLÍ 24.1.22 JE MOŽNÉ POKRAČOVAT V PŘERUŠENÝCH
PRÁCECH V INTERIERU. RESTAURAČNÍ PRÁCE
ZUŠTÁLOU PŘERUŠENÉ DO DOSAŽENÍ VLHKOŠTI POD
77%

- RESTAURÁTOR PŘEDLOŽIL POUŽITÍ NA KAPOTÁČECH BOČNÍCH
KAPÍ. DLE NÁLEHU BUDE VYPRACOVÁNA VIZUALIZACE.

VIZUALIZACE BUDE MSLÁNA DO 21.1.22 KE SCHŮZCE.

- U ORADY BYL SCHŮZENÝ VZORBE BAREVNOSTI A POUŽITÍ
ÚPRAV DEŠTĚNÍ.

- U JIŽNÍ VĚŽE BUDE DOPLNĚNÝ MSLNÝ PRIETZ PRO
VIZUALNÍ OCHRANU STŘÍ V ROZÍCH SCHŮŽISTE

KONTROLNÍ DEN Č. 107

19.1.2022

- PŘÍSTUP KD S P.P. V 1000 9.2.2022

- NA PŘÍSTUP K.D. 26% INJEKCE PŘÍPRAVA JEDNY ZÁVĚS,
VZOREK OPRAVY, DLE POŽADAVKŮ KE KONTROLE

TV

Pocasi: -2 až +3°C Polojasno, vlhkost 83% až 84%

24.1.2022

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 16⁰⁰

Pondělí

Počet pracovníků: 11 (Hyšáček) A (Nik-marek, Havel, Vasiček, Štefl,
Homý, Vasil, Vasil, Voznjak)
SELE (Fialka, Diviš, Danho)

Mechanizace: Ø

Provádíme práce: - Příprava pohledů mramoru
- Odhlásování interiéru
- Přípravné práce ořezání

Pocasi: -1,5 až +2°C Oblačno, vlhkost 81 až 83%

25.1.2022

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 16³⁰

Úterý

Počet pracovníků: A (Hyšáček, Nik-marek, Štefl, Havel,
Váby, Homý, Vasil, Vasil, Voznjak)
VIAŽ (Koschic, Fogl, Pošuda, Adamec, Klementant)
SELE (Fialka, Diviš, Danho)

Mechanizace: Ø

Provádíme práce: - Pohledy dlažby terasa
- Střep ořezání
- Kompl. rozvodů

I PŘES ZVÝŠENOU VLHKOST PŘES 77% JE MOŽNÉ POKRAČOVAT IČ STAV.
PRÁCECH, PŘIČO MOKROUJÍ PROCESY, VELIKOŽ DLE NEDOSTATKŮ
DEGRADACE KONTAKTŮ V MĚKČÍ. POŽADAVKY NA VLHKOST. MŮŽE

KONTROLNÍ DEN Č. 108

26.7.22

PŘÍPRAVA: ŠINDLER, KLIK, HOLČNER, ZLATUŠKA,
ŠTORK, ŠALBARA

- V INTERIERU KOSTELY VHLIKOST VZDUCHU 86%
TEPLOTA +4,5°C. VLHKOST KOLÍSAČI STUPNÍ PODLE
VENKOVNÍCH PODMÍNEK - TEPLOTA, VLHKOST.
POŘADNÍK INVESTORA NA AKTIVNÍ ODVLHČOVÁNÍ
INTERIERU A JAKO TYPICKOU NA MIN. +4,5°C
TRM.
- PARAPETY BUROU MROŽENÉ DLE DOKUMENTACE
PARAPETU ŠALIBARIE TL. 32-35MM
- BYLO DEMONOVÁNO VŘETENOVÉ SCHODIŠTĚ.
DEMONTOVANÉ STUPNĚ JSOU NARADENÉ DŘEVO KAZENÝMI
HONIBATMI VE ZHLAVÍ, A DŘEVO KAZENÝM HMYZEM
HLOUBKOVĚ, ~~JE~~ Z TOHOTO DŮVODU BYLA VĚTVINA
SCHODŮ BYLA V MINULOSTI OSEKÁNA, A KOŽENÁ
OBLOŽKA SCHODŮ - NÁTLAPY A PODSTUPNICE,
KTERÉ ZABÝVALY SPÁVNÝ STAV.
- DODAVATEL PŘEDLOŽIL VZÁMĚNÝ BOČNÍCH OLTARŮ,
KONČENÁ VARIANTA BYLA MŘEŽENÁ PO KONZULTACI
S PAMÁTKOVÝM DOHLEDEM A RESTAURÁTOREM.
- BYLY DOPŘEŠENÉ NA MÍSTĚ DETAILY SPÁROVÁNÍ DLAŽBY
V PROSZYVĚ, PRÁMY A SCHODIŠTĚ U MENZY
- DODAVATEL PŘEDLOŽIL VZOREK SKLA, PORCELOVÉ
VPRÁVA NÁTLAPNÉ STRAŽY SE PROTISKLENÍM.
VZOREK JE SCHVÁLENÝ.
- INVESTOR POŽADOVÁ OČISTU HLAVIC PILASTRŮ
V KOSTELE OD PRACHU A NEČISTOT STAVBY.
- DODAVATEL PŘEDAL TECHNOLOGICKÝ PŘEVOD NA
VŘETENOVÉ SCHODIŠTĚ.

Počasí: - 1,5 až +2 °C Oblačno, vlhkost 84 až 87%
 Pracovní doba: 6⁰⁰ - 16³⁰

26.1.2022

Počet pracovníků: 11 (Hrbáček) A (Niklmaier, Havel, Štefl, Vasiček, Kalva)

Středa

5) (Vosyha, Pásek, Fogl, Adamec, Klementant)
 4 RES (Knot, Bařák, Říhová, Rýcová)

Mechanizace: x

Provádíme práce: - Políčka mramoru
 - Snímání nečistot z malby
 - Štěrnutí oratorií

Počasí: 7 °C až +4 °C Polojasno, vlhkost 83 až 85%

27.1.2022

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 16³⁰

Čtvrtek

Počet pracovníků: 11 (Hrbáček) A (Niklmaier, Havel, Štefl, Vasiček, Kalva) Vasil, Vasil, Vozniyuk

5) (Vosyha, Klementant, Fogl, Adamec, Pásek)
 4 RES (Bařák, Říhová, Rýcová, Knot)

Mechanizace: x

Provádíme práce: - Políčka mramoru
 - Snímání nečistot z malby
 - Oprava hrubých omítek 1NP
 - Štěrnutí oratorií
 - MNTZ lešení kopli

28.1.2022

Kontrola koordinátora BOP - oplocení v době kontrol
 bez závad. Práce podle TP - výměna schodiště - postup podle
 schváleného pracovního předpisu - bez závad. - schodiště
 zapuštěno - Aesthetický vzhled na místě mít
 pro výstupy na divácké lůžkové dostatečně hluboké
 žebříky (M. 362/2005 Sb.).

Počasí: ± 0 až +2 °C Oblačno, vlhkost 79 až 81%

28.1.2022

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 14⁰⁰

Pátek

Počet pracovníků: 11 (Hrbáček) A (Niklmaier, Kalva, Havel, Vasiček, Štefl, Vasil, Vasil, Vozniyuk)

5) (Vosyha, Pásek, Adamec, Fogl, Klementant)
 3 R (Bařák, Říhová, Rýcová)

Mechanizace: ☒

Provádíme práce: - Poládka mramoru

- Stop oratoří

- Kletování 1NP

- Čistění maleš

Pčasí: +2 až +5°C Oslachno, vlhkost 79 až 82 %

31.1.2022

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰

Pondělí

Počet pracovníků: 1T (Pavlov) 11I (Hesáček)

7A (Nikrmaier, Havel, Vašíček, Štěp, Vasil, Vasil, Voznjak)

5) LAŽ (Vosyha, Fogl, Pošuda, Klementant, Adamec)

Mechanizace: ☒

Provádíme práce: - Stop s. oratoře

- Poládka dlažby 1NP

- Odvoz sutí

Pčasí: +1,5 až +5°C Oslachno, vlhkost 84 až 88 %

1.2.2022

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰

Čterý

Počet pracovníků: 1T (Pavlov) 2M (Denemarek, Hesáček)

6A (Nikrmaier, Homr, Havel, Vasil, Vasil, Voznjak)

5) LAŽ (Vosyha, Adamec, Fogl, Klementant, Pošuda)

2TES (Novotný, Sama) 3RES (Poděšťánková, Barák, Knorr)

3ILEM (Kouřil, Bětrník, Příhoda)

Mechanizace: ☒

Provádíme práce: - Poládka dlažby 1NP

- Stop s. oratoře

- Schodiště j. věže

- Montáž ošodové kšty střechy

- Borp oprava závady železnice

ze dne 28.1.

Pčasí: +2 až +5°C Oslachno, vlhkost 79 až 82 %

2.2.2022

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰

Středa

Počet pracovníků: 1T (Pavlov) 2M (Denemarek, Hesáček)

8A (Nikrmaier, Vašíček, Homr, Havel, Vasil, Vasil, Voznjak)

5) LAŽ (Vosyha, Fogl, Pošuda, Adamec, Klementant)

RES (Havlina, Havlenová, Havlena st., Knorr)

2ELE (Danho, Diviš) 2INST (Navrátil, Brázda)

Mechanizace: 0

Provádíme práce: - Pohádka dlažby NIP
 - Strop severní oratoře
 - Protahování kabelů j. ježe
 - Montáž kotelný
 - Restaurování pravých koplí - čištění
 - Opravy sochových partií NIP

KONTROLNÍ DEN č. 109

2.2.2022

PŘÍTOMNÍ: PINDLER, VLK, HOLČEK, ZLATUŠKA, ŠALABA
 CHALUPNÍK, ŠTORK, PAVLOŮ

- KOSFELNÍ LANICE - UPRĚSNĚNÉ DETAILY PRO OPRAVY LANIC, KTERÉ JSOU OPRÁVĚNY MIMO PROJEKT.
- V SEVERNÍ ORATOŘI JE MŮŽE PŘED DOMOVNÍM KLETŮ, DOPLAT NA PILASTRECH HLAVICE.
- INVESTOR POŽADUJE DOMOVNÍ KLETI PŘEDŠKŮPČENÍ PRACÍ NA PILASTRE STRUŽNÝCH ATTIRACY

Počasí: +2 až +6°C Pohořasno, vlhkost int. 83 až 86% 3.2.2022

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 18⁰⁰ Štůtek

Počet pracovníků: 11 (Pavloň) 2M (Denemarek, Hyšáček)
 7A (Nikemarek, Havel, Vala, Vasil, Vasil, Vozniak, Homr)
 5) LAŽ (Vosyha, Pošuda, Adamec, Klementant, Fogl)
 2 TES (Novotný, Šimo) 2 TUS (Novotný, Brožda) 2 ELE (Panko, Číž)

Mechanizace: 0

Provádíme práce: - Strop oratoře severní
 - Pohádka mramoru
 - Montáž kotelný
 - Protahování kabelů

Počasí: +2 až +5°C Pohořasno, vlhkost 81 až 84% 4.2.2022

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 18⁰⁰ Pátek

Počet pracovníků: 11 (Pavloň) 2M (Denemarek, Hyšáček)
 7A (Nikemarek, Havel, Vala, Vasil, Homr, Vasil, Homr)

5) LAŽ (Vosyha, Páskoda, Adamec, Klementant, Fogl)
 2T (Novotný, Šomol), ELE (Fialka, Vaněk, Čech)

Mechanizace: Ø

Provádíme práce: - Strop severní otatoře
 - Montáž kotelný
 - Pohledka dlažby
 - Montáž a demontáž schodišť

Počasí: +2 až +5 °C Oblačno, vlhkost mt. 82 až 85% 7.2.2022

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 18⁰⁰

Počet pracovníků: 1T (Paulů) 2H (Jenemarek, Hyšáček)
 10A (Nikrmarek, Čech, Havel, Králík, Homr, Sychta, Křos, Vasil, Vasil, Vozniak)
 1D (Vosyha) 2INST (Navrátil, Brázda)
 2TES (Novotný, Procházka)

Pondělí

Mechanizace: Ø

Provádíme práce: - Pohledka dlažby INP
 - Montáž kotelný
 - Konstrukce schodiště j. věže
 - Strop severní otatoře
 - Střech INP j. otatoře

Počasí: +3 až +7 °C Objasno, vlhkost 83 až 86% 8.2.2022

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 18⁰⁰

Počet pracovníků: 1T (Paulů) 2H (Jenemarek, Hyšáček)
 A (Nikrmarek, Králík, Václav, Homr, Sychta, Křos, Vasil, Vasil, Vozniak)

1D Vosyha

2TES (Novotný, Procházka)

4INST (Zach, Dvořák, Navrátil, Brázda)

Úterý

Mechanizace: Ø

Provádíme práce: - Pohledka mramor a ocel dlažeb
 - Strop a stěny s. otatoře
 - Konstrukce jřní věže
 - Opravy sokle INP
 - Montáž řemes a kotla

Podasí: +2 až +

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 18⁰⁰, vlhkost 83 až 87%

Počet pracovníků: 11 (Paulon) 2M (Denemark, Hyšáček)
 A (Mik-mart, Homr, Měšín, Kalay, Syktyha, Křel)
 Vasil, Vasil, Voznick)
 1D (Vosyha) 1MAL (Dosek)
 4INST (Zachay, Dvorák, Navrátil, Brázda)
 3ELE (Nestrojil, Novák, Danko)

Mechanizace: 0

Provádíme práce: - Dopojování kotelen a otopných těles

- Podnátery a ucpávky

- Rozvody ele. jižní věž

- Pohledka dlažby INP mramor a cihel.

- Strop severní otatoře

KONTROLNÍ DEN č. 110

PRÍTOMNÍ: JINDŘICH, VLK, ZLATOCHA, HOLCNER, ŠALBAHA, 9.2.2022

ŠTORK, PAVLON, DENEMAREK, KNORR, ČERNÝKOV, JERIE

- DODATEL DO ECLYPSORU OKEN A TUNY INSTALACE ZÁBRANY PO DOBU PRÁCE NA STŘEŠE TERASY

- VLHKOST VZDUCHU V INTERIERU 82%, TEPLOTA +5,5°C.

- DODATEL BEZ ODKLADU ODVEZE NÁPADOVÉ SCHODY Z VŘETENOVÉHO SCHODIŠTĚ

- NA BOČNÍM OLTÁŘI BYLY PAM. PĚČI SCHÁLENÉ VZORKY RESTAUROVÁNÍ. PAM. PĚČE DOPORUČUJE POROU PLASTIK OČISTIT VOSKEM A ROZČETĚNÍM, VČ. MRAMORU

- U PRÁVĚHO PŘEDNÍHO OLTÁŘE BYLY RESTAURÁTOŘSKÝM PRŮCHNÝM, NA RANTU ECLYPSOVÉHO OTVORU, NÁLEŽNĚ HLAVNÍ PAM. MŮJE BUDO ZDOKUMENTOVÁN, ZAKONSERVOVÁN, A NÁSLEDNĚ ZAKRYTÝ MONOCHEKOVÝM NÁTĚREM

- MENZY BOČNÍCH KAPLÍ BUDU PROVEDENÉ DLE VZORKU, VEDLECI BAREVNÝCH PŘÍJEDENÍ MRAMORU KONTAKT VČ. PŘEDSÍDĚ

Počasí: +5 až +12°C vlhkost 77 až 81% 10.2.2022
Pracovní doba: 6⁰⁰ - 18⁰⁰ Čtvrtek

Počet pracovníků: 1T (Pavlov) 2M (Dnemarch, HgSasch)
9A (Nikrmaier, Čech, Kalay, Králík, Vasil, Vasil, Voznyak, Sykhtay, Klob)
2ELE (Novák, Danko)
2DLAŽ (Kosyha, Poboda)
4INST (Zachay, Dvorák, Navrátil, Brázda)

Mechanizace: Ø

Provádíme práce: - Dopojování kotelny a otopných těles

- Rozvod sil. a montáž fosfen
- Pohládka mramor a cihel dlaž
- Stop severtní otopky

Počasí: +4 až +11°C vlhkost 75 až 73% 11.2.2022
Pracovní doba 6⁰⁰ - 18⁰⁰ Pátek

Počet pracovníků: 1T (Pavlov) 2M (Dnemarch, HgSasch)
8A (Nikrmaier, Čech, Králík, Vasil, Vasil, Voznyak, Sykhtay, Klob)
2ELE (Novák, Danko)
2INST (Navrátil, Brázda)

Mechanizace: Ø

Provádíme práce: - Dopojování kotelny a otop. těles

- Montáž fosfen j. věže
- Zardívka kapes jřížní věže
- Dok. práce ZNP
- Dlažba letasů

- VZHLIČENÍ K USTÁLENÍ VNITŘNÍ VLHKOSTI V INTERIERU
POD ROZDOPNÝCH 77%, DODANÉ MŮŽE POKRÝVAT
V RESTAURACI PRACOVNÍ

Počasí: +3 až +4°C Oblačno, vlhkost 71 až 73% 14.2.2022
Pracovní doba: 6⁰⁰ - 18⁰⁰ Pondělí

Počet pracovníků: 1T (Pavlov) 2M (Dnemarch, HgSasch)
8A (Nikrmaier, Čech, Králík, Vasil, Vasil, Voznyak, Sykhtay, Klob)
2ELE (Danko, Novák), 4LES (Kojto, Dros, Pelant, Kopecký)
2INST (Navrátil, Brázda)