

HARMONOGRAM PRACÍ

3.5-7.5.2021 Převzetí staveniště, geodetické práce, zabezpečení staveniště, zřízení DIO, fotodokumentace stavby. Odkop pro výměnu podlaží, hloubení rýh pro opravu kanalizace (pažení) odvoz výkopku + suti na skládku, dovoz zásypového materiálu, bourání poškozeného potrubí, provedení drenáže + zásyp štěrkem, osazení beton. pražců, zřízení kabelových prostupů, doprava štěrku, řez živice, rozebrání dlažeb, očištění

10.5.-14.5.2021 Montáž potrubí, zřízení šachet vč. poklopů, bednění + obetonování, monitoring stoky, zásyp, zřízení podkladních vrstev + zpevněných krajnic, hutnění, zkoušky, pokládka dlažby (vjezdy + vstupy) montáž směr. sloupku, zatravnění + zeleň, geodetická dokumentace stavby, fotodokumentace, odstranění zabezpečení staveniště + DIO, úklid, předání staveniště.

KEVEX.cz

Luboš Jelínek

Hakenova 1121, Písek, 290 01

IČ: 16569458 DIČ: CZ7303190818

Tel.: 602 657 084