

HARMONOGRAM ZAKÁZKY: ZŠ TGM – přístavba jídelny a školní kuchyně v Blansku, č.p. 822, Rodkovského 2

Zhotovitel :

Číslo	Název	MILNÍKY ZAKÁZKY	nejdřívější datum	nejzažší datum
1	Uzavření smlouvy o dílo: stavební práce a gastrovybavení		v návaznosti na zadávací řízení	
2	Zahájení činnosti zhotovitele (provádění díla)		v den uzavření smlouvy	
3	Fixace pracovních sil a dodávek, vyřízení povolení zhotovitele (např. ZUK atp.), zpracovávání RDS		v návaznosti na zadávací řízení	
4	Investice EON - Trafostanice a přípojka Eon - koordinace zhotovitele s Eon		koordinace	
5	1. etapa Provádění stavebních prací (stavebního díla)			30.7.2021
01	Předání staveniště 1. etapy		po ukončení školního roku 2019/2020	
02	Vystěhování nábytku, zařízení a vybavení z prostor 1. etapy vč. likvidace			
03	POV - zajištění provozu školy - 1. etapa výstavby			
04	Zahájení stavebních prací 1. etapy			
05	Předání RDS pro 1. etapu	MILNÍK 1 (do 42 dnů od uzavření smlouvy o dílo)	do 42 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo	
06	Zahájení stavebních prací 1. etapy, které jsou předmětem RDS pro 1. etapu			
07	SO - 01 Přístavba jídelny			
08	SO - 02 Přístavba krčku			
09	SO - 03 Úpravy ve stávající budově			
10	SO - 06 Zádveří			
11	IO 101 Areálové rozvody NN			
12	IO 111 Výměna přírodního kabelu NN			
13	IO 201 Areálová komunikace			
14	IO 211 Sadové úpravy včetně opěrných zídek			
15	IO 221 Oprava zpevněných ploch areálu			
16	IO 311 Zkrácení plynovodní přípojky			
17	IO 321 Areálový plynovod			
18	IO 401 Nová areálová kanalizace			
19	IO 411 Lapák tuku, areálová tuková kanalizace			
20	IO 421 Retenční nádrže			
21	IO 431 Oprava stávající kanalizace			
22	IO 501 Rekonstrukce vodovodní přípojky			
23	IO 800 Kácení dřevin			
24	PS 1000 Gastrotechnologie vč. zprovoznění			
25	Nábytek a vybavení - dodávka - koordinace zhotovitele s dodavatelem nábytku		1.6.2021	30.6.2021
26	Dokončení stavebních prací 1. etapy a zahájení předávacího řízení stavebních prací 1. etapy a gastrovybavení	MILNÍK 2		
6	Kolaudace 1. etapy - vydání kolaudačního souhlasu	MILNÍK 3 (musí být uskutečněno do 15.7.2021)		15.7.2021
7	Odstraňování vad stavebních prací 1. etapy			
8	Zahájení užívání vybudované 1. etapy a ověřovací provoz kuchyně uživatelem po dobu 14 dnů		15.7.2021	30.7.2021
9	Dokončení předávacího řízení stavebních prací 1. etapy a gastrovybavení			30.7.2021
10	2. etapa Provádění stavebních prací (stavebního díla)		30.5.2021	29.7.2022
01	Předání staveniště 2. etapy		30.6.2021	
02	Vystěhování nábytku a vybavení z prostor 2. etapy			
03	POV - zajištění provozu školy - 2. etapa výstavby			
04	Předání RDS pro 2. etapu	MILNÍK 4 (musí být uskutečněno do 30.05.2021)		30.5.2021
05	Zahájení stavebních prací 2. etapy		30.6.2020	
06	SO - 05 Odstranění přístavby KORD (v průběhu hlavních prázdnin 2021)	MILNÍK 5 (musí být uskutečněno do 20.8.2021)	1.7.2021	20.8.2021
07	SO - 03 Úpravy ve stávající budově			
08	SO - 04 Nový hlavní vstup			
09	IO 201 Areálová komunikace			
10	IO 211 Sadové úpravy včetně opěrných zídek			
11	Nábytek a vybavení - dodávka - koordinace zhotovitele s dodavatelem nábytku		1.5.2022	31.5.2022
12	Dokončení stavebních prací 2. etapy a zahájení předávacího řízení stavebních prací 2. etapy	MILNÍK 6		
11	Kolaudace 2. etapy - vydání kolaudačního souhlasu	MILNÍK 7 (musí být uskutečněno do 29.7.2022)		29.7.2022
12	Odstraňování vad stavebních prací 2. etapy			
13	Zahájení užívání vybudované 2. etapy			
14	Předání dokončených stavebních prací 2. etapy			29.7.2022
15	Odstraňování vad kompletního díla pokud se vyskytly		průběžně po celou dobu provádění	
16	Dokončení díla a jeho předání	MILNÍK 8 (musí být dokončeno do 15.8.2022)		15.8.2022

uchazeč vyplňuje pouze žlutě podbarvená pole


černě podbarvená pole se nedoplňují, jsou uzamčené

definice RDS (realizační dokumentace stavby) - etapa 1. - stavební objekty 01, 02, 03 a PS1000 vč.

koordinačních výkresů, koordinační situace

definice RDS (realizační dokumentace stavby) - etapa 2. - stavební objekty 03, 04, 05 vč. koordinačních

výkresů, koordinační situace



za zhotovitele: