

Časový plán výstavby akce "Intenzifikace ČOV Karlštejn"

číslo	Popis	Začátek	Konec	Délka trvání	Měsíc											
					I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	Intenzifikace ČOV Karlštejn	I.	XII.	12												
	Předání a převzetí staveniště	I.	I.	1												
SO 01	Sdružený objekt	III.	XI.	9												UZ. B. č. 3
SO 01.1	Demolice a demontáže	III.	VII.	5												
SO 01.2	Nový stav	VI.	XI.	6												
SO 01.3	Vzduchotechnika	VIII.	IX.	2												
SO 02	Dosazovací nádrž a ČS kalu	II.	V.	4												UZ. B. č. 1
SO 04	Ostatní stavební úpravy a objekty	XI.	XII.	2												
SO 05	Trubní rozvody	IV.	VIII.	5												UZ. B. č. 2
SO 06	Zpevněné plochy a terénní úpravy	X.	XII.	3												
PS 01	ČOV Karlštejn	VII.	XI.	5												UZ. B. č. 4
DPS 01.1	Strojní zařízení	VII.	XI.	5												
DPS 01.2	Elektromotorická část, ASŘTP	VII.	XI.	5												
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	I.	XII.	12												
	Ukončení stavebních prací	XII.	XII.	1												

Uzlové body:

- č. 1 Dokončení dosazovací nádrže a ČS kalu
- č. 2 Dokončení trubních rozvodů
- č. 3 Dokončení sdruženého objektu
- č. 4 Dokončení strojního zařízení a ASŘTP

Finanční harmonogram čerpání finančních prostředků akce "Intenzifikace ČOV Karlštejn"

Měsíc	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Měsíční čerpání (Kč)	35 000,00	1 102 000,00	1 151 000,00	1 261 000,00	1 241 000,00	611 000,00	2 001 000,00	2 111 000,00	1 931 000,00	2 371 000,00	2 371 000,00	260 964,90
Kumulované měsíční čerpání (Kč)	35 000,00	1 137 000,00	2 288 000,00	3 549 000,00	4 790 000,00	5 401 000,00	7 402 000,00	9 513 000,00	11 444 000,00	13 815 000,00	16 186 000,00	16 446 964,90

V Chrudimi dne 26.5.2020



Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. ⑧
Pišřovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
jednatelé společnosti
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.