



Nový objekt pro dětskou skupinu Tuklaty – Design & Build
harmonogram stavby a projekčních prací

Harmonogram dokumentace a stavebních prací	počet kalendářních dnů	poznámka
I Fáze – Dokumentace a inženýring		
zahájení prací	od podpisu SoD	
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	10	
dokumentace pro vydání stavebního rozhodnutí	60	
inženýring		
vydané SP (předpoklad)	150	
II Fáze – Stavební práce		
předání staveniště	1	předáno dne 27.6.2025
Základová deska včetně přípojek	14	zahájení dne 30.6.2025 - dokončení dne 11.7.2025
Hydroizolace	1	
Hrubá stavba školky	21	zahájení dne 14.7.2025
SDK příčky zaklopení z jedné strany	7	zahájení 4.8.2025
Instalace	14	zahájení dne 11.8.2025
SDK dokončovací práce	14	zahájení 25.8.2025
Hrubé podlahy	3	zahájení 9.9.2025
Technologická přestávka	40	
Dokončovací práce včetně venkovních prací a vybavení interiéru	116	zahájení 15.10.2025
Předání stavby	1	8.2.2026
Celkem včetně dokumentace DSP a stavebních prací	232	

V Praze dne 23.10.2025

Ing. Arch. Tomáš Děták, jednatel
 Urbiosisto s.r.o.