

## B.P5 – Harmonogram výstavby

Obec Rapotín

Chodník, propojení ul. U Losinky – cyklostezka ul. Jesenická

Realizace stavby se předpokládá po dobu 5-6 měsíců.

Přesný harmonogram prací určí zhotovitel stavby na základě dohody s investorem.

Měsíc	A	A	A	A	B	B	B	B	C	C	C	C	D	D	D	D	E	E	E	E	F	F	F	F
Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Fáze výstavby																								
Vytyčení inženýrských sítí, přechodné DZ																								
Bourací a zemní práce																								
SO 401 (úpravy veřejného osvětlení)																								
SO 402 (Přeložka sloupu ČEZ Distribuce)																								
SO 101 – osa 1 (chodník)																								
SO 201 (lávka)																								
Dokončovací práce																								

Fáze stavby	Předpokládaný termín	Poznámka
Vytyčení stáv. inž. sítí Osazení přechodného DZ Vytyčení směrové polohy obrub	1.-3. týden	Kontrola uložení a krytí Ověření řádného osazení DZ Kontrola směrové polohy a návrhových parametrů
Bourací a výkopové práce	3.- 8. týden	Odstranění travního drnu a orné půdy Výkop pro konstrukce zpevněných ploch
SO 401 Úpravy veřejného osvětlení Chráničky kabelu CETIN	5.- 8. týden	Osazení kabelů veřejného osvětlení, vybetonování základů pro stožáry VO. Osazení chrániček CETIN, kontrola uložení
SO 402 Přeložka sloupu ČEZ Distribuce	7. – 10. týden	Vybetonování základu a osazení nového sloupu včetně přeložení kabelů nadzemního vedení
Realizace lávky SO201	5. - 22. týden	Kontrola provedení betonových konstrukcí včetně kvality betonové směsi a výstuže
SO 101 Pokládka spodních konstrukčních vrstev zpevněných ploch	7.-15. týden	Kontrola zemní pláně, ověření únosnosti pláně - zatěžovací zkouška

Kladení asfaltobetonových vrstev  Pokládka obrubníků, dlažby	15.-22. týden	Ověření rovinatosti, podélného a příčného spádování, napojení  Ověření polohy navržených obrubníků, kontrola kvality provedení obrub, dlažby - spáry, rovinatost, barevnost, tvar, bezbariérové provedení
Osazení svislého DZ, vyznačení vodorovného DZ  Vegetační a terénní úpravy	22.-24. týden	Kontrola umístění značek a správného provedení vodorovného DZ  Kontrola umístění  Kontrola terénních a vegetačních úprav

### **NÁVRH PLÁNU KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY**

Prohlídky stavby s účastí zástupce projektanta jsou navrženy v následujících etapách:

- po provedení spodních konstrukčních vrstev
- po položení asfaltobetonových vrstev a dlážděných povrchů.