

ZÁZNAM O KONTROLE VYHRAZENÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ podle nařízení vlády č.191/2022 Sb.

Název a sídlo organizace (označení provozu, popř. objektu):	PT Distribuční, s.r.o., Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9, IČ 45793590 Bytový dům U Vysočanského pivovaru 459/17, Praha 9 Vysočany
Identifikace zákazníka:	PZK-PK7
Datum zahájení/ukončení kontroly:	10.09.2025
Jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl:	Lukáš Zatloukal Ev. č. osvědčení: 26442/7/21/R-PZ-e,f,g Ev. č. osvědčení: 754/23/R-PZ-G4 Ev. č. oprávnění: 345/23/PZ-M,R- E2,F1,F2,F3,F5,F6,G1,G2,G3,G4
Označení zařízení (předmět kontroly):	Odběrné plynové zařízení, plynovod v budovách dle ČSN EN 1775 a zařízení kotelny na plynná paliva dle ČSN 07 0703, III. kategorie o celkovém výkonu 240 kW, specifikace v technické zprávě

POSOUZENÍ STAVU ZAŘÍZENÍ:

Kontrolované plynové zařízení je schopné dalšího bezpečného provozu.

Zpráva obsahuje 3 strany.
V Prostějově dne 30.09.2025

Rozdělovník: 1 x provozovatel
1 x RT



.....
Podpis pracovníka, který kontrolu provedl

Za provozovatele převzal dne:

ROZSAH KONTROLY (OZNAČENÍ, DRUH A TECHNICKÉ HODNOTY ZAŘÍZENÍ):

Zemní plyn je do kotelny přiveden ocelovým NTL plynovodem. Plynovod začíná ve skříni v obvodové zdi - přívodní ocelové STL potrubí - regulátor ALz 6U/AB - ruční kuželový uzávěr DN 40 - prostup do chodby domu v přízemí - v chodbě domu z potrubí vysazena odbočka DN50 - ocelové potrubí DN 50 do kovové skříně - ocelová závitová kolena - ruční uzávěr KK DN 50 - plynoměr BK G 25 M, v.č. 13539411-044-22-1 - výstup z plynoměru - ocelová závitová kolena - ocelové potrubí DN 50 - stoupací potrubí ve schodišti bytového domu - do nejvyššího patra - prostup do místnosti před kotelnou - ruční uzávěr KK DN 50 - havarijní elektromagnetický uzávěr PEVEKO EVPE 1050.02/B DN 50 - prostup do kotelny - vedeno pod stropem - akumulární kus DN 150 o délce cca 2,5 metru - ukončen varným dnem. Na akumulárním kusu instalován manometr 0-6 kPa. Z akumulárního kusu vysazeny dvě odbočky DN 40 - přívody k jednotlivým kotlům. Před spotřebiči redukce na DN 25 - instalovány ruční uzávěry KK DN 25. Na jedné odbočce instalován manometr 0-6 kPa. Z odboček vyvedeno odvodušnění DN 15 - KK DN 15 - (KK DN 15 a vzorkovací ventil DN 15) - odvodušnění vyvedeno potrubím DN 15 mimo kotelnou do atmosféry.

Instalované zařízení:

Kotel K1 - K2 WESSEX MODU MAX 120 CONDENSING HAMWORTHY - 2 x 120 kW
Jmenovitý tepelný výkon jednotlivých částí - 120 kW v.č.: M12G111CZ-1663 a M12G111CZ-1632.

Zemní plyn o provozním tlaku 2,1 kPa

Dimenze a délka plynovodu: DN 150 délka 3 m, DN 50 délka 29 m, DN 50 délka 3 m, DN 25 délka 1 m.

PŘI KONTROLE BYLA PROVEDENA PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A PROVĚŘEN TECHNICKÝ STAV:

1. plynovodu se zaměřením na korozi, mechanické poškození, uložení potrubí, stav příslušenství, značení.
2. hlavního uzávěru plynu kotelny HUK včetně ověření jeho funkce.
3. přístupnosti a ovladatelnosti uzávěrů plynovodu
4. vybavení bezpečnostními značkami
5. rozvodu plynu za hlavním uzávěrem, včetně uzávěrů, regulačního a měřicího zařízení s provedením zkoušky těsnosti:
 - měřením pomocí detekčního přístroje
 - pěnotvorným prostředkem
6. plynového spotřebiče s provedením funkční zkoušky jeho provozu
7. odtahu spalín ve viditelných místech s přezkoušením jeho funkce
8. větrání kotelny s provedením kontroly ovzduší - přítomnost CO nezjištěna
9. bezpečnostního detekčního systému kotelny s přezkoušením jeho funkce.
10. byla provedena kontrola požadavků k zajištění bezpečnosti provozu a požární ochrany.

Použité přístroje:

Přenosný detektor plynu pro měření plynových koncentrací a zemní úniky plynu Esders SIGI v.č.: 27P20043, kalibrace do 05/2026

Analyzátor spalín a detektor CO Testo 320 v.č.: 03164535 kalibrace do 11/2025

Pěnotvorný prostředek

Ampule pro zkoušení detektoru topných plynů (lihový prostředek)

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY, NÁVRHY NA JEJICH ODSTRANĚNÍ:

Plynové zařízení je bez zjevných a viditelných závad.

ÚDAJE O ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z PŘEDCHOZÍCH REVIZÍ, KONTROL:

Poslední provozní revize PZ 24.07.2024 Lukáš Zatloukal – bez závad.