

Harmonogram stavby: 05052022 ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY

Zhotovitel : Renov CZ, s.r.o.
Dolní Česká 300/6
66902 Znojmo

II.ETAPA

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 025		2 026					
					listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen
05052022	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY	03.11.2025	30.06.2026	6 269 548								
01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU	03.11.2025	30.06.2026	6 269 548								
01.2	STAVEBNÍ ČÁST - NEDOTAČNÍ	03.11.2025	30.06.2026	5 261 737								
1	Zemní práce	03.11.2025	03.02.2026	274 379								
2	Základy a zvláštní zakládání	03.02.2026	25.05.2026	192 807								
3	Svislé a kompletní konstrukce	05.01.2026	18.05.2026	213 046								
4	Vodorovné konstrukce	15.06.2026	30.06.2026	189 663								
5	Komunikace	18.05.2026	29.06.2026	48 404								
61	Úpravy povrchů vnitřní	09.03.2026	30.06.2026	39 927								
63	Podlahy a podlahové konstrukce	02.03.2026	31.03.2026	122 988								
64	Výplně otvorů	01.06.2026	30.06.2026	14 976								
8	Trubní vedení	16.03.2026	13.04.2026	8 654								
94	Lešení a stavební výtahy	03.11.2025	30.06.2026	50 066								
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	6.6.206	30.06.2026	35 011								
96	Bourání konstrukcí	05.11.2025	25.02.2026	148 722								
99	Staveništní přesun hmot	03.11.2025	30.06.2026	106 322								
711	Izolace proti vodě	02.03.2026	14.04.2026	124 837								
713	Izolace tepelné	02.03.2026	30.06.2026	318 644								
725	Zařizovací předměty	15.06.2026	28.06.2026	6 728								
728	Vzduchotechnika	08.06.2026	26.06.2026	4 589								
762	Konstrukce tesařské	09.03.2026	30.06.2026	608 361								
764	Konstrukce klempířské	08.06.2026	30.06.2026	71 582								
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	15.06.2026	30.06.2026	1 426 481								
771	Podlahy z dlaždic a obklady	23.03.2026	26.05.2026	95 672								
775	Podlahy vlysové a parketové	15.06.2026	30.06.2026	315 729								
776	Podlahy povlakové	05.11.2025	05.11.2025	5 767								
781	Obklady keramické	09.03.2026	15.06.2026	104 736								
783	Nátěry	04.05.2026	25.06.2026	28 779								
784	Malby	22.06.2026	28.06.2026	72 592								
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	06.11.2025	30.06.2026	339 567								

VN	Vedlejší náklady	03.11.2025	30.06.2026	54 555								
ON	Ostatní náklady	03.11.2025	30.06.2026	248 725								
03.2	Vytápění	05.01.2026	30.06.2026	183 967								
992	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	05.01.2026	30.06.2026	60 021								
713	Izolace tepelné	05.01.2026	25.06.2026	10 574								
733	Rozvod potrubí	05.01.2026	28.06.2026	41 187								
735	Otopná tělesa	05.01.2026	30.06.2026	47 924								
767	Konstrukce zámečnické	05.01.2026	30.06.2026	24 262								
04.2	Vzduchotechnika	16.03.2026	22.06.2026	350 617								
101	vzduchotechnika	16.03.2026	22.06.2026	350 617								
05.2	Zdravotechnika	12.01.2026	30.06.2026	473 227								
721	Vnitřní kanalizace	12.01.2026	30.06.2026	96 552								
722	Vnitřní vodovod	12.01.2026	30.06.2026	71 196								
725	Zařizovací předměty	12.01.2026	30.06.2026	312 206								

Harmonogram stavby: 05052022 ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PEI

otovitel : Renov CZ, s.r.o.
Dolní Česká 300/6
66902 Znojmo

II.ETAPA

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 025		2 0		
					listopad	prosinec	leden	únor	březen
050520	ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PEI	03.11.2025	31.07.2026	6 269 548	211 484	234 916	359 390	325 702	847 590
01	ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU	03.11.2025	31.07.2026	6 269 548	211 484	234 916	359 390	325 702	847 590
01.2	STAVEBNÍ ČÁST - NEDOTAČNÍ	03.11.2025	31.07.2026	5 261 737	211 484	234 916	279 862	224 298	675 992
1	Zemní práce	03.11.2025	03.02.2026	274 379	86 492	95 759	95 759	9 267	
2	Základy a zvláštní zakládání	03.02.2026	25.05.2026	192 807				46 865	55 877
3	Svislé a kompletní konstrukce	05.01.2026	18.05.2026	213 046			44 946	46 610	51 604
4	Vodorovné konstrukce	15.06.2026	20.07.2026	189 663					
5	Komunikace	18.05.2026	29.06.2026	48 404					
61	Úpravy povrchů vnitřní	09.03.2026	30.06.2026	39 927					8 435
63	Podlahy a podlahové konstrukce	02.03.2026	31.03.2026	122 988					128 769
64	Výplně otvorů	01.06.2026	14.07.2026	14 976					
8	Trubní vedení	16.03.2026	13.04.2026	8 654					4 999
94	Lešení a stavební výtahy	03.11.2025	20.07.2026	50 066	5 645	6 250	6 250	5 645	6 250
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	06.07.2026	21.07.2026	35 011					
96	Bourání konstrukcí	05.11.2025	25.02.2026	148 722	35 829	42 719	42 719	34 451	
99	Staveništní přesun hmot	03.11.2025	31.07.2026	106 322	11 501	12 734	12 734	11 501	12 734
711	Izolace proti vodě	02.03.2026	14.04.2026	124 837					89 110
713	Izolace tepelné	02.03.2026	01.07.2026	318 644					79 318
725	Zařizovací předměty	06.07.2026	06.07.2026	6 728					
728	Vzduchotechnika	08.06.2026	26.06.2026	4 589					
762	Konstrukce tesařské	09.03.2026	06.07.2026	608 361					122 095
764	Konstrukce klempířské	08.06.2026	06.07.2026	71 582					
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	15.06.2026	17.07.2026	1 426 481					
771	Podlahy z dlaždic a obklady	23.03.2026	26.05.2026	95 672					13 870
775	Podlahy vlysové a parketové	15.06.2026	10.07.2026	315 729					
776	Podlahy povlakové	05.11.2025	05.11.2025	5 767	6 038				
781	Obklady keramické	09.03.2026	15.06.2026	104 736					25 477
783	Nátěry	04.05.2026	06.07.2026	28 779					
784	Malby	22.06.2026	24.07.2026	72 592					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	06.11.2025	31.07.2026	339 567	33 170	41 130	41 130	37 150	41 130
VN	Vedlejší náklady	03.11.2025	31.07.2026	54 555	5 902	6 534	6 534	5 902	6 534

RGOLY

26		
duben	květen	červen
791 915	1 789 026	1 709 526
791 915	760 664	1 709 526
572 026	533 446	1 519 302
54 075	45 062	
49 940	29 964	
		88 261
	16 501	34 180
11 002	11 368	11 002
		10 691
4 062		
6 049	6 250	6 049
12 323	12 734	12 323
41 585		
79 318	81 962	79 318
		4 805
159 255	164 563	159 255
		59 439
		724 141
46 234	40 070	
		203 433
33 231	34 338	16 615
	13 181	14 122
		20 713
39 804	41 130	39 804
6 323	6 534	6 323

ON	Ostatní náklady	03.11.2025	31.07.2026	248 725	26 907	29 789	29 789	26 907	29 789
03.2	Vytápění	05.01.2026	13.07.2026	183 967			27 372	28 386	31 427
992	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	05.01.2026	13.07.2026	60 021			8 931	9 261	10 254
713	Izolace tepelné	05.01.2026	13.07.2026	10 574			1 573	1 631	1 806
733	Rozvod potrubí	05.01.2026	13.07.2026	41 187			6 129	6 356	7 036
735	Otopná tělesa	05.01.2026	13.07.2026	47 924			7 130	7 394	8 187
767	Konstrukce zámečnické	05.01.2026	13.07.2026	24 262			3 609	3 743	4 144
04.2	Vzduchotechnika	16.03.2026	22.06.2026	350 617					59 329
101	vzduchotechnika	16.03.2026	22.06.2026	350 617					59 329
05.2	Zdravotechnika	12.01.2026	20.07.2026	473 227			52 156	73 018	80 842
721	Vnitřní kanalizace	12.01.2026	20.07.2026	96 552			10 641	14 897	16 493
722	Vnitřní vodovod	12.01.2026	20.07.2026	71 196			7 847	10 986	12 163
725	Zařizovací předměty	12.01.2026	20.07.2026	312 206			33 668	47 135	52 186
	Cena za měsíc				211 484	234 916	359 390	325 702	847 590
	Cena za rok				446 400		5 823		

28 829	29 789	28 829
30 413	31 427	30 413
9 923	10 254	9 923
1 748	1 806	1 748
6 809	7 036	6 809
7 923	8 187	7 923
4 011	4 144	4 011
111 241	114 949	81 577
111 241	114 949	81 577
78 234	80 842	78 234
15 961	16 493	15 961
11 770	12 163	11 770
50 502	52 186	50 502
791 915	1 789 026	1 709 526
3 148		