

„Modulární Mateřská škola v areálu ZŠ a MŠ Pastviny, Brno-Komín“

Dodatečná informace zadavatele k zadávacím podmínkám

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění poskytuje zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr SO 01 Horní stavba – modulová konstrukce je součtově uvedeno 11 modulů, avšak v PD je uvedeno modulů 10. Prosíme zadavatele o sdělení, zda máme ocenit 10 nebo 11 modulů.

Dále ve výkazu výměr u položky č. 16 je napsáno 22mm+22mm, avšak v PD je uvedeno deska tl. 22mm. Který rozměr je správný?

Odpověď zadavatele:

Počet modulů je daný projektovou dokumentací - je jich 10. Na výkrese půdorysu jsou uvedeny spolu s rozměry jednotlivých modulů. V soupise prací byl upraven v SO 01 Horní stavba – modulová konstrukce u položky č. 3 Modul 7200x2990x3500(3010) mm, PON-180, 2xST **počet kusů daných modulů**.

K druhému dotazu uvádíme, že platí to, co je uvedeno v soupisu prací v SO 01 Horní stavba – modulová konstrukce u pol. č. 16, tedy Deska podlahová cementotřísková 22 + 22mm.

Zadavatel poskytuje jako přílohu této dodatečné informace **aktualizovaný soupis prací** označený 2 Aktuální MŠ Pastviny - soupis prací. Změny byly provedeny v položkách výše uvedených. Ostatní soupisy prací zůstávají nadále v platnosti beze změn.

V Brně 24. 10. 2016

Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Příloha:

2 Aktuální MŠ_Pastviny_-_soupis_prací