



Změnový list č.		6	Smlouva objednatele č.:	132/2018	Datum:	3.10.2019	
			Smlouva zhotovitele č.:	AQS/49/2018			
Název akce:	Mnichovice – kanalizace Myšlín CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004654						
Objednatel	Město Mnichovice	Zhotovitel:	AQUASYS spol. s r.o.				
IČ:	00240478	IČ:	25344447				
Vystavil:	AQUASYS spol. s r.o.	Jméno:					
Přílohy, odkazy	Specifikace	Stoka B2, ul. Nad Obecníkem, změna povrchu komunikace			Počet listů:	1	
	Výkresy	ne			Počet výkresů:	0	
	Rozpočet	ano			Počet listů:	3	
	Zápis z KD				Číslo KD:	15	
	Projektant	VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov			Počet listů:		
	Ostatní	ŽOI 3, Foto			Počet listů:	5	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Stoka B2, ul. Nad Obecníkem, změna povrchu komunikace							
V ulici Nad Obecníkem tvořily povrch místní komunikace silniční panely, ve špatném technickém stavu. Na základě požadavku investora byly odstraněny a uloženy na skládku. Zpět do ulice se nebudou vracet. Projektantem byl navržen nový povrch, který tvoří asfaltové vrstvy se skladbou: - 50mm ACO 11+ - spojovací postřik - 50mm ACL 16+ - infiltrační postřik - 300mm ŠD 32/63 Skladba komunikace je totožná jako v ostatních místních komunikacích s obnovou asfaltového povrchu							
Důvod změny:	Požadavek- objednatel- /provozovatele	Chyba-PD	Chyba-výkazu- výměr	Změna-předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba- zhotovitele-	Jiné-okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH					191 731,80		
Cena méněprací (-) bez DPH					-38 859,60		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,0	152 872,20	0,0	152 872,20
Změna termínu dokončení díla:			nemá vliv na termín provádění				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:		<i>Soublesim</i>			Datum, podpis	9.12.2019 <i>[Signature]</i>	
Stanovisko autorského dozoru:		<i>Soublesim</i>			Datum, podpis	5.12.2019 <i>[Signature]</i>	
Stanovisko provozovatele:		<i>Soublesim</i>			Datum, podpis	9.12.2019 <i>[Signature]</i>	
Zmocněnec zhotovitele:		<i>POUKLASIM</i>			Datum, podpis	9.12.2019 <i>[Signature]</i>	
Zmocněnec objednatele:		<i>Soublesim</i>			Datum, podpis	9.12.2019 <i>[Signature]</i>	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Mnichovice - kanal Myšlín ZL 6 ZL 6 - Změna finálního povrchu v ul. Nad Obecníkem	JKSO	
		EČO	
		Místo	Mnichovice - Myšlín
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Mnichovice	00240478	CZ00240478
Projektant	VRV a.s.		
Zhotovitel	AQUASYS s.r.o.	25344447	CZ25344447
Zpracoval			
	Rozpočet číslo _____ Dne _____	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	155 410,91	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	-2 538,71	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		152 872,20	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 152 872,20			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	152 872,20	32 103,16
						Cena s DPH 184 975,36			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel			0,00
						Klouzavá doložka			0,00
						Zvýhodnění			0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Mnichovice - kanal Myšlín ZL 6

Objednatel: Město Mnichovice

Zhotovitel: AQUASYS s.r.o.

Místo: Mnichovice - Myšlín

Kód	Zakázka	Cena bez DPH
1	Měněpráce	-38 859,60
2	Vícepráce	191 731,80
ZL 6	Změna povrchu komunikace ul. Nad Obecníkem	152 872,20

Celkem

152 872,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Mnichovice - kanal Myšlín ZL 6

Objekt: Změna povrchu komunikace ul. Nad Obecníkem

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cenová úroveň
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	---------------

001 Méněpráce -38 859,60

2 Zakládání -27 861,60

1	R	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože z kameniva, se zalitím spar cementovou maltou "uložení v panelové cestě"-61,1*3	m2	-183,30000	152,00	-27 861,60	SoD
					-183,30000			

5 Komunikace pozemní - zřízení -10 998,00

2	R	564710013	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 70 mm "uložení v panelové cestě"-61,1*3	m2	-183,30000	60,00	-10 998,00	SoD
					-183,30000			

HSV Práce a dodávky HSV 191 731,80

002 Vícepráce 191 731,80

16	R	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm "náhrada panelů"-61,1*3	m2	183,30000	355,00	65 071,50	SoD
					183,30000			
12	R	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 "náhrada panelů"-61,1*3	m2	183,30000	27,00	4 949,10	SoD
					183,30000			
13	R	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 "náhrada panelů"-61,1*3	m2	183,30000	7,00	1 283,10	SoD
					183,30000			
14	R	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABŠ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm "náhrada panelů"-61,1*3	m2	183,30000	360,00	65 988,00	SoD
					183,30000			
15	R	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm "náhrada panelů"-61,1*3	m2	183,30000	297,00	54 440,10	SoD
					183,30000			

Celkem 152 872,20



Mnichovice – kanalizace Myšlín

CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004654

**Připojení města Mnichovice na skupinový vodovod Region Jih a
dostavba vodovodní sítě**

CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_073/0007071

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 15

svolaného: VRV a.s.
konaného: dne 1. července 2019 na ZS v Myšlíně
za účasti: viz prezenční listina
přílohy zápisu: prezenční listina
evidenze ŽOI
aktualizovaný hmg
záznam vypracoval: Ing. Jan Medek, VRV a.s.

Záznám z jednání je účastníkům rozeslán elektronickou poštou a po zapracování případných připomínek obdrženyh do tří dnů od jeho rozeslání se automaticky stává zápisem.

A. Průběh prací

A/15/1 Provedené práce

26. týden (24.6.-30.6.2019)

- dokončena drenáž na trase B1 ul. U Obecníka
- ul. U Obecníka ŘAD 2 dokončen = 239m
- ul. Prudká stoka D4 = 131m
- ul. Hlavní stoka D1 = 21m
- zahájení stoky C tlak. kanalizace ul. K Lesu a V Loučkách = 90m
- zahájení trasy D5 ul. K Ovčínu = 77m

A/1/2 Zhotovitel předloží do poloviny 01/2019 seznam materiálů, strojů a zařízení k odsouhlasení AD. Materiály, stroje a zařízení a RDS zajišťovaná zhotovitelem týkající se technologie vodojemu budou předloženy k odsouhlasení navíc i budoucímu provozovateli (Veřejné služby).

21.1. – zhotovitel zaslal 1. část seznamu materiálů, strojů a zařízení (bez technologie) k odsouhlasení, tuto část AD odsouhlasil. Zhotovitel doplní „materiálovou knihu“ podle ucelených částí PD a zašle k odsouhlasení provozovateli. V případě změn oproti odsouhlasené části AD, zašle zhotovitel znovu k odsouhlasení i AD s popisem změn oproti odsouhlasené verzi.

5.2. – probíhá

18.2. – beze změn

4.3. – zhotovitel předložil návrh na použití potrubí s modrým pruhem pro kanalizaci. Objednatel, provozovatel ani TDI nesouhlasí, požadují provedení se standardním značením.

18.3. – Zhotovitel doplnil materiálovou knihu o technologii, proběhne kontrola ze strany provozovatele, TDI, AD.

1.4. – po dohodě účastníků dojde ke kontrole po předložení kompletní seznamu materiálů, strojů a zařízení (materiálové knihy).

15.4., 29.4., 13.5. –beze změn

27.5. – beze změn

10.6. – materiály trubní a související armatury byly odsouhlaseny. Technologické části budou řešeny postupně následovně.

17.6. – zhotovitel připraví podklady pro technologickou část a předloží k odsouhlasení.

24.6. – vzhledem k avizovanému termínu provádění úprav na VDJ (léto 2019) předloží zhotovitel podklady do příštího KD

1.7. - probíhá

A/8/3 Povrch komunikace v ulici Nad Obecníkem – s ohledem na špatný stav stávajících panelů objednatel požaduje jejich odvoz místo vracení zpět a přípravu podkladních vrstev pro budoucí pokládku asfaltového povrchu.

29.4. – objednatel ve spolupráci s AD navrhne skladbu konstrukčních vrstev vozovky.

13.5. – trvá

27.5., 10.6., 17.6. – beze změn

24.6. – beze změn

1.7. – řeší ŽOI - paní starostka souhlasí s navrženou skladbou komunikace.

Vypouští se

A/12/2 Zhotovitel řádně označí šoupata pro kanalizaci a pro vodu, aby při jejich osazování nemohlo dojít k záměně a náležitě poučí své pracovníky.

T: ihned

17.6. – zhotovitel vzal na vědomí, označení bude nezaměnitelné!

24.6. – platí trvale

1.7. – platí trvale, dále řešeno v bodě B/13/1

Vypouští se

A/12/3 Zhotovitel aktualizuje hmg do konce července. Zhotovitel připraví hmg na přípojky. T: příští KD

17.6. – zhotovitel zaslal. Zhotovitel připraví i výhled do konce roku 2019.

24.6. – Zhotovitel zašle do 28.6.

1.7. – Zhotovitel předal aktualizovaný hmg dnes, viz příloha záznamu.

Vypouští se

A/13/2TDI ve spolupráci se zhotovitelem prověří materiál dodaný na stavbu, zda odpovídá odsouhlaseným typům a standardům.

24.6. – probíhá

1.7. – probíhá

Vypouští se

B. Požadavky na AD, problematika PD

B/13/1 ŽOI 006 – šoupata na TK – provozovatel upozorňuje, že nejsou jednoznačně vhodná pro použití ve styku se splaškovou vodou. AD prověří vhodnost použití, svolá jednání na stavbě se zástupcem výrobce (AVK) za účasti zhotovitele, provozovatele.

T: 21.6.

24.6. – dne 21.6. proběhlo jednání na místě se zástupcem AVK – viz samostatný zápis, certifikáty, prohlášení a další v příloze (celkem 6 dokumentů). Po diskuzi v rámci KD bylo konstatováno:

- Šoupata – AD prověří specifikaci v DVZ, zda byly požadovány e mechanickým napojením hadice nebo lisované z výroby – 1.7. - trvá
- T kus na přípojky TK – zhotovitel předvedl skladbu odboček T 90/90 – redukce 90/63 – redukce 63/40. Objednatel, TDI ani provozovatel s navrženým řešením nesouhlasí, požadují T

90/63 – redukce 63/40 z důvodu menšího počtu spojů a z prostorových důvodů. - 1.7. – zhotovitel bere na vědomí, upravenou skladbu si nechá odsouhlasit v rámci KD

- c) Barva na hadicích přípojek TK může být u šoupátek v nezbytné míře ponechána modrá (standartní výrobek) – 1.7. – zhotovitel bere na vědomí

Šoupata na kanalizaci, která nejsou určená pro styk s pitnou vodou budou jednoznačně barevně odlišena (barevným sprejem apod.) – řešeno již v bodě A/12/2.

1.7. – viz text bodu. Označení šoupat, která nejsou vhodná pro styk s pitnou vodou - trvá

B/13/2 V ulici Pastýřská zjištěna kolize s elektro – zhotovitel vystaví ŽOI, AD prověří na místě

1.7. – zhotovitel řeší s ČEZem dočasné odpojení:

C. Záležitosti BOZP

C/9/1 Koordinátor BOZP vede samostatné KD, z nichž vyhotovuje a rozesílá zápisy. Platí trvale.

D. Ostatní

D/2/2 Zhotovitel zajistí zvláštní užívání pro místní a účelové komunikace – zašle žádost na MěÚ Mnichovice.
T: průběžně před zahájením prací

5.2. – beze změn

18.2. – probíhá

4.3. – beze změn

18.3. – objednatel trvá na předložení schválené úpravy dopravního značení, uzavírek a objízdek ze strany PČR a MěÚ Říčany i na místní a účelové komunikace, mj. z důvodu hlášení změn na IZS. Zhotovitel ne zahájí práce bez vydaného patřičného povolení od MěÚ Mnichovice.

1.4. – objednatel obdržel neúplnou žádost o zvláštní užívání od subdávatele VYZNAČ zplnomocněného za účelem vyřízení DIO, DIR a souvisejících činností. Objednatel mj. upozorňuje, že žádost je třeba podat na předepsaném tiskopisu. Zítra 2.4. v 11,00 proběhne v této věci jednání na MěÚ, kde budou vyjasněny náležitosti pro projednání uzavírek. Obecně – uzavírku ulic, které lze objet, povoluje na základě příslušných vyjádření MěÚ Mnichovice (silničně správní úřad). Uzavírku komunikací ve správě KSÚS a ulic bez možnosti objížděné trasy povoluje MěÚ Říčany.

Náklady vyčíslené ROPID v souvislosti s objížděnými trasami MHD z důvodu uzavírky ul. Myšlínská bude hradit zhotovitel (DVZ počítala s částečnou uzavírkou). Objednatel odsouhlasí na základě tohoto příslibu zhotovitele objížděné trasy ROPID.

15.4. – ohledně DIO byla svolána „uzavírková komise“ dne 11.4. Zástupce společnosti Vyznač slíbil vyhotovení a rozeslání zápisu – neproběhlo. Zhotovitel připravuje DIO.

29.4. – trvá

13.5. – zápis z jednání nezaslán. DIR – pro místní komunikace vydáno – zhotovitel zašle TDI, pro KSÚS řeší DI v Říčanech.

27.5. – zápis z jednání nezaslán. TDI DIR od zhotovitele neobdržel. DIR pro KSÚS - stále vyvěšeno na úřední desce DI v Říčanech.
NT: 31.5.

10.6. – zápis z jednání stále nezaslán – zhotovitel zajistí. Dle informací od zhotovitele je záměr i přes urgency stále vyvěšen na úřední desce. Práce na Myšlínské budou probíhat až v roce 2020 – vodovod i kanalizace.

17.6. – Zhotovitel zašle zápis z jednání a informaci o průběhu vyřizování DIO/DIR. T: 21.6.

24.6. – zápis bude rozeslán tento týden. Dle informace od zhotovitele je DIO vyřízeno, čeká se na nabytí právní moci.

1.7. zápis byl rozeslán, účastníci z řad MěÚ odsouhlasí znění. DIO beze změn.

D/15/1 Zhotovitel prohlašuje, že na stavbě nepůsobí a do příštího KD nebudou působit jiní než odsouhlasení subdodavatelé.

D/11/2 Provozovatel stávající vodovodní sítě I.T.V. CZ upozorňuje na souběh budované kanalizace v ulici K Ovčínu s vodovodem, který je pod tlakem 10 atm. Z tohoto důvodu požaduje zemní práce provádět za použití pažících boxů. Zhotovitel bere na vědomí, použije pažící boxy a práce náležitě uzpůsobí (např. kratší otevřené úseky).

10.6. – platí, předpoklad realizace od 25. týdne

17.6. – zhotovitel avizuje zahájení prací od 19.6.

24.6. – předpoklad zahájení prací z technických důvodů až v 2. pol. tohoto týdne. Zhotovitel bude telefonicky informovat p. Antoše.





1.7. – probíhá

Vypouští se

Příští kontrolní den se uskuteční dne 8. 7. 2019 od 14,00 na ZS.

Příloha - Prezenční listina

Jednání: KD 15
Datum: 1.7.2019

Jméno a příjmení	organizace	podpis	telefon a e-mail
Mgr. Petra Pecková	Město Mnichovice		603232524 starostka@mnichovice.cz
Margita Valentová	Město Mnichovice		724319000 1.mistostarostka@mnichovice.cz
Ing. Miroslava Vojtiskova	Město Mnichovice		602425393 vojtskova@mnichovice.cz
Daniel Sedláček	Veřejné služby města Mnichovice		724311126 daniel.sedlacek@mnichovice.cz
Jiří Babor	Veřejné služby města Mnichovice		601340058 jiri.babor@mnichovice.cz
Ing. Jaroslav Černý	Aquaconsult, spol. s r.o.		606692820 cerny@aquaconsult.cz
Ing. Jana Zemanová	VRV a.s.		603106937 zemanova@vrv.cz
Ing. Jan Medek	VRV a.s.		604675981 medek@vrv.cz
Ing. Petr Koblenec	VRV a.s.		608529965 koblenec@vrv.cz
Vladislav Brožek	VRV a.s.		603157192 brozek.vladislav@volny.cz
Ing. Rostislav Kopetzky	Aquasys spol. s r.o.		606578772 kopetzky@aquasys.cz
Ing. Hana Krizovicová	Aquasys spol. s r.o.		725268006 krizovicova@aquasys.cz
Jakub Pejla	Aquasys spol. s r.o.		608688755 pejla@aquasys.cz

Mnichovice – kanalizace Myšlín CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004654	Objednatel: Město Mnichovice
	Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

ŽÁDOST O INFORMACI / SDĚLENÍ	ČÍSLO – REVIZE: 003 - R0
-------------------------------------	---

OBSAH ŽÁDOSTI / SDĚLENÍ

SO/PS:	Gravitační kanalizace – Stoka B2
PŘEDMĚT:	Změna povrchu komunikace
POŽADOVANÝ TERMÍN ODPOVĚDI:	V co nejkratším možném termínu
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
ODKAZ NA PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI:	

TEXT DOTAZU / SDĚLENÍ:

V ulici Nad Obecníkem – stoka gravitační kanalizace B2, vodovodní řad 1.
V ulici Nad Obecníkem tvoří povrch místní komunikace silniční panely, které jsou ve špatném technickém stavu. Investor požaduje jejich demontáž a likvidaci.
Žádáme projektanta o návrh skladby konstrukce budoucí komunikace.

PŘEDAL:	AQUASYS spol. s r.o.	DATUM VYSTAVENÍ:	29.4.2019	Podpis: V2 
	Ing. Hana Křižovičová			
PŘEVZAL:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	DATUM PŘEVZETÍ	29.4.2019	Podpis: 
	Ing. Jan Medek			

STANOVISKO AD

AUTOR:	Ing. Petr Koblenc	SPOLEČNOST:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:			
ODKAZ NA PŘÍLOHY K ODPOVĚDI:			

TEXT ODPOVĚDI:

Skladba komunikace bude následující:

- 50 mm ACO 11+
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK
- 50 mm ACL 16+
- INFILTRAČNÍ POSTŘÍK
- 300 mm ŠD 32/63

Skladba komunikace bude totožná jako v ostatních místních komunikacích s obnovou asfaltového povrchu-viz výkres **DA.6 Obnovy povrchů**

**DATUM PŘEDÁNÍ
ODPOVĚDI:**

14.5.2019


Podpis odpovídající osoby

STANOVISKO (DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ ZMĚNY) TDI

Schváleno se změnou.

Datum: *10.6.2019*

Ing. Jan Medek TDI



SCHVÁLENÍ ZMĚNY (POUZE V PŘÍPADĚ DOPADU DO CENY)

Datum: *10.6.2019*
Za TDI:



Datum: *4. 11. 2019*
Za Objednatele:



EVIDENCE ŽÁDOSTÍ O INFORMACI / SDĚLENÍ (ŽOI)

[illegible]











