

Dodavatel:



Montáže inženýrských sítí
spol. s r.o.
Sokolská 199
798 48 Protivanov
IČ: 43389554
DIČ: CZ43389554
Telefon: 582 399 214
E-mail: fakturace@mispro.cz
www.mispro.cz

Variabilní symbol: 23040003
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00288896
DIČ: CZ00288896

Obec Vícov
Vícov 46
798 03 Vícov

Číslo účtu: 7346952 0800

Datum vystavení: 02.02.2023
Datum splatnosti: 04.03.2023
Datum uskutečnění plnění: 31.01.2023
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám stavebně montážní práce na stavbě "Posílení vodního zdroje Vícov"				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	3 304 374,14	21%	0,00	3 304 374,14
Součet	3 304 374,14		0,00	3 304 374,14
CELKEM K ÚHRADĚ				3 304 374,14

Daň odvede zákazník

Vystavil: Jaroslav Veselý
vesely.j@mispro.cz

Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
zaps. v OR u KS Brno, odd.C, vl. 3129
Sokolská 199
798 48 Protivanov
DIČ: CZ43389554

STAVING
Engineering

STAVING Engineering s.r.o.
Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc
IČ: 25334107 / DIČ: CZ25334107
www.staving.net

Firma Montáže inženýrských sítí spol. s r.o. zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3129

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
3 304 374,14	21%	0,00	3 304 374,14

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH:

3 304 374,14

Převzal:

Razítko:

OBEC VÍCOV
VÍCOV 46, 798 03 PLUMLOV
okres Prostějov
IČO: 00288896

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.01.2023 - 31.01.2023

Kód: 010
Stavba: Posílení vodního zdroje Vícov

Místo: Datum: 24.01.2023

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Montáže inženýrských sítí spol. s r.o. IČ: 43389554
DIČ: CZ43389554

Celkový náklad z rozpočtu 3 304 374,14

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.01.2023 - 31.01.2023	Zůstatek
	0,00	3 304 374,14	0,00

DPH	základní	Sazba daně	Výše daně	Výše daně	Výše daně
		21,0 %	0,00	693 918,57	0,00

K úhradě v CZK 3 998 292,71

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlásují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
zaps. v OR u KS Brno, odd.C. vl. 3129
Sokolská 199
m.i.s. 798 48 Protivanov
② DIČ: CZ43389554

Datum a podpis: 31.1.2023

Objednatel:

OBEC VÍCOV
VÍCOV 46, 798 03 PLUMLOV
okres Prostějov
IČO: 00288896

Datum a podpis:

STAVING
engineering

STAVING engineering s.r.o.
Bylinková 265/1A, 783 01 Olomouc
IČ: 25334107 / DIČ: CZ25334107
www.staving.net

/01

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.01.2023 - 31.01.2023

Kód: 010
Stavba: Posílení vodního zdroje Vícov

Místo: Datum: 24.01.2023

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Montáže inženýrských sítí spol. s r.o. IČ: 43389554
DIČ: CZ43389554

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 3 304 374,14

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,0 %	3 304 374,14	693 918,57

Cena s DPH v CZK 3 998 292,71

Projektant:

Datum a podpis:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Objednatel:


OBEC VÍCOV
VÍCOV 46, 798 03 PLUMLOV
okres Prostějov
IČO: 00288806

Datum a podpis:

Zhotovitel:

Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
zaps. v OR u KS Brno, odd.C, vl. 3129
Sokolská 199
m.i.s. 798 48 Protivanov
② DIČ: CZ43389554

Datum a podpis: 31.1.2023 

STAVING

STAVING engineering

STAVING engineering s.r.o.
Bylinková 202/14, 783 01 Olomouc
IČ: 25334107 / DIČ: CZ25334107
www.staving.net

/01

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.01.2023 - 31.01.2023

Kód: 010/001
Objekt: Výlačný řád

Místo:
Objednatel:

Datum: 24.01.2023
IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.

IČ: 43389554
DIČ: CZ43389554

Smluvní rozpočet														
ČP	TV	Kód	Popis	Prostaveno			Období (01.01. - 31.01.)			Zůstatek				
				MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
Posílení vodního zdroje Vícov														
S	010						0,00				969 288,77	0,00		0,00
O	001		Výlačný řád											
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00				969 288,77	0,00		0,00
D	1		Zemní práce				0,00				551 906,25	0,00		0,00
36	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	472,500	498,00	0,00	0,000	0,00	472,500	235 305,00	0,00	0,000	0,00
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 890,000	10,00	0,00	0,000	0,00	1 890,000	18 900,00	0,00	0,000	0,00
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 890,000	5,00	0,00	0,000	0,00	1 890,000	9 450,00	0,00	0,000	0,00
37	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	131,250	420,00	0,00	0,000	0,00	131,250	55 125,00	0,00	0,000	0,00
39	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	131,250	21,00	0,00	0,000	0,00	131,250	2 756,25	0,00	0,000	0,00
38	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	236,250	320,00	0,00	0,000	0,00	236,250	75 600,00	0,00	0,000	0,00
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	131,250	210,00	0,00	0,000	0,00	131,250	27 562,50	0,00	0,000	0,00
40	M	58337331	štrrkopísek frakce 0/22	t	236,250	420,00	0,00	0,000	0,00	236,250	99 225,00	0,00	0,000	0,00
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh výkopkem	m3	341,250	82,00	0,00	0,000	0,00	341,250	27 982,50	0,00	0,000	0,00
D 4				Vodorovné konstrukce										
							0,00				35 700,00	0,00		
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	42,000	850,00	0,00	0,000	0,00	42,000	35 700,00	0,00	0,000	0,00
D 8				Trubní vedení										
							0,00				152 975,00	0,00		0,00

Smluvní rozpočet										Období (01.01. - 31.01.)				Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Prostaveno			Množství	Cena	%	Množství	Cena		
22	K	871181141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm	m	525,000	112,00	0,00	0,000	0,00	525,000	58 800,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
19	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150	úsek	1,000	12 800,00	0,00	0,000	0,00	1,000	12 800,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
41	M	28613526	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 50x4,60 dl 12m	m	525,000	141,00	0,00	0,000	0,00	525,000	74 025,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
24	K	899722113	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	525,000	14,00	0,00	0,000	0,00	525,000	7 350,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
D 998					Přesun hmot			0,00			228 707,52	0,00				0,00
18	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	238,237	960,00	0,00	0,000	0,00	238,237	228 707,52	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.01.2023 - 31.01.2023

Kód: 010/002
Objekt: Kabel NN, datový kabel

Místo: Datum: 24.01.2023

Objednatel: IČ: IČ:
Zhotovitel: Montáže inženýrských sítí spol. s r.o. IČ: 43389554 DČ: CZ43389554 DČ:

Smluvní rozpočet				Prostaveno			Období (01.01. - 31.01.)			Zůstatek		
Čp	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
S 010 Posílení vodního zdroje Vícov							0,00		949 085,37	0,00		0,00
O 002 Kabel NN, datový kabel							0,00		531 560,37	0,00		0,00
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00		365 919,75	0,00		0,00
D 1 Zemní práce												
2	K	132354205	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	330,750	498,00	0,00	0,00	164 713,50	0,00	0,000	0,00
3	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	110,250	420,00	0,00	0,00	46 305,00	0,00	0,000	0,00
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	110,250	21,00	0,00	0,00	2 315,25	0,00	0,000	0,00
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	198,450	320,00	0,00	0,00	63 504,00	0,00	0,000	0,00
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	73,500	210,00	0,00	0,00	15 435,00	0,00	0,000	0,00
7	M	58337331	Štěrkopisek frakce 0/22	t	132,300	420,00	0,00	0,00	55 566,00	0,00	0,000	0,00
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh výkopkem	m3	220,500	82,00	0,00	0,00	18 081,00	0,00	0,000	0,00
D 4 Vodorovné konstrukce							0,00		31 237,50	0,00		0,00
9	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	36,750	850,00	0,00	0,00	31 237,50	0,00	0,000	0,00
D 8 Trubní vedení							0,00		7 350,00	0,00		0,00
10	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	525,000	14,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,000	0,00
D 998 Přesun hmot							0,00		127 053,12	0,00		0,00
11	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	132,347	960,00	0,00	0,00	127 053,12	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet										Prostaveno			Období (01.01. - 31.01.)			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena			
Práce a dodávky PSV							0,00	182 175,00							0,00	0,00		
Elektroinstalace - silnoproud							0,00	138 600,00							0,00	0,00		
14	K	741122623	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm ²	m	525,000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,000	50 400,00	0,00	0,000	0,00			
12	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²	m	525,000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,000	88 200,00	0,00	0,000	0,00			
Elektroinstalace - slaboproud							0,00	43 575,00							0,00	0,00		
15	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	525,000	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,000	35 175,00	0,00	0,000	0,00			
13	M	34121269	kabel datový celkové stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PVC (F/UTP) kategorie 6	m	525,000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,000	8 400,00	0,00	0,000	0,00			
Práce a dodávky M							0,00	235 350,00							0,00	0,00		
1	K	1R	Kabel NN, datový kabel - dodávka včetně montáže	kus	1,000	102 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,000	102 000,00	0,00	0,000	0,00			
16	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	1 050,000	78,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1 050,000	81 900,00	0,00	0,000	0,00			
17	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	1 050,000	49,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1 050,000	51 450,00	0,00	0,000	0,00			

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.01.2023 - 31.01.2023

Kód: 010/003
Objekt: Studna Vícov

Místo:

Datum: 24.01.2023

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.

IČ: 43389554

DIČ: CZ43389554

Smluvní rozpočet														Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena	Prostaveno			Období (01.01. - 31.01.)		%	Množství	Cena
S 010 Posílení vodního zdroje Vícov																	
O 003 Studna Vícov																	
D M Práce a dodávky M																	
1	K	1R	Armaturní šachta je provedena z prefabrikovaných skruží o světlem průměru 2,00 m a opatřena zákrytovou deskou s dvěma poklopy. Okolí studny je zaizolováno a zpevněno.	kpl	1,000	210 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	210 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	K	2R	Ve studni je umístěno ponorné čerpadlo vyrobené z korozivzdorné oceli EN 1.4301 (AISI 304) o Q = 0,9 l/s, H = 130 m, P = 2,2 kW, které je napojeno přírodním kabelem NN z VDJ Vícov-Horní. V souběhu s tímto kabelem je veden i datový kabel. Čerpadlo je insta	kpl	1,000	289 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	289 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	
3	K	3R	Oplocení	kpl	1,000	65 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	65 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	

SOUPIIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.01.2023 - 31.01.2023

Kód: 010/004
Objekt: Doplnění technologie VDJ

Místo: Datum: 24.01.2023

Objednatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: Montáže inženýrských sítí spol. s r.o. IČ: 43389554 DIČ: CZ43389554

Smluvní rozpočet				Prostaveno			Období (01.01. - 31.01.)			Zůstatek		
Čp	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
S 010 Posílení vodního zdroje Vícov							0,00		538 000,00	0,00		0,00
O 004 Doplnění technologie VDJ							0,00		538 000,00	0,00		0,00
D M Práce a dodávky M												
1	K 1R		Osazení provzdušňovací věže - dodávka včetně montáže a propojení	kus	1,000	369 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,000	369 000,00
2	K 2R		Výměna hygienického zařízení - dodávka včetně montáže	kus	1,000	169 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,000	169 000,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.01.2023 - 31.01.2023

Kód: 010/VRN
Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 24.01.2023
Objednatel: IČ: IČ:
Zhotovitel: Montáže inženýrských sítí spol. s r.o. IČ: 43389554
DIČ: CZ43389554

Čp			Smluvní rozpočet			Prostaveno			Období (01.01. - 31.01.)			Zůstatek		
			MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
S 010			Posílení vodního zdroje Vřcov											
O VRN			Vedlejší rozpočtové náklady											
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady											
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce											
1	K	1.1.1		kpl	1,000	0,00	0,000	0,00	1,000	8 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00
2	K	1.1.2	vytyčení polohy stavby podle projektové dokumentace											
3	K	1.1.4	zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě	kpl	1,000	0,00	0,000	0,00	1,000	20 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00
4	K	1.1.5	zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií	kpl	1,000	0,00	0,000	0,00	1,000	10 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00
5	K	1.1.6	vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi, případně zajištění jejich vytyčení jednotlivými správcí sítí, jejich ochrana v průběhu stavby	kpl	1,000	0,00	0,000	0,00	1,000	5 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00
6	K	1.1.7	ověření správnosti nápojných bodů všech médií, např. elektřina, plyn, voda, kanalizace	kpl	1,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00
7	K	1.1.8	projednání napojení, popř. přeložek, inženýrských sítí s jejich správci, vlastní provedení napojení a přeložek, úhrada všech poplatků a nákladů s tím spojených a s předchozím písemným souhlasem objednatele předání těchto objektů jejich správcům, včetně vs	kpl	1,000	0,00	0,000	0,00	1,000	5 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00
8	K	1.1.9	zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nutných k řádnému provedení díla	kpl	1,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00
9	K	1.1.10	veškerá opatření ve vztahu ke klimatickým podmínkám v průběhu stavby, potřebná pro realizaci díla v termínech a kvalitě dané smlouvou o dílo	kpl	1,000	0,00	0,000	0,00	1,000	5 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00
10	K	1.1.11	součinnost při provádění případného archeologického výzkumu na místě stavby	kpl	1,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00
11	K	1.1.12	projednání dopravních omezení, zajištění dopravního značení, či jeho změny, úhrady souvisejících poplatků zpracování dílenské dokumentace, bude-li třeba ji zpracovat	kpl	1,000	0,00	0,000	0,00	1,000	10 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00

Smluvní rozpočet				Prostavěno				Období (01.01. - 31.01.)				Zůstatek			
Čp	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
12	K	1.1.13	účast zástupce zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech stavby	kpl	1,000	2 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,000	2 000,00	0,00	0,000	0,00
13	K	1.1.14	veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku	kpl	1,000	4 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,000	4 000,00	0,00	0,000	0,00
14	K	1.1.16	zajištění průběžného uklidu komunikací znečištěných vlivem stavebních činností	kpl	1,000	8 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,000	8 000,00	0,00	0,000	0,00
15	K	1.1.17	uvezení všech povrchů dotčených stavbou do původního, případně náležitého stavu	kpl	1,000	8 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,000	8 000,00	0,00	0,000	0,00
16	K	1.1.18	zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí	kpl	1,000	8 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,000	8 000,00	0,00	0,000	0,00
17	K	1.1.19	projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků spojených se záбором veřejného prostranství a nájemného	kpl...	1,000	5 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,000	5 000,00	0,00	0,000	0,00
18	K	1.1.20	vypracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací	kpl	1,000	3 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,000	3 000,00	0,00	0,000	0,00
19	K	1.1.21	geodetické zaměření dokončené stavby	kpl	1,000	25 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,000	25 000,00	0,00	0,000	0,00
20	K	1.1.22	provedení předání stavby	kpl	1,000	3 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,000	3 000,00	0,00	0,000	0,00
21	K	1.1.23	zajištění všech nezbytných zkoušek, testů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla	kpl	1,000	8 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,000	8 000,00	0,00	0,000	0,00
22	K	1.1.24	seřízení všech zařízení na optimální provoz, včetně zregulování po zahájení provozu, zaškolení obsluhy,	kpl...	1,000	8 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,000	8 000,00	0,00	0,000	0,00
23	K	1.1.25	uvezení díla do řádného a bezproblémového provozu za podmínek plněního stavu využití	kpl	1,000	8 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,000	8 000,00	0,00	0,000	0,00
24	K	1.1.26	zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických listů k zabudovávaným materiálům a to ještě před jejich použitím, provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání návodů k obsluze 2x v českém jazyce	kpl	1,000	5 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,000	5 000,00	0,00	0,000	0,00
25	K	1.1.27	zajištění a předání objednateli příslušných protokolů o měření, požadovaných právními předpisy, projektovou dokumentací nebo stavebním povolením a provedení všech opatření potřebných k tomu, aby tato měření prokázala splnění požadovaných limitů	kpl	1,000	65 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,000	65 000,00	0,00	0,000	0,00
26	K	1.1.28	péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich údržba a pojištění až do okamžiku předání a převzetí	kpl	1,000	5 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,000	5 000,00	0,00	0,000	0,00
27	K	1.1.29	zajištění a předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznamu doporučených náh	kpl	1,000	5 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,000	5 000,00	0,00	0,000	0,00
28	K	1.1.3	ohrazení staveniště a jeho další zabezpečení	kpl	1,000	20 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,000	20 000,00	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet				Prostaveno				Období (01.01. - 31.01.)		Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena	Množství	%	Cena
29	K	1.1.30	pracování a předání dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v elektronické podobě na datovém nosiči v počtu 3 ks	kpl	1,000	5 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	0,00	5 000,00
30	K	1.1.31	konzultace s veřejnoprávními orgány, organizacemi a dalšími dotčenými osobami a zapracování jejich připomínek tak, aby mohla úspěšně proběhnout závěrečná kontrolní prohlídka stavby	kpl	1,000	5 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	0,00	5 000,00
31	K	1.1.32	součinnost při závěrečné kontrolní prohlídce dokončeného díla	kpl	1,000	4 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	0,00	4 000,00
32	K	1.1.33	pojištění odpovědnosti proti škodám způsobeným třetím osobám činností zhotovitele stavby s limitem plnění minimálně 5,0 mil. Kč a pojištění stavebně-montážních činností s limitem plnění minimálně 2,0 mil. Kč	kpl	1,000	4 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	0,00	4 000,00