


Investor:	SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ	Zodpovědný projektant:	
Místo stavby:	DOLNÍ NĚMČÍ		
Název stavby:	DOLNÍ NĚMČÍ, UL. NA VÝSLUNÍ I - OPRAVA VODOVODNÍHO ŘADU C-1	Petr Janata, tel. 774 763 506, e-mail: janata@nvblne.cz	
Vypracoval:		Stupeň	DPZ+ DPS
Část:		Datum	01/2026
Název výkresu:		Formát	
		Měřítko:	
		Č.zakázky/výkresu:	Č.paré:
		2026-VK-001	
	NÁVRH PŘECHODNÝCH DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ	DIO	



Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 269 79 675, DIČ: CZ26979675

# **Dolní Němčí, ul. Na Výsluní I, oprava vodovodního řadu C-1**

(Technická zpráva)

---

## SOUHRNNÉ INFORMACE

### NÁZEV STAVBY

Dolní Němčí, ul. Na Výsluní I, oprava vodovodního řadu C-1

### INVESTOR

**Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.**

Sídlo: Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

IČ: 494 53 866

### ZHOTOVITEL DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

**NVB LINE s.r.o.**

Sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

IČ: 269 79 675

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Šmídová, tel. 770 163 047, e-mail: smidova@nvblne.cz  
(projekční činnost)

---

## PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

### ROZSAH STAVBY

Řešené místo se nachází v intravilánu obce Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště ve Zlínském kraji.

Konkrétně se jedná o opravu stávajících vodovodních řadů v ulici Na Výsluní I a Na Výsluní II – potrubí bude vyměněno za nové převážně pomocí bezvýkopové technologie. Navrhují se dvě varianty DIO. Při výkopových a dokončovacích pracích budou dotčené komunikace během pracovní doby uzavřené. Při samotné výměně potrubí budou komunikace průjezdné.

V řešeném místě se nenachází významná křižení nebo autobusové zastávky. Autobusy dotčenými místními komunikacemi neprojíždí.

---

### DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

V přiložené situaci jsou zakreslena místa, kde budou probíhat veškeré práce. Zhotovitel stavby po celou dobu jejího trvání zajistí bezpečný přístup ke všem dotčeným nemovitostem. Majitelé nemovitostí, u kterých bude dotčen sjezd, budou svá vozidla dočasně parkovat v okolních ulicích.

#### Výkopové práce, zásyp

Při přípravných a dokončovacích pracích budou dotčené komunikace během pracovní doby uzavřeny. Toto opatření se navrhuje z důvodu malé průjezdné šířky komunikací, po kterých se bude při výkopových pracích i při zasypávání jam po dokončení opravy potrubí pohybovat stavební technika. Po skončení pracovní doby bude technika z komunikací odstraněna a uzavírka zrušena.

#### Oprava potrubí

Oprava proběhne pomocí bezvýkopové technologie, jen v křižení místní komunikace ul. Na Výsluní I s místní komunikací ul. Na Výsluní II bude proveden krátký výkop mezi jámami pro protlak. Jámy pro protlakovou soupravu a kontrolní jámy na přípojkách budou umístěny v chodnících, sjezdech a zelené ploše. Několik z nich však zasáhne i do vozovky. Všechny výkopy budou oplocené. Podél uzavřené části chodníku v ul. Na Výsluní II bude na přilehlé místní komunikaci zřízen koridor pro chodce šířky 1 m o délce 10 m. Místní komunikace vedoucí podél hřbitova bude spolu s navazujícím chodníkem uzavřena. Většina prací bude prováděna v zóně s omezenou nejvyšší dovolenou rychlostí na 30 km/h. Na místních komunikacích, které se nacházejí mimo tuto zónu, na kterých budou probíhat práce, bude nejvyšší dovolená rychlost rovněž snížena na 30 km/h. Kolem krátkých záborů na komunikacích (max. 10 m) bude zachována průjezdná šířka min. 3,0 m. Řidiči se v těchto místech budou řídit pravidly o vyhýbání dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

---

## CHODCI

Řešená oblast je chodníky vybavena jen částečně, v některých místech se chodci pohybují na vozovce.

### Výkopové práce, zásyp

Chodníky budou v místech, kde budou jámy pro protlak kopány, uzavřeny. Chodcům bude umožněn bezpečný průchod stavbou. Na stavbě bude přítomna odpovědná proškolená osoba, která v případě potřeby bude chodcům při průchodu stavbou asistovat.

### Oprava potrubí

Chodníky budou v místech, kde budou vykopány jámy pro protlak, uzavřeny. V ulici Na Výsluní I se jedná o koncovou část chodníku, na kterou už další chodník nenavazuje. Chodník zde tedy bude uzavřen bez náhrady. V ulici Na Výsluní II bude podél uzavřené části chodníku na vozovce zřízen koridor šířky 1 m a délky 10 m. Chodník vedoucí podél hřbitova bude uzavřen. Obchodní trasa nebude vyznačena, jelikož chodník využívají především místní obyvatelé znalí okolí, kteří mohou využít navazující chodník a projít ulicí Tichá (trasa se tím prodlouží o cca 100 m).

## AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Autobusová doprava nebude stavbou dotčena.

## OBJÍZDNÁ TRASA

### Výkopové práce, zásyp

Dotčené komunikace budou uzavřeny jen během pracovní doby – po jejím skončení bude na nich provoz obnoven. Vzhledem k tomu, že tyto komunikace využívají především místní obyvatelé znalí okolí, objízdna trasa nebude vyznačena.

### Oprava potrubí

V rámci DIO je navržena uzavírka slepé komunikace, pro kterou nemůže být navržena objízdna trasa. Jiné komunikace uzavřeny nebudou, objízdna trasa tedy nebude vyznačena.

## ZIMNÍ ÚDRŽBA

V případě, že stavba zasáhne do zimního období, bude dopravní značení pravidelně kontrolováno odpovědnou osobou a bude udržováno v čistotě a dobrém technickém stavu. Dotčená komunikace bude po celou dobu sjízdná. Zimní údržba bude prováděna dle běžných zvyklostí v koordinaci se stavbou. V případě nepříznivých klimatických podmínek budou práce přerušeny, výkopy zasypány nebo jinak zabezpečeny proti pádu osob a přechodné dopravní značení bude z komunikace odstraněno v nejvyšší možné míře tak, aby byla zajištěna bezpečnost provozu.

---

## SPECIFIKACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Přechodná úprava provozu bude probíhat dle přiložené situace.

Stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude dočasně zakryto.

Po dokončení prací v úseku bude stávající dopravní značení uvedeno do původního stavu.

Veškeré instalované dopravní značení vyhovuje ČSN EN 12899-1, TP 65 II, 66 II, 85, 108, 133, příručkám pro označování pracovních míst vydaných Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. v aktuálním znění a je schváleno MD ČR.

V Kvasicích dne 8. 1. 2025

NVB LINE s.r.o.

Ing. Kateřina Šmídová