



Faktura - daňový doklad

114007

Objednávka:

Odběratel

Obec Syrovice

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 10.06.2014

splatnosti: 10.07.2014

zd. plnění: 10.06.2014

Symbol

konstantní:

variabilní: 114007

specifický:

Bankovní účet

107-3245320217

0100

Syrovice 298
66467 Syrovice
Česká republikaKonečný příjemce
Obec SyroviceIČ: 00282634
DIČ: CZ00282634Syrovice 298
66467 Syrovice
Česká republika

Označení dodávky	Katalog. značení	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Práce a dod.dle SOD - novostavba MŠ Syrovice		1,00	774 754,00	21	774 754,00	162 698,34	937 452,34

		Základ	Výše DPH	Celkem
Zaokr. za doklad	15 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad	21 %	0,00	0,00	0,00
Nulová sazba	0 %	0,66	0,00	0,66
Snížená sazba	15 %	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	21 %	774 754,00	162 698,34	937 452,34
CELKEM		774 754,66	162 698,34	937 453,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 937 453,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 937 453,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení.



QR platba

STAVBY
SALAJ, s.r.o.IČ: 293 69 860, DIČ: CZ29369860
Tel.: 776 594 624, www.stavbysalaj.cz

Razítko a podpis

Zjišťovací protokol č.3 o provedených stavebních pracích

za období od: 1.5.2014 do 31.5.2014

Stavba: **MATEŘSKÁ ŠKOLA SYROVICE**

Zhotovitel: Stavby Salaj, s.r.o.
Krasická 361/53a
796 01 Prostějov
IČ: 293 69 860
DIČ: CZ293 69 860

Objednatel: Obec Syrovice
Syrovice 298
664 67 Syrovice
IČ: 00282634

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	21%	3 986 712 Kč	1 003 980 Kč	774 754 Kč	2 207 978 Kč
DPH	21%	837 210 Kč	210 836 Kč	162 698 Kč	463 675 Kč
Cena celkem za stavbu		4 823 922 Kč	1 214 816 Kč	937 452 Kč	2 671 654 Kč

Podepsáním prohlašuji, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.5.2014 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.




**STAVBY
SALAJ, s.r.o.**

IČ: 293 69 860, DIČ: CZ29369860
Tel.: 776 594 624, www.stavbysalaj.cz


Za zhotovitele

Ing. Michal BABÍK
stavební inženýr
Sirotkova 21, 616 00 Brno
babik@babik.info
IČO: 72316705, DIČ: CZ7111033820


Za objednatele

Soupis provedených prací
za období od: 1.5.2014 do 31.5.2014

Stavba: **MATEŘSKÁ ŠKOLA SYROVICE**

Základ pro DPH 21% 774 753,65 Kč

DPH 21% 162 698,27 Kč

Cena celkem za rozpočet: 937 451,92 Kč

REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

STAVEBNÍ OBJEKT	ZRN + HZS	VRN	CELKEM ZA OBJEKT
SO 01 - STAVEBNÍ ČÁST	774 754	0	774 754
SO 02 - PŘÍPOJKA VODY	0	0	0
SO 04 - PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE	0	0	0
SO 05 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	0	0	0
CELKEM ZA STAVBU (DÍLO) V KČ BEZ DPH			774 754

					V rozpočtu	Od počátku bez sledovanéh o období	Provedeno ve sledované m období	Zbývá
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	celkem (Kč)	celkem (Kč)	celkem (Kč)
Díl: Komunikace								
22	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	248,00	148,00	36 704,00	36704,00	0	0,00
23	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 30 cm	m2	248,00	225,00	55 800,00	50800,00	0	5000,00
5 Komunikace					92 504,00	87 504,00	0,00	5 000,00
Díl: Úpravy povrchů vnější								
26	Zateplovací systém EPS 100 - F tl. 200 mm se silikonovou omítkou 2,5 kg/m2	m2	189,99	970,00	184 290,30	0,00	100000	84290,30
	plocha:(21,4+10,4)*2*3,6		228,96					
	odečet otvorů:-(3,24*7)-2,88-3,99-1,4-4,1-(1,6*2)-(0,36*2)		-38,97					
27	Zateplovací systém, soklový polystyren 160mm s omítkou kamínk., zrno 1,2 mm	m2	13,06	1 200,00	15 672,00	0,00	10000	5672,00
	1,12+2,17+0,27+6,4+3,1		13,06					
62 Úpravy povrchů vnější					215 622,15	0,00	110 000,00	105 622,15
Díl: Lešení a stavební výtahy								
30	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	201,50	50,00	10 075,00	0,00	10075	0,00
	62*3,25		201,50					
94 Lešení a stavební výtahy					10 075,00	0,00	10 075,00	0,00
Díl: Izolace proti vodě								
33	Izolace proti vlhkosti vodor. 1x MOAL, za studena 1x lak, včetně dodávky	m2	230,23	100,00	23 023,00	5000,00	18023	0,00
	deska 150 mm:210		210,00					
	deska 120 mm:16,83		16,83					
	deska schodiště:3,4		3,40					
34	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	230,23	120,00	27 627,60	6000,00	21627,6	0,00
	deska 150 mm:210		210,00					
	deska 120 mm:16,83		16,83					
	deska schodiště:3,4		3,40					
35	Pás modif. asfalt s posypem	m2	264,76	115,00	30 447,92	5750,00	24697,92	0,00
	deska 150 mm:210*1,15		241,50					
	deska 120 mm:16,83*1,15		19,35					
	deska schodiště:3,4*1,15		3,91					
36	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1500	0,00
711 Izolace proti vodě					82 598,52	16 750,00	65 848,52	0,00
40	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton	m2	24,46	120,00	2 935,20	0,00	2935,2	0,00
	0,35*62		21,70					
	2,25		2,25					
	0,51		0,51					
41	Deska polystyrenová XPS 160mm zateplení stěny zákl. roštu	m2	26,91	240,00	6 457,44	0,00	6457,44	0,00
	0,35*62*1,1		23,87					
	2,25*1,1		2,48					
	0,51*1,1		0,56					
713 Izolace tepelné					173 460,06	0,00	9 392,64	164 067,42
725 Zařizovací předměty					1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
Díl: Dřevostavby								
49	D+M vnitřní mont. příčky dřevostavby tl. 145 mm skladba viz. technická zpráva	m2	117,91	1 250,00	159 175,13	60000,00	30000	69175,13
	plocha:(9,6+9,6+2,8+2,8+2,7+3+3,4+4,85)*3,25		135,69					
	odečet otvorů:-9,6-1,8-3,78-2,6		-17,78					

					V rozpočtu	Od počátku bez sledovanéh o období	Provedeno ve sledované m období	Zbývá
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	celkem (Kč)	celkem (Kč)	celkem (Kč)
50	D+M obvodová mont. stěna dřevostavby tl. 205 mm skladba viz. technická zpráva	m2	187,69	1 580,00	296 550,20	110000,00	50000	136550,20
	plocha: (3,25*62)+12,58+12,58		226,66					
	odečet otvorů: -(3,24*7)-2,88-3,99-1,4-4,1-(1,6*2)-(0,36*2)		-38,97					
51	D+M střešních příhradových vazníků vč. spojovacího a kotevního materiálu	set	1,00	140 000,00	140 000,00	110000,00	30000	0,00
763 Dřevostavby					598 725,33	280 000,00	110 000,00	208 725,33
Díl: Konstrukce klempířské								
56	Odpadní trouba Pz, prům. 120, vč. zděří, odskoků, kotlíků, kolen, 4/K, RAL 3005	m	15,00	300,00	4 500,00	0,00	4500	0,00
57	Podokapní žlab Pz, rš. 330 mm 5/K, RAL 3005	m	43,00	250,00	10 750,00	0,00	10750	0,00
58	Hřebenač Pz, rš. 312 mm 6/K, RAL 3005	m	22,00	250,00	5 500,00	0,00	5500	0,00
59	Závětná lišta spodní Pz, rš. 312 mm 7/K, RAL 3005	m	24,00	250,00	6 000,00	0,00	6000	0,00
60	Okapový plech spodní Pz, rš. 250 mm 8/K, RAL 3005	m	43,70	220,00	9 614,00	0,00	9614	0,00
61	Sněhový zachtávač Pz, rš. 250 mm 9/K, RAL 3005	m	24,00	220,00	5 280,00	0,00	5280	0,00
764 Konstrukce klempířské					50 656,00	0,00	41 644,00	9 012,00
Díl: Krytiny tvrdé								
63	Fólie podstřešní paropropustná Tondach Fol 5,85*2*21,5*1,15	m2	289,28	80,00	23 142,60	0,00	23142,6	0,00
			289,28					
64	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	1,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00
765 Krytiny tvrdé					23 442,60	0,00	23 442,60	0,00
Díl: Konstrukce zámečnické								
77	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním 5,85*2*21,5	m2	251,55	160,00	40 248,00	0,00	40248	0,00
			251,55					
85	Krytina střešní velkoformátová tvarovaná (taška) RAL 3005, PES 25um 5,85*2*21,5*1,15	m2	289,28	340,00	98 356,05	0,00	98356,05	0,00
			289,28					
767 Konstrukce zámečnické					263 804,05	0,00	138 604,05	125 200,00
Díl: Otvorové prvky z plastu								
90	PVC dveře únikové 1/O	kus	1,00	17 512,80	17 512,80	0,00	17512,8	0,00
91	PVC okno 1400/1000, 10/O	kus	1,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9600	0,00
94	Vstupní dveře dvoukřídle 1900/2100 2/O	kus	1,00	37 532,40	37 532,40	0,00	37532,4	0,00
95	PVC okno 600/600 3/O	kus	2,00	2 145,60	4 291,20	0,00	4291,2	0,00
96	PVC okno 1000/1400 4/O	kus	1,00	6 235,20	6 235,20	0,00	6235,2	0,00
97	PVC okno 1800/1800 5/O	kus	8,00	16 102,80	128 822,40	0,00	128822,4	0,00
98	PVC okno 1800/1600 6/O	kus	1,00	14 860,80	14 860,80	0,00	14860,8	0,00
99	PVC okno 1000/1600 7/O	kus	2,00	7 884,00	15 768,00	0,00	15768	0,00
769 Otvorové prvky z plastu					253 894,80	0,00	234 622,80	19 272,00

Název	Jednotky	Počet	Cena jedn.	V rozpočtu	Od počátku bez sledovanéh o období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
	Ks, m		Kč	celkem (Kč)	celkem (Kč)	celkem (Kč)	celkem (Kč)
Potrubí plastové polypropylén:							
Trubka SDR 7,4 PN16							
40x3,7	m	1	61,575	61,575	0	61,575	0
32x2,9	m	7	40,65	284,55	0	284,55	0
25x2,5	m	30	24,9	747	0	747	0
20x2,3	m	8	15,525	124,2	0	124,2	0
16x2,0	m	3	13,2	39,6	0	39,6	0
Trubka SDR 6 PN20							
25x4,2	m	33	29,475	972,675	0	972,675	0
20x3,4	m	31	18,6	576,6	0	576,6	0
16x2,7	m	4	14,175	56,7	0	56,7	0
Celkem potrubí PPR				2 862,90 Kč	0,00 Kč	2 862,90 Kč	0,00 Kč
Celoplastové tvarovky:							
Koleno 90° 40	Ks	2	14,925	29,85	0	29,85	0
Koleno 90°-rozměr 32	Ks	4	8,175	32,7	0	32,7	0
Koleno 90°-rozměr 25	Ks	43	6	258	0	258	0
Koleno 90°-rozměr 20	Ks	22	4,5	99	0	99	0
Koleno 90° MZD-rozměr 20x1/2" vnitř.	Ks	5	45,15	225,75	0	225,75	0
Tvarovky SDR 6 PN20,				0	0	0	0
T kus, redukovany:				0	0	0	0
20 – 20 – 16	Ks	20	5,025	100,5	0	100,5	0
25 – 16 – 25	Ks	3	7,875	23,625	0	23,625	0
32-25-32	Ks	2	13,725	27,45	0	27,45	0
40-25-40	Ks	1	30,375	30,375	0	30,375	0
T – kus MZD 20x1/2"	Ks	4	41,025	164,1	0	164,1	0
Redukce 40/32	Ks	1	17,4	17,4	0	17,4	0
Redukce 25/32	Ks	2	8,7	17,4	0	17,4	0
Redukce 20/25	Ks	4	5,025	20,1	0	20,1	0
Celoplastové tvarovky celkem				3542,325	0,00 Kč	1 046,25 Kč	2 496,08 Kč
Izolace potrubí tepelná z PE pěny							
D 22, tl. 10	m	8	9,525	76,2	0	76,2	0
D 28, tl. 10	m	20	8,8125	176,25	0	176,25	0
D 35, tl. 10	m	7	10,4625	73,2375	0	73,2375	0
D45, tl. 10	m	1	12,525	12,525	0	12,525	0
Izolace potrubí teplé vody z potrubních pouzder Pipo s Al folií se skl. mřížkou, l=1m							
21, tl. 30	m	31	60	1860	0	1860	0
25, tl. 40	m	33	79,5	2623,5	0	2623,5	0
Celkem izolace				4821,7125	0,00 Kč	4 821,71 Kč	0,00 Kč
Stavební výpomoc – průrazy, sekání	Sada	1	14000	14000	0	7000	7000
Tlaková a těsnostní zkouška		1	2000	2000	0	1000	1000
Celkem voda				147580,7125	0,00 Kč	16 730,86 Kč	130 849,85 Kč

Název	Jednotky	Počet	Cena jedn.	V rozpočtu	Od počátku bez sledovanéh o období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
	Ks, m		Kč	celkem (Kč)	celkem (Kč)	celkem (Kč)	celkem (Kč)
Kanalizace							
Demontáž litinového potrubí DN 40-200	Sada	1	3000	3000	0	3000	0
Systém HT materiál PP							
Potrubí							
DN 110 – 0,25 m	Ks	2	25,04	50,08	0	50,08	0
DN 110 – 0,5 m	Ks	2	34,45	68,9	0	68,9	0
DN 110 – 1m	Ks	2	58,90	117,8	0	117,8	0
DN 110 – 5 m	Ks	1	267,50	267,5	0	267,5	0
DN 110 – hrdlo	Ks	1	57,84	57,84	0	57,84	0
DN 50 – 0,15 m	Ks	3	9,37	28,11	0	28,11	0
DN 50 – 0,5 m	Ks	2	13,58	27,16	0	27,16	0
DN 50 – 1m	Ks	3	18,28	54,84	0	54,84	0
DN 50 – 1,5 m	Ks	2	26,06	52,12	0	52,12	0
DN 50 – 2 m	Ks	3	35,47	106,41	0	106,41	0
DN 40 – 0,25 m	Ks	3	9,88	29,64	0	29,64	0
DN 40 – 1m	Ks	3	18,28	54,84	0	54,84	0
DN 40 – 1,5 m	Ks	2	26,06	52,12	0	52,12	0
DN 40 – 2 m	Ks	3	32,36	97,08	0	97,08	0
Koleno HTB 87°						0	
DN 110	Ks	7	25,04	175,28	0	175,28	0
DN 50	Ks	7	7,67	53,69	0	53,69	0
DN 40	Ks	4	8,22	32,88	0	32,88	0
Koleno HTB 45°						0	
DN 50	Ks	3	8,22	24,66	0	24,66	0
DN 40	Ks	2	7,67	15,34	0	15,34	0
Odbočka HTEA 45°						0	
DN40/40	Ks	2	15,89	31,78	0	31,78	0
DN110/50	Ks	6	18,40	110,4	0	110,4	0
DN 50/40	Ks	2	15,89	31,78	0	31,78	0
DN 50/50	Ks	4	16,39	65,56	0	65,56	0
Redukce krátká HTR						0	
DN110/50	Ks	2	18,40	36,8	0	36,8	0
DN 50/40	Ks	2	10,27	20,54	0	20,54	0
Větrací nástavec				0	0	0	0
DN 110	Ks	1	227,33	227,33	0	227,33	0
Celkem HT				1890,48	0,00 Kč	1 890,48 Kč	0,00 Kč
Uchycení potrubí					0	0	0
Objímka dvoušroubová s pryžovou vložkou 110	Ks	3	32,00	96	0	96	0
kombi šroub M8/150	Ks	3	2,23	6,69	0	6,69	0
Nátrubek M8x24	Ks	3	2,23	6,69	0	6,69	0
Kotva ocelová zarážecí M8x30	Ks	3	5,87	17,61	0	17,61	0
Závitová tyč M8x2000	Ks	0	0,00	0	0	0	0
Celkem KG				1929,69	1 802,70 Kč	126,99 Kč	0,00 Kč
Stavební výpomoc – průrazy, sekání	Sada	1	9500,00	9500	3000	6500	0
Zkouška vodotěsnosti	Ks	1	1200,00	1200	0	1200	0
Celkem kanalizace				17 520	4 802,70 Kč	14 393,18 Kč	0,00 Kč

