

**„Zařízení pro energetické využití odpadu“****EVO_QM_PORUŠENÍ_004****BETONÁŽ - ST-203 Nprobetonovaný sloup s obnaženou výztuží po odbednění**

Dnes 17.2.2025 byl v rámci průběžné kontroly TDI Objednatele probíhajících prací na SO202 Bunkru odpadu po odstranění bednění po betonáži stěny ST-203 a sloupů na osách K-H zjištěn nprobetonovaný sloup s obnaženou výztuží. TDI zadal závadu do evidence neshod – ID kontroly 887, ID neshody 365.

Zjištěná závada je natolik závažná, že vylučuje provedení opravy sanací dle schváleného Technologického postupu č. 12 Sanace Betonových a železobetonových konstrukcí .

Objednatel žádá Zhotovitele o sdělení příčiny vzniku vady a návrh způsobu opravy/odstranění vady dotčené ŽBK. Dále přivítáme společné jednání nad stavem ŽBK a to za účasti betonářů, Technologa případně i projektanta a statika.

Odpovědná osoba: p. Burian (MTS)

Termín: 28.2.2025

FOTO 1 (Kontrola 17.2.25 SO202 Bunkr odpadu – Stěna ST-203)



FOTO 2 (Kontrola 17.2.25 SO202 Bunkr odpadu – detail 1 nprobetonovaného sloupu)



„Zařízení pro energetické využití odpadu“



FOTO 3 (Kontrola 17.2.25 SO202 Bunkr odpadu - detail 2 neprobetonovaného sloupu)



FOTO 3 (Kontrola 17.2.25 SO202 Bunkr odpadu - detail 3 neprobetonovaného sloupu)



„Zařízení pro energetické využití odpadu“



Schválila: R. Holubová, Manažer kvality, United Energy

V Komořanech dne 17.2.2025