



Černé Voděrady – kanalizace a ČOV



Dokumentace pro provádění stavby

F. Plán kontrolních prohlídek stavby

Objednatel: obec Černé Voděrady
Náměstí Lípy svobody 47
281 53 Černé Voděrady

Zpracovatel: **Radka Schwarzová**
Vodohospodářská projekce
Litoměřická 17
411 41 Žitenice
Tel: 416 748087, e-mail: radka.s.projekce@seznam.cz

Datum: 4/2013

Č.zakázky: 201303/R

Vypracoval: P.Hrnčíř, R. Schwarzová

Při stavbě kanalizace a ČOV pro obec Černé Voděrady navrhujeme plán kontrolních prohlídek stavby následovně:

Při stavbě jednotlivých stok kanalizace je možné provést prohlídku připraveného podsypu u libovolné stoky. Kontrola uložení nebo zásypu potrubí na každé ze stok kanalizační sítě je nadbytečná s tím, že tuto cyklickou kontrolu bude provádět technický dozor investora.

Jako další plánovanou kontrolní prohlídku navrhujeme provádění zkoušky těsnosti vybraného úseku kanalizace. Stejně jako u předchozí kontroly tuto kontrolu navrhujeme provést pouze u vybraných úseků a ne u každého z realizovaných úseků.

Dalším bodem pro kontrolní prohlídku stavby je osazená čerpací stanice, v době provedení jednotlivých prostupů. Tuto prohlídku navrhujeme provést u obou čerpacích stanic.

Při stavbě ČOV navrhujeme kontrolní prohlídku položené izolační fólie, nebo v době provádění zkoušky těsnosti této fólie. Jelikož je předpoklad realizace všech tří kořenových polí současně bude touto prohlídkou provedena kontrola izolační fólie všech polí. Kontrolní prohlídku stavby akivační části ČOV je možno provést souběžně s kořenovými poly.

Konkrétní termín realizace daných částí stavby bude upřesněn v rámci přípravy stavby. Ke každé z kontrol bude příslušný úřad vyzván s předstihem min. 5 pracovních dnů.