




KONTROLNÍ SEZNAM

Základní požadavky na staveniště, úkoly a povinnosti zhotovitele - zaměstnavatele na úseku BOZP

I. část


Poř. č.		POŽADAVEK	PŘEDPIS	ANO - NE		POZNÁMKY
		V plánu BOZP uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. V plánu BOZP řešeny zejména práce se zvýšeným nebezpečím, ochrana proti pádu z výšky, způsob svislé dopravy materiálu apod. dle druhu stavby.	zák. č. 309/2006 Sb. § 15/2	☐	☐	V plánu BOZP řešeny zejména práce se zvýšeným nebezpečím.
		Stejnopis oznámení o zahájení prací vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby		☐	☐	
		Stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno .	zákon č. 309/2006 Sb. § 3/1	☐	☐	Sanitární zařízení viz NV č. 361/2007 Sb. § 54
		Je-li pro staveniště zpracován plán BOZP uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených.	NV č. 591/2006 Sb. § 2/1	☐	☐	
		Stavby, pracoviště a zařízení staveniště ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, a) souvislým oplocením do výšky nejméně 1,8 m. b) u liniových staveb nebo při provádění krátkodobých práce provedeno ohrazení dvoutyčovým zábradlím (s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k NV č. 591/2006 Sb.) c) případně jiným způsobem, např. řízením provozu nebo střežením.	NV č. 591/2006 Sb. Příloha č.1 část I., bod 1	☐	☐	Náhradní komunikace řádně vyznačeny a osvětleny
		Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.	NV č. 591/2006 Sb. Příloha č.1 část I., bod 2	☐	☐	

	Stavby a výkopy prováděné na veřejných prostranstvích řešeny pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí umožňovat bezpečný pohyb osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením. Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm (včetně bezpečnostních odstupů), nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti.	vyhl. 398/2009 Sb. § 4 odst. 6 NV č. 591/2006 Sb bod 4. přílohy č. 2 část I. bod 3. Přílohy č. 1, část III. bod 2. Přílohy č. 1	☐	☐	
	Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích přes výkopy zřízeny přechody kapacitně odpovídající danému provozu (šířka min. 1,5 m) , dostatečně únosné a bezpečné. Přechody opatřeny zábradlím se střední tyčí nebo jinou vhodnou výplní, včetně zarážky na obou stranách.	vyhl.398/09 § 4 odst. 6 Sb. NV č. 591/06 Sb.bod 4. Příl. č. 2 část I. bod 3. Příl.č. 1, část III. bod 2. Příl. č. 1 k	☐	☐	
	Lávky přes výkopy na veřejném prostranství široké min. 1,5 m (výjimečně min.900 mm) s výškovými rozdíly max.do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl (zarážka) s výškou nejméně 100 mm Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.nutno uplatňovat v průběhu stavebních prací, kdy je nutno zachovat bezbariérové přístupy do objektů v prostoru staveniště (vstupy do obytných domů, staveb pro obchod, služeb a zdravotnictví, úřadů apod.). Zejména je nutno dbát na nahrazení přerušených nebo porušených stávajících vodicích linií jiným bezpečným opatřením v průběhu stavebních prací.	vyhl. 398/09 § 4 odst. 6 Sb. NV č. 591/06 Sb.bod 4. Příl. č. 2 část I. bod 3. Příl.č.1, část III. bod 2. Příl. č. 1	☐	☐	
	Koordinátor během realizace stavby spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.	NV č. 591/06 Sb. § 8/c)	☐	☐	
	Koordinátor je při realizaci stavby bez zbytečného odkladu informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.	zákon č. 309/2006 Sb. § 18/2a)/1	☐	☐	
	Koordinátor během realizace stavby koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům.	NV č. 591/06 Sb. § 8/a)	☐	☐	
	Koordinátor během realizace stavby dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací.	NV č. 591/06 Sb. § 8/b)	☐	☐	

		Koordinátor během realizace stavby sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednáání nápravy.	NV č. 591/06 Sb. § 8/d)	☐	☐	
		Koordinátor během realizace kontroluje zabezpečení obvodu staveniště , včetně vstupu a vjezdu na staveniště.	NV č. 591/06 Sb. § 8/e)	☐	☐	
		Koordinátor během realizace stavby sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.	NV č. 591/06 Sb. § 8/2b)	☐	☐	
		Koordinátor během realizace stavby provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.	NV č. 591/06 Sb. § 8/2c)	☐	☐	
		Nedostatky zjištěné koordinátorem jsou zhotoviteli odstraňovány.	zák. č. 309/06 Sb. § 4 ZP § 102,	☐	☐	
		Koordinátor je při realizaci stavby povinen bez zbytečného odkladu oznámit zadavateli stavby případy nedostatků v uplatňování požadavků na BOZP zhotovitelem stavby nebyla-li tímto zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednáání nápravy.	zákon č. 309/2006 Sb. § 18/2a)/3	☐	☐	
		Dokumentace rizik zhotovitelů obsahuje všechna významně potencionálně nebezpečné činnosti prováděné v rámci své dodávky na staveništi	ZP § 102/3 a 4	☐	☐	
		Zaměstnavatel zajišťuje zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik.	ZP § 103/1 f)			
		Zaměstnavatel soustavně vyhledává nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek a na základě tohoto zjištění vyhledává a hodnotí rizika a přijímá opatření k jejich odstranění.	ZP § 102/3 § 103/2	☐	☐	
		Zhotovitelé mají prokazatelně určeného vedoucího, který je na stavbě přítomen (alespoň vedoucí pracovní čtyři – patřák).				
		Zaměstnavatel pravidelně kontroluje úroveň BOZP, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a hodnotí opatření vyplývající z kategorizace rizikových prací (zdravotní rizika viz NV č. 361/2007 Sb.).	ZP § 102/3 § 103/2	☐	☐	
		Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po	ZP § 102/1	☐	☐	Dodavatel stanoví lhůty a obsah kontrol a určí do jakých

	mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.				dokladů a záznamů pořízení výsledky kontrol
	Vedoucí zaměstnanci zhotovitele a odborně způsobilá osoba pro prevenci rizik zhotovitelů provádějí pravidelné kontroly BOZP na staveništi.	ZP § 101/2	☐	☐	viz Plán BOZP
	Zaměstnanci a OSVČ seznamováni s riziky a předpisy BOZP a PO týkající se nového pracoviště (staveniště), všichni zaměstnanci pravidelně proškolení z předpisů BOZP a riziky vztahujícími se na výkon jejich práce.	ZP § 103/2 a 1 f)	☐	☐	Týká se i seznámení zaměstnanců s návody k používání. Konkrétní opatření stanoví plán BOZP a vnitřní předpisy zhotovitelů
	Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení a během provádění prací je dodržuje.	NV č. 591/06 Sb. Příloha č. 1 část I. bod 5	☐	☐	Viz zejména energetický zákon č. 458/2000 Sb. a zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb
	Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací; Na staveništi udržován pořádek, pochůzné plochy schůdné,	NV č. 591/2006 Sb. Příloha č. 1 část I. bod 6	☐	☐	
	Včas odstraňovány překážky na komunikacích, odstraňován odpad .	ZP § 102/1	☐	☐	
	Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi neohrožují bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popř. jeho bezprostřední blízkosti.	NV č. 591/06 Sb. Příloha č. 1 část I. bod 8	☐	☐	
	V případě pracovního úrazu zaměstnavatel provádí kontrolu přijatých poúrazových opatření - zda opatření byla splněna.	ZP § 105/5	☐	☐	Informace o úrazech na stavbu se oznámí koordinátorovi dle Plánu BPZP

	Zhotovitelé provádějí kontroly zaměstnanců na staveništi zda nepožívají alkoholické nápoje a nezneužívají jiné návykové látky v pracovní době a nevstupují pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele.	ZP § 102/3 § 103/2	☐	☐	
	Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni • vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, • spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti.	ZP § 101/3	☐	☐	
	Zaměstnanci dodržují technologické a pracovní postupy dle § 106 odst. 4 c), d) ZP.	ZP § 106/4	☐	☐	Je předmětem kontrol BOZP ved. zaměstnanců a BT dle systému řízení BOZP zhotovitelů.
	Zaměstnanci i cizí osoby na pracovištích společnosti dodržují zásady BOZP, PO zásady bezpečného chování na pracovišti	ZP § 106/4	☐	☐	
	Zaměstnanci vybaveni OOPP a tyto používají, OOPP v použitelném stavu. OOPP udržovány v použitelném stavu.	ZP § 104 odst.4	☐	☐	
	Na stavbě používány ochranné přilby dle vyhodnocení rizik zaměstnavatele a dle plánu BOZP.	ZP § 104 odst.5	☐	☐	
	Práce na venkovních a staveništních komunikacích provádějí pracovníci s oděvem s vysokou viditelností nebo s výstražnými vestami (dle vyhodnocení rizik zaměstnavatele resp. dle plánu BOZP).	ZP § 104 odst.5	☐	☐	
	Zdvihací zařízení (jeřáby, pracovní plošiny) – revize, revizní zkoušky dle SBP.	zák.č.309/2006 Sb. § 4/1c) čl. 5.1 ČSN ISO 9927 1 ČSN ISO12480 1 čl. 10.5.4 čl. 10.5.2, 14	☐	☐	..

			ČSN ISO12482 1 čl. 4			
		V SBP činnosti s jeřábem navrženy tak, aby byly prováděny bezpečně s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům. Při nasazení jeřábu je nutno vzít v úvahu všechny faktory, které mohou ovlivnit jeho bezpečný provoz.	ČSN ISO 12480 čl. 4.1, čl.8.1	☐	☐	
		Všechny osoby musí zachovávat dostatečný odstup od břemene, s nímž se manipuluje. S břemeny se nesmí manipulovat nad komunikacemi a ostatními veřejně přístupnými místy. Není-li to možné, je nutno požádat příslušné úřady o vydání povolení a v dané oblasti je nutno vyloučit provoz a zabránit vstupu osob.	ISO 12480 čl. 11.3 ČSN	☐	☐	
.		Závěsné a vázací prostředky u jeřábů v řádném stavu, prováděny jejich pravidelné kontroly h nepřesahujících 12 měsíců. Vázací prostředky, prostředky k uchopení břemen pravidelně přezkušovány odborně způsobilou osobou ve stanovených intervalech.	ČSN EN 13414-1 Příloha A bod A.2.3.1			
		El. zařízení – provedena výchozí revize staveništního el. zařízení a ve stanovených lhůtách tj., 1 x za 6 měsíců periodická revize el. zařízení.	zák.č.309/06 Sb. § 4/1c)ČSN 33 1500			
		Provedena opatření proti škodlivému působení prostředí na bezpečnost elektrického zařízení na staveništi.	vyhl. č. 48/1982 Sb. § 199 f)			
		Na stavbě používáno el. mechanické nářadí, u něhož je provedena periodická revize (lhůta min. 1 x za 6 měsíců), a revize se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody.	ČSN 33 1600 ed.2 čl. 5.2			
		Stroje a zařízení kontrolovány 1 x za 12 měsíců.	zák.č.309/06 Sb. § 4/1c) NV č. 378/ 2001 Sb. § 4/2			

.		Zhotovitel stavby odstraňuje závady z revizí el. zařízení, zdvihacích zařízení atd.	zák.č.309/06 Sb. § 4/1c)			Zprávy o revizích uloženy u určených zaměstnanců na stavbě
.		Odstraněny závady zjištěné kontrolními orgány (OIP, Státní požární dozor, KHS).				
.		Dokumentace BOZP a PO předkládaná zhotoviteli aktualizovaná a odpovídá konkrétním podmínkám na staveništi.	ZP § 102/3 § 103/7			
		Pracoviště (staveniště) vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím závodní preventivní péči prostředky pro poskytnutí první pomoci. Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci umístěny na dostupném místě, označeny značkami, lékárničky náležitě vybaveny a doplňovány Při práci se žíravinami k dispozici pitná voda pro vyplachování očí a k tomu určené prostředky v lékárničce.	ZP § 102/6 NV č.101/05 Sb.,Příl. bod 8			
		Místa pro uložení prostředků první pomoci označena vhodným symbolem.				
		Zřízena místnost pro odpočinek, příslušně uspořádaná a vybavená	NV č. 361/07 Sb. § 55/3			
		Úklid sanitárních zařízení prováděn denně (podlahy šaten, umýváren, sprch a záchodů, umývadla, záchody a pisoáry a odpadové nádoby umývány atd.).	NV č. 361/07 Sb § 55a.			
		Pro pracoviště, na němž dochází k jejich provlhnutí při práci se zřizuje zařízení na sušení pracovního oděvu a obuvi se zřizuje, které musí umožňovat usušení tohoto oděvu a obuvi nejdéle za 6 hodin.	NV č. 361/07 Sb. § 55/2			