

Stavby rybníků s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FV26064

Dodavatel:

Stavby rybníků s.r.o.
Žižkovo nám. 226
258 01 Vlašim

IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Variabilní symbol:

26064

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00272434

DIČ:

CZ00272434

Obec Žeretice
Žeretice 111
507 02 Žeretice

Číslo účtu:

3471417359 0800

Datum vystavení:

11.09.2026

Datum splatnosti:

11.10.2026

Datum uskutečnění plnění:

31.08.2026

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za provedené práce na stavbě "Obnova Obecního rybníka v k. ú. Žeretice", dle SOD ze dne 25. 5. 2026 a přiloženého soupisu provedených prací za období od 1. 8. 2026 do 31. 8. 2026.

0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
1 279 818,63	21%	268 761,91	1 548 580,54

Součet

1 279 818,63

268 761,91

1 548 580,54

CELKEM K ÚHRADĚ**1 548 580,54**

Vystavil:

Martin
Suchopar

Digitálně podepsal

Martin Suchopar

Datum: 2026.09.11

10:11:05 +02'00'

Společnost zapsána u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 225278. Živnostenský list vydán u Městského úřadu ve Vlašimi.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
1 279 818,63	21%	268 761,91	1 548 580,54

Žeretice okr. Jičín

Číslo dopor.

Došlo dne: 11.9.2026

Zpracovatel

Č.j.: 773/2026

Ukládací znak

Přílohy: 5

8/10

Převzal:

Razítko:

SCHVALUJI:

11.09.2026

Ekonomický a informační systém POHODA

INVESTICE: OBNOVA OBECNÍHO RYBNÍKA V K. Ú. ŽERETICE.

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.08.2026 - 31.08.2026

Kód: Z26-06
Stavba: Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice

Objednatel:	Obec Žeretice	Datum:	10.09.2026
		IČ:	00272434
		DIČ:	
Zhotovitel:	Stavby rybníků s.r.o.	IČ:	02951746
		DIČ:	CZ02951746

Celkový náklad z rozpočtu 4 479 000,00

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.08.2026 - 31.08.2026	Zůstatek
	866 140,84	1 279 818,63	2 333 040,53

DPH	základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 181 889,58	Výše daně 268 761,91	Výše daně 489 938,51
-----	----------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

K úhradě	v	CZK	1 548 580,54
-----------------	----------	------------	---------------------

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

**Martin
Suchopar**

Digitálně podepsal
Martin Suchopar
Datum: 2026.09.11
10:10:54 +02'00'

Datum a podpis:

Objednatel:

**Ing.
Tomáš
Purkrábek**

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš
Purkrábek
Datum: 2026.09.10
14:59:04 +02'00'

Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.08.2026 - 31.08.2026

Kód: Z26-06
 Stavba: Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice

Datum: 10.09.2026

Objednatel: Obec Žeretice

IČ: 00272434

DIČ:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Smluvní rozpočet				Prostavěno		Období (01.08. - 31.08.)	Prostavěno celkem	Zůstatek
TV	Kód	Popis	Celková cena	%	Cena	Cena	Cena	Cena
S	Z26-06	Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice	4 479 000,00	19,34	866 140,84	1 279 818,63	2 145 959,47	2 333 040,53
O	SO 01	Odstranění nánosů	2 058 194,43	15,60	321 168,96	455 760,40	776 929,36	1 281 265,07
O	SO 02	Stabilizace břehu u rybníka	1 580 646,47	33,51	529 701,79	805 734,12	1 335 435,91	245 210,56
O	SO 03	Nápuštné zařízení	307 902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	307 902,64
O	SO 04	Sanace hráze - schody	307 071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	307 071,72
O	SO 05	Oprava výpustného zařízení	110 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110 977,50
O	SO 06	Oprava kamenného stupně	40 935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	40 935,48
O	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	73 271,76	20,84	15 270,09	18 324,11	33 594,20	39 677,56

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2026 - 31.08.2026

Kód: Z26-06/SO 01
Objekt: Odstranění nánosu

Datum: 10. 09. 2026

Objednatel: Obec Žeretice

IČ: 00272434

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Smluvní rozpočet							Prostaveno		Období (01.08. - 31.08.)		Prostaveno celkem		Zůstatek	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
S Z26-06 Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice														
O SO 01 Odstranění nánosu							321 168,96		455 760,40		776 929,36		1 281 265,07	
D HSV Práce a dodávky HSV							321 168,96		455 760,40		776 929,36		1 281 265,07	
D 1 Zemní práce							321 168,96		455 760,40		776 929,36		1 281 265,07	
1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	6 408,000	79,41	3 204,000	254 429,64	0,000	0,00	3 204,000	254 429,64	3 204,000	254 429,64
2	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží přes 20 do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	6 408,000	20,83	3 204,000	66 739,32	0,000	0,00	3 204,000	66 739,32	3 204,000	66 739,32
3	K	162253901	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosu při únosnosti dna přes 40 kPa ZKD 40 m přes 60 m	m3	6 408,000	10,39	0,000	0,00	2 000,000	20 780,00	2 000,000	20 780,00	4 408,000	45 799,12
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	6 408,000	35,54	0,000	0,00	2 000,000	71 080,00	2 000,000	71 080,00	4 408,000	156 660,32
5	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6 408,000	63,52	0,000	0,00	2 000,000	127 040,00	2 000,000	127 040,00	4 408,000	279 996,16
6	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	9 685,714	26,20	0,000	0,00	4 842,000	126 860,40	4 842,000	126 860,40	4 843,714	126 905,31
7	K	181351113.1	Rozprostření zeminy tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	64 080,000	5,50	0,000	0,00	20 000,000	110 000,00	20 000,000	110 000,00	44 080,000	242 440,00
8	K	183403112.1	Obdělání půdy oráním a vápněním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	64 080,000	1,69	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	64 080,000	108 295,20

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2026 - 31.08.2026

Kód: Z26-06/SO 02
 Objekt: Stabilizace břehu u rybníka

Datum: 10. 09. 2026

Objednatel: Obec Žeretice

IČ: 00272434

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746
 DIČ: CZ02951746

Smluvní rozpočet							Prostaveno		Období (01.08. - 31.08.)		Prostaveno celkem		Zůstatek	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
S Z26-06 Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice														
O SO 02 Stabilizace břehu u rybníka							529 701,79		805 734,12		1 335 435,91		245 210,56	
D HSV Práce a dodávky HSV							529 701,79		805 734,12		1 335 435,91		245 210,56	
D 1 Zemní práce							34 766,63		0,00		34 766,63		245 210,56	
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	549,000	103,84	50,000	5 192,00	0,000	0,00	50,000	5 192,00	499,000	51 816,16
2	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	1 830,000	53,87	549,000	29 574,63	0,000	0,00	549,000	29 574,63	1 281,000	69 007,47
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	549,000	35,55	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	549,000	19 516,95
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	549,000	63,52	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	549,000	34 872,48
5	K	181351113.1	Rozproštění zeminy tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	5 490,000	11,06	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5 490,000	60 719,40
6	K	183403112.1	Obdělání půdy oráním a vápněním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	5 490,000	1,69	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5 490,000	9 278,10
D 4 Vodorovné konstrukce							418 937,51		628 406,26		1 047 343,77		0,00	
7	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	549,000	1 398,73	219,600	307 161,11	329,400	460 741,66	549,000	767 902,77	0,000	0,00
8	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	1 830,000	152,70	732,000	111 776,40	1 098,000	167 664,60	1 830,000	279 441,00	0,000	0,00
D 998 Přesun hmot							75 997,65		177 327,86		253 325,51		0,00	
9	K	998332011	Přesun hmot pro úpravu vodních toků a kanálů	t	1 171,610	216,22	351,483	75 997,65	820,127	177 327,86	1 171,610	253 325,51	0,000	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2026 - 31.08.2026

Kód: Z26-06/VRN
Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 10. 09. 2026

Objednatel: Obec Žeretice

IČ: 00272434

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Smluvní rozpočet							Prostavěno		Období (01.08. - 31.08.)		Prostavěno celkem		Zůstatek	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
S Z26-06 Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice														
O VRN Vedlejší rozpočtové náklady							15 270,09		18 324,11		33 594,20		39 677,56	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							15 270,09		18 324,11		33 594,20		39 677,56	
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							12 216,07		18 324,11		30 540,18		18 324,10	
1	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	kpl	1,000	12 216,07	1,000	12 216,07	0,000	0,00	1,000	12 216,07	0,000	0,00
2	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kpl	1,000	12 216,07	0,000	0,00	1,000	12 216,07	1,000	12 216,07	0,000	0,00
3	K	012354000	Zaměření a výpočet kubatur stavebních (zemních) prací	kpl	1,000	12 216,07	0,000	0,00	0,500	6 108,04	0,500	6 108,04	0,500	6 108,03
4	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	12 216,07	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12 216,07
D VRN3 Zařízení staveníště							3 054,02		0,00		3 054,02		9 137,38	
5	K	030001000	Zařízení staveníště	kpl	1,000	6 108,04	0,500	3 054,02	0,000	0,00	0,500	3 054,02	0,500	3 054,02
6	K	034002000	Zabezpečení staveníště	kpl	1,000	3 054,02	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3 054,02
7	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveníštěm	kpl	1,000	3 029,34	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3 029,34
D VRN6 Územní vlivy							0,00		0,00		0,00		6 108,04	
8	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	6 108,04	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	6 108,04
D VRN7 Provozní vlivy							0,00		0,00		0,00		6 108,04	
9	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	6 108,04	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	6 108,04