

Dodavatel:
Construction Energy Tech s.r.o.

Faktura - daňový doklad číslo: 202502401

Ing. Kamil Šišlák
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8, Libeň

Česká republika

IČ: 01585096 DIČ: CZ01585096



CONSTRUCTION
ENERGY TECH

E-mail: construction@energy-tech.cz
Telefon: +420 602 451 104
Web: www.energy-tech.cz

Odběratel:

Obec Vranovice - Kelčice

Irena Blažková, starostka obce
Kelčice 31
798 08 Vranovice - Kelčice

IČ: 00288926
DIČ: není plátce

Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.

Symbol

Datum splatnosti: 10.09.2025

Číslo účtu: 1023320394 / 5500

variabilní: 202502401

Forma úhrady: převodem

IBAN: CZ13 5500 0000 0010 2332 0394

konstantní:

Datum vystavení: 11.08.2025

SWIFT: RZBCCZPP


DUZP: 31.07.2025

Fakturuji Vám dle Smlouvy o dílo v rámci zakázky stavebních prací s názvem "Tůň Kelčice". Zjišťovací protokol je dán přílohou této faktury a je její nedílnou součástí.

Označení dodávky	Množ. MPJ	J.cena	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Stavební práce Tůň Kelčice	1,00 kpl.	1 334 809,01	1 334 809,01	21% 280 309,89	1 615 118,90

	Základ DPH	DPH	Kč Celkem
Soupis položek	1 334 809,01	280 309,89	1 615 118,90
CELKEM K ÚHRADĚ Kč			1 615 118,90

Vystavil:


C E T CONSTRUCTION
ENERGY TECH s.r.o.
IČ: 01585096
DIČ: CZ01585096
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8

Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 208855

Pro případnou písemnou korespondenci prosím používejte adresu: Construction Energy Tech s.r.o., Donská 176/13, Praha 10, PSC 101 00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.07.2025 - 31.07.2025

Kód: 03/20
Stavba: Tůň Kelčice

Číslo faktury:

Místo:

Datum:

10.08.2025

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Construction Energy Tech s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - I IČ:

01585096

DIČ:

CZ01585096

Celkový náklad z rozpočtu 1 334 809,01

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.07.2025 - 31.07.2025	Zůstatek
	0,00	1 334 809,01	0,00

DPH	základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 0,00	Výše daně 280 309,89	Výše daně 0,00
-----	----------	----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

K úhradě	v	CZK	1 615 118,90
-----------------	----------	------------	---------------------

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

CET CONSTRUCTION
ENERGY TECH s.r.o.
IČ: 01585096
DIČ: CZ01585096
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.07.2025 - 31.07.2025

Kód: 03/20
Stavba: Tůň Kelčice

Místo:
Objednatel:
Zhotovitel: Construction Energy Tech s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň

Datum: 10.08.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 01585096
DIČ: CZ01585096

TV	Kód	Smluvní rozpočet		Prostavěno Cena	Období (01.07. - 31.07.) Cena	Zůstatek Cena	Méně práce	
		Popis	Celková cena				Cena	
S	03/20	Tůň Kelčice	1 334 809,01	0,00	1 334 809,01	0,00	0,00	
O	SO-00	Vedlejší a ostatní náklady	137 800,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	
O	SO-01	Vodní tůň	1 197 009,01	0,00	1 197 009,01	0,00	0,00	

SOUPIIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.07.2025 - 31.07.2025

Kód: 03/20/SO-00
Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 10. 08. 2025
Objednatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: Construction Energy Tech s.r.o., Primátorská 296/38, 180 IČ: 01585096 DIČ: CZ01585096

			Smluvní rozpočet				Prostaveno			Období (01.07. - 31.07.)			Zůstatek	
Čp	TV	Kód	MJ	Popis	Množství	J. cena	%	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
S 03/20			Tůň Kelčice											
O SO-00			Vedlejší a ostatní náklady											
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady											
1	K	00000101	kpl	Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezdeponie)	1,000	35 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	35 000,00	0,00	0,000	0,00
2	K	00000102	kpl	Geodetické výtýčení pozemků před stavbou, geodetické výtýčení stavby	1,000	15 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	15 000,00	0,00	0,000	0,00
3	K	00000105	kpl	Výtýčení inženýrských sítí	1,000	10 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	10 000,00	0,00	0,000	0,00
4	K	00000108	kpl	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	1,000	20 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	20 000,00	0,00	0,000	0,00
5	K	00000111	kpl	Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN	1,000	16 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	16 000,00	0,00	0,000	0,00
6	K	00000112	kpl	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 paré v elektronické podobě) objednateli.	1,000	35 000,00	0,00	0,000	0,00	1,000	35 000,00	0,00	0,000	0,00
7	K	00000115	ha	Výtýčení plochy mezísklady	0,680	10 000,00	0,00	0,000	0,00	0,680	6 800,00	0,00	0,000	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.07.2025 - 31.07.2025

Kód: 03/20/SO-01
Objekt: Vodní tůň

Místo: Datum: 10. 08. 2025
Objednatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: Construction Energy Tech s.r.o., Primátorská 296/38, 180 IČ: 01585096 DIČ: CZ01585096

Smluvní rozpočet										Období (01.07. - 31.07.)				Zůstatek	
Čp	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
S 03/20 Tůň Kelčice															
O SO-01 Vodní tůň															
D HSV Práce a dodávky HSV															
D 1 Zemní práce															
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	600,000	53,56	0,00	0,000	0,00	600,000	32 136,00	0,00	0,000	0,00	
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpad soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	60,000	30,47	0,00	0,000	0,00	60,000	1 828,20	0,00	0,000	0,00	
3	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	6 470,000	11,81	0,00	0,000	0,00	6 470,000	76 410,70	0,00	0,000	0,00	
4	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 050,000	66,77	0,00	0,000	0,00	1 050,000	70 108,50	0,00	0,000	0,00	
5	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 450,000	126,52	0,00	0,000	0,00	2 450,000	309 974,00	0,00	0,000	0,00	
6	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	1 391,000	103,80	0,00	0,000	0,00	1 391,000	144 385,80	0,00	0,000	0,00	
7	K	162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	2 450,000	118,35	0,00	0,000	0,00	2 450,000	289 957,50	0,00	0,000	0,00	
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3 841,000	13,39	0,00	0,000	0,00	3 841,000	51 430,99	0,00	0,000	0,00	
9	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	577,000	9,87	0,00	0,000	0,00	577,000	5 694,99	0,00	0,000	0,00	

Smluvní rozpočet				Prostavěno			Období (01.07. - 31.07.)		Zůstatek					
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	%	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
10	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	1 617,000	50,40	0,00	0,000	0,00	1 617,000	81 496,80	0,00	0,000	0,00
11	K	182351133	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 470,000	32,61	0,00	0,000	0,00	2 470,000	80 546,70	0,00	0,000	0,00
12	K	R01	Uložení starého kmene do požadovaného místa, včetně dopravy a dodání kmene	ks	1,000	2 534,83	0,00	0,000	0,00	1,000	2 534,83	0,00	0,000	0,00
13	K	R02	Uložení pařezu do požadovaného místa, včetně dopravy a dodání pařezu	ks	1,000	2 338,19	0,00	0,000	0,00	1,000	2 338,19	0,00	0,000	0,00
D 4				Vodorovné konstrukce			0,00	0,00	0,00	35 395,63	0,00	0,00	0,00	
14	K	462512161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer	m3	22,800	1 552,44	0,00	0,000	0,00	22,800	35 395,63	0,00	0,000	0,00
D 998				Přesun hmot			0,00	0,00	0,00	12 770,18	0,00	0,00	0,00	
15	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	45,691	279,49	0,00	0,000	0,00	45,691	12 770,18	0,00	0,000	0,00