

Příloha č. 3 smlouvy o dílo na akci
Odstranění stavby č.p. 8 na pozemku č. parc. 10/1 v k.ú. Černčice u Petrohradu

Pracovní postup bourání

Odstranění stavby č.p. 8 na pozemku č.p. st. 10/1 v k.ú. Černčice u Petrohradu

1. Bourání krovu a střešní krytiny
 - bude prováděno ručně tak, že krytina bude snesena na podlahu půdy, laťování a krov demontován a jeřábem snesen na terén
2. Před zahájením strojní demolice bude objekt odstrojen ručně od výplní otvorů, podlahových krytin, zařizovacích předmětů apod.
3. Bourání stěn a stropů
 - bude prováděno strojně – stěny budou postupně strhávány bagrem směrem dovnitř objektu, popř. na volnou plochu vedle objektu. Bagr bude stát mimo komunikaci a strojník bude dbát, aby pokud možno bourané části nepadaly na komunikaci. Stropy budou strhávány dolů.
 - bude zabráněno v přístupu osob do blízkosti demolice při provádění bourání – buď určení pracovníci nebo ohrazení výstražnou páskou a cedulkou „Zákaz vstupu“
4. Po dokončení demolice bude suť uložena do figury, bude provedeno dotřídění stavebního dřeva a ocelových válcovaných nosníků.

Nakládání s odpady

Jednotlivé roztríděné materiály z demolice budou recyklovány, případně odvezeny na skládku příslušných kategorií.

Při třídění během demoličních prací je nutné dbát zejména na:

oddělení kontaminovaných materiálů od nekontaminovaných

oddělení cizorodých materiálů od minerálních suti určených k recyklaci – některé látky by měly být odděleny do samostatných kontejnerů, zejména potom kovy, organické materiály (např. dřevo), některé minerální látky (např. kamenivo a maltovina) a další, roztrídění minerální suti na základní druhy – cihelná stavební suť, betonová suť, suť a výkopová zemina.

Pokud v rámci demolice dojde ke vzniku odpadu, který dle vyhl.381/2001 Sb. Katalogu odpadů bude kategorizován jako nebezpečný odpad, musí být zneškodněn dle této kategorie, tj. skládka nebo spalovna nebezpečných odpadů.

Tašky, beton, cihla, pískovec budou zrecyklovány podrcením a částečně využity na zasypání sklepa objektu, zbytek bude využit ve stavební firmě Šilhánek a syn, a.s.

Dřevo využito jako palivové pro potřeby firmy Šilhánek a syn, a.s

Kovy a kabely likvidovány přes sběrné suroviny

Ostatní nerecyklovatelné materiály budou uloženy na Skládce Vrbička s.r.o.