



VHS BŘECLAV s. r. o.
Fügnerova 1161/1
690 64 BŘECLAV

DAŇOVÝ DOKLAD
FAKTURA číslo:

Číslo dop.:

234158

Zpracovatel:

Počet listů:

Došlo dne: -9 -12- 2013

Č.j.:

IČO: 42324149 DIČ: CZ42324149

Registrováno v OR u KS Brno, odd. C, vložka 2318

Stavbyvedoucí:	Ing. Procházka M.
Název stavby:	Valtice-veřejná infrastruktura pro RD U Rotundy
Název objektu:	Komun.,Kanal.,VDV,VO
Objednávka číslo:	
Odběratel:	
Město Valtice Náměstí Svobody č.p.21 691 42 Valtice	
IČO:	00283665
DIČ:	CZ00283665

Za dobu od 21.10.2013 do 20.11.2013 =
= datum uskutečnění zdanitelného plnění

Místo vyhotovení:	Břeclav
Vyhotovena dne:	29.11.2013
Splatna dne:	29.12.2013
Bankovní spojení:	KB Břeclav, č.ú.192548651/0100
Číslo smlouvy o dílo:	05491/2013
Vystavil:	Ing. Procházka
Tel.:	602734739

Dle přiloženého rozpisu provedených prací Vám fakturujeme
za práce a dodávky provedené na Vaší stavbě

Celkem bez DPH
DPH 21 %
Fakturováno celkem

1.375.926,--
288.945,--
1.664.871,--

VHS BŘECLAV s. r. o.
Fügnerova 1161/1
690 64 Břeclav
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích
za sledované období od 21.10.2013 do 20.11.2013

Číslo zakázky:

Stavba: PE060

Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:


IČO:

DIČ:

	V rozpočtu	Provedeno ve sledovaném období	Od počátku se sledovaným obdobím	Zbývá
Základ pro DPH 21 %	1 375 926,45	1 375 926,45	1 375 926,45	0,00
Celkem za stavbu bez DPH Kč	1 375 926,00	1 375 926,00	1 375 926,00	0,00

V Břeclavi dne 29.11.2013


VHG BŘECLAV s.r.o.
Fugnerova 1161/1
601 64 Břeclav
Za zhotovitele


VÝSTOJ VALTICE
Nám. Svobody 21
691 42
-1-

Za objednatele

pastoril

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Č. objektu Č. rozp.	Název objektu Název rozpočtu	Kč	V rozpočtu	Provedeno ve sledovaném období	Od počátku se sledovaným obdobím	Zbývá
SO 001	Bourací a přípravné práce		103 044,63	103 044,63	103 044,63	0,00
001	Bourací a přípravné práce		103 044,63	103 044,63	103 044,63	0,00
SO 01-1	Pozemní komunikace		559 385,64	559 385,64	559 385,64	0,00
001	Pozemní komunikace		559 385,64	559 385,64	559 385,64	0,00
SO 02	Kanalizace		294 551,98	294 551,98	294 551,98	0,00
001	Kanalizace		294 551,98	294 551,98	294 551,98	0,00
SO 03	Vodovod		267 812,47	267 812,47	267 812,47	0,00
001	Vodovod		267 812,47	267 812,47	267 812,47	0,00
SO 05	Veřejné osvětlení		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
001	Veřejné osvětlení		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
SO 90	Méněpráce		-3 584,60	-3 584,60	-3 584,60	0,00
001	Méněpráce - SO 001 Bourací a		-1 822,84	-1 822,84	-1 822,84	0,00
002	Méněpráce - SO 01-1 Pozemní		-1 643,68	-1 643,68	-1 643,68	0,00
003	Méněpráce - SO 03 Vodovod		- 118,08	- 118,08	- 118,08	0,00
SO 91	Vícepráce		79 716,32	79 716,32	79 716,32	0,00
001	Vícepráce pro O2		4 487,21	4 487,21	4 487,21	0,00
002	Vícepráce pro NN		10 034,76	10 034,76	10 034,76	0,00
003	Vícepráce pro plyn		26 545,19	26 545,19	26 545,19	0,00
004	Vícepráce - SO 03 Vodovod,		38 649,17	38 649,17	38 649,17	0,00
Celkem za stavbu bez DPH	Kč		1 375 926,45	1 375 926,45	1 375 926,45	0,00

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:3
Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 001 Bourací a přípravné práce	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 001 Bourací a přípravné práce	Základní rozpočet

Soupis provedených prací

Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013

Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
Objekt: SO 001 Bourací a přípravné práce
Rozpočet: 001 Bourací a přípravné práce
JKSO:

Cena celkem bez DPH:

103 044,63 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zemní práce	38 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	6 408,86	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	17 163,66	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	5 074,47	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	11 078,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	Kč 97 970,17	5 074,47	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00
Oborová přirážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
3,20	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00
Celkem VRN	0,00 Kč

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.: 4
Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 001 Bourací a přípravné práce	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 001 Bourací a přípravné práce	Základní rozpočet

Položkový soupis prací

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
0 Přípravné a pomocné práce							
1	0-R-1 soubo Zajištění potřebných záborů ploch	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00 0,0000
2	0-R-2 soubo Oprava příjezdových komunikací v průběhu stavby	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00 0,0000
3	0-R-3 kus Umístění dopravních značek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00 0,0000
4	0-R-4 soubo Projektová dokumentace skutečného provedení díla	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00 0,0000
5	0-R-5 soubo Geodetické práce v průběhu výstavby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00 0,0000
0 Přípravné a pomocné práce			24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	
1 Zemní práce							
6	111 20-1101.R00 m2 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	37,80	2 646,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	0,00 0,0000
7	113 10-7123.R00 m2 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	50,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00 0,0000
8	113 10-7143.R00 m2 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	200,00	5 356,00	5 356,00	5 356,00	5 356,00	0,00 0,0000
9	113 20-2111.R00 m Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	52,90	2 851,31	2 851,31	2 851,31	2 851,31	0,00 0,0000
10	121 10-1101.R00 m3 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	47,00	5 292,44	5 292,44	5 292,44	5 292,44	0,00 0,0000
11	139 60-1102.R00 m3 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	821,00	3 218,32	3 218,32	3 218,32	3 218,32	0,00 0,0000
12	162 40-1102.R00 m3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	80,00	8 228,40	8 228,40	8 228,40	8 228,40	0,00 0,0000
13	162 70-1101.R00 m3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	130,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00 0,0000
14	167 10-1102.R00 m3 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	20,00	2 057,10	2 057,10	2 057,10	2 057,10	0,00 0,0000
15	171 20-1201.R00 m3 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	50,00	5 542,75	5 542,75	5 542,75	5 542,75	0,00 0,0000
16	174 10-1101.R00 m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	61,30	526,87	526,87	526,87	526,87	0,00 0,0000
17	199 00-0002.R00 m3 Poplatek za skládku horniny 1- 4	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00 0,0000
1 Zemní práce			38 818,19	38 818,19	38 818,19	0,00	
91 Doplnující práce na komunikaci							

Zjišťovací protokol č.: 1			List č.:5	
Stavba: PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy		Datum tisku: 29.11.2013	
Objekt: SO 001	Bourací a přípravné práce		Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013	
Rozpočet: 001	Bourací a přípravné práce		Základní rozpočet	

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
18	919 73-5114.R00	m	137,00	6 408,86	6 408,86	6 408,86	0,00
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm			46,7800	46,7800	46,7800	0,0000
91 Doplnující práce na komunikaci				6 408,86	6 408,86	6 408,86	0,00
96 Bourání konstrukcí							
19	961 04-4111.R00	m3	1 300,00	3 221,40	3 221,40	3 221,40	0,00
	Bourání základů z betonu prostého			2,4780	2,4780	2,4780	0,0000
20	961 05-5111.R00	m3	1 600,00	12 564,00	12 564,00	12 564,00	0,00
	Bourání základů železobetonových			7,8525	7,8525	7,8525	0,0000
21	962 03-2314.R00	m3	1 178,00	1 378,26	1 378,26	1 378,26	0,00
	Bourání pilířů cihelných			1,1700	1,1700	1,1700	0,0000
96 Bourání konstrukcí				17 163,66	17 163,66	17 163,66	0,00
99 Staveništní přesun hmot							
22	998 22-5111.R00	t	56,50	0,82	0,82	0,82	0,00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný			0,0146	0,0146	0,0146	0,0000
99 Staveništní přesun hmot				0,82	0,82	0,82	0,00
767 Konstrukce zámečnické							
23	767 99-6801.R00	kg	31,30	4 069,00	4 069,00	4 069,00	0,00
	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg			130,0000	130,0000	130,0000	0,0000
24	767-R-1	m	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Demontáž oplocení H do 2 m			10,0000	10,0000	10,0000	0,0000
25	998 76-7101.R00	t	841,00	5,47	5,47	5,47	0,00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m			0,0065	0,0065	0,0065	0,0000
767 Konstrukce zámečnické				5 074,47	5 074,47	5 074,47	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot							
26	979 08-1111.R00	t	200,00	10 496,10	10 496,10	10 496,10	0,00
	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km			52,4805	52,4805	52,4805	0,0000
27	979 08-1121.R00	t	0,10	57,73	57,73	57,73	0,00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km			577,2853	577,2853	577,2853	0,0000
28	979 99-0000.RT8	t	10,00	524,80	524,80	524,80	0,00
	Poplatek za skládku sutí cena včetně uložení			52,4805	52,4805	52,4805	0,0000
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				11 078,63	11 078,63	11 078,63	0,00

Zjišťovací protokol č.:	1	List č.:6
Stavba:	PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
Objekt:	SO 01-1	Pozemní komunikace
Rozpočet:	001	Pozemní komunikace.
		Datum tisku: 29.11.2013
		Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
		Základní rozpočet

Soupis provedených prací

Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013

Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy

Objekt: SO 01-1 Pozemní komunikace

Rozpočet: 001 Pozemní komunikace

JKSO:

Cena celkem bez DPH:

559 385,64 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	88 860,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	22 633,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	233 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	108 583,66	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	5 317,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	Kč 459 385,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00
Oborová přirážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	25 000,00
Mimostaveništní doprava	25 000,00
Zařízení staveniště	25 000,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	25 000,00
Rezerva rozpočtu	0,00
Celkem VRN	100 000,00 Kč

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:7
Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 01-1 Pozemní komunikace	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 001 Pozemní komunikace	Základní rozpočet

Položkový soupis prací

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1 Zemní práce							
1	122 10-2201.R00 m3 Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3	87,60		364,24 4,1580	364,24 4,1580	364,24 4,1580	0,00 0,0000
2	122 20-2202.R00 m3 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	60,00		13 400,76 223,3460	13 400,76 223,3460	13 400,76 223,3460	0,00 0,0000
3	122 20-2209.R00 m3 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	5,00		1 116,73 223,3460	1 116,73 223,3460	1 116,73 223,3460	0,00 0,0000
4	139 60-1102.R00 m3 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	821,00		44,33 0,0540	44,33 0,0540	44,33 0,0540	0,00 0,0000
5	162 70-1101.R00 m3 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m	160,00		35 222,83 220,1427	35 222,83 220,1427	35 222,83 220,1427	0,00 0,0000
6	171 10-1102.R00 m3 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	45,70		338,88 7,4153	338,88 7,4153	338,88 7,4153	0,00 0,0000
7	171 20-1201.R00 m3 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	15,10		3 324,15 220,1427	3 324,15 220,1427	3 324,15 220,1427	0,00 0,0000
8	180 40-2112.R00 m2 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	22,10		1 596,73 72,2500	1 596,73 72,2500	1 596,73 72,2500	0,00 0,0000
9	181 10-1102.R00 m2 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	10,50		4 769,09 454,1995	4 769,09 454,1995	4 769,09 454,1995	0,00 0,0000
10	181 20-1102.R00 m2 Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	10,50		411,08 39,1500	411,08 39,1500	411,08 39,1500	0,00 0,0000
11	181 30-1101.R00 m2 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	27,80		2 710,50 97,5000	2 710,50 97,5000	2 710,50 97,5000	0,00 0,0000
12	199 00-0002.R00 m3 Poplatek za skládku horniny 1- 4	100,00		22 014,27 220,1427	22 014,27 220,1427	22 014,27 220,1427	0,00 0,0000
13	1-R-1 kus Statická zatěžovací zkouška	3 500,00		3 500,00 1,0000	3 500,00 1,0000	3 500,00 1,0000	0,00 0,0000
14	005 72-410. kg Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ	130,00		46,96 0,3612	46,96 0,3612	46,96 0,3612	0,00 0,0000
1 Zemní práce				88 860,55	88 860,55	88 860,55	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání							
15	275 31-3611.R00 m3 Beton základových patek prostý C 16/20	2 790,00		175,77 0,0630	175,77 0,0630	175,77 0,0630	0,00 0,0000
16	289 97-1212.R00 m2 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	9,40		4 154,80 441,9995	4 154,80 441,9995	4 154,80 441,9995	0,00 0,0000
17	693 70-524. m2 Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 600g/m2 do 6 m	41,00		18 303,20 446,4195	18 303,20 446,4195	18 303,20 446,4195	0,00 0,0000
2 Základy a zvláštní zakládání				22 633,76	22 633,76	22 633,76	0,00
5 Komunikace							

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:8
Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 01-1 Pozemní komunikace	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 001 Pozemní komunikace	Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
18	564 25-1112.R00 Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 16 cm	m2	80,00	38 645,00 483,0625	38 645,00 483,0625	38 645,00 483,0625	0,00 0,0000
19	564 75-1114.R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 18 cm	m2	99,00	22 770,00 230,0000	22 770,00 230,0000	22 770,00 230,0000	0,00 0,0000
20	564 76-1111.R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	110,00	11 000,00 100,0000	11 000,00 100,0000	11 000,00 100,0000	0,00 0,0000
21	564 86-1111.R00 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	110,00	6 490,00 59,0000	6 490,00 59,0000	6 490,00 59,0000	0,00 0,0000
22	565 16-5122.U00 Asf beton podkl ACP16 tl90mm 3m-	m2	360,00	83 145,60 230,9600	83 145,60 230,9600	83 145,60 230,9600	0,00 0,0000
23	573 21-1111.R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	16,00	3 695,36 230,9600	3 695,36 230,9600	3 695,36 230,9600	0,00 0,0000
24	577 14-4121.U00 Asf beton obrus ACO11 l tl 50mm 3m-	m2	275,00	63 514,00 230,9600	63 514,00 230,9600	63 514,00 230,9600	0,00 0,0000
25	599 14-1111.R00 Vyplnění spár mezi panely živičnou záplvkou	m	47,50	1 280,13 26,9500	1 280,13 26,9500	1 280,13 26,9500	0,00 0,0000
26	5-R-1 Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 2 cm	m2	15,00	3 450,00 230,0000	3 450,00 230,0000	3 450,00 230,0000	0,00 0,0000
5 Komunikace				233 990,09	233 990,09	233 990,09	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci							
27	914 00-1111.R00 Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	425,00	425,00 1,0000	425,00 1,0000	425,00 1,0000	0,00 0,0000
28	917 86-2111.R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	130,00	42 471,00 326,7000	42 471,00 326,7000	42 471,00 326,7000	0,00 0,0000
29	918 10-1111.R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1 700,00	32 492,10 19,1130	32 492,10 19,1130	32 492,10 19,1130	0,00 0,0000
30	91-R-1 D - Dopravní značka svislá	kus	3 200,00	3 200,00 1,0000	3 200,00 1,0000	3 200,00 1,0000	0,00 0,0000
31	592 16-2117..B Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/8	kus	46,00	14 996,00 326,0000	14 996,00 326,0000	14 996,00 326,0000	0,00 0,0000
32	592 17-472. Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	91,00	7 885,06 86,6490	7 885,06 86,6490	7 885,06 86,6490	0,00 0,0000
33	592 17-476. Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	67,50	4 819,50 71,4000	4 819,50 71,4000	4 819,50 71,4000	0,00 0,0000
34	592 17-480. Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	250,00	1 275,00 5,1000	1 275,00 5,1000	1 275,00 5,1000	0,00 0,0000
35	592 17-481. Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	250,00	1 020,00 4,0800	1 020,00 4,0800	1 020,00 4,0800	0,00 0,0000
91 Doplnující práce na komunikaci				108 583,66	108 583,66	108 583,66	0,00
99 Staveništní přesun hmot							

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:9
Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 01-1 Pozemní komunikace	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 001 Pozemní komunikace	Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
36	998 22-5111.R00	t	10,00	5 317,58	5 317,58	5 317,58	0,00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný			531,7583	531,7583	531,7583	0,0000
99	Staveništní přesun hmot			5 317,58	5 317,58	5 317,58	0,00

Zjišťovací protokol č.:	1	List č.:10
Stavba:	PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
Objekt:	SO 02	Kanalizace
Rozpočet:	001	Kanalizace
		Datum tisku: 29.11.2013
		Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
		Základní rozpočet

Soupis provedených prací

Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013

Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
Objekt: SO 02 Kanalizace
Rozpočet: 001 Kanalizace
JKSO:

Cena celkem bez DPH:

294 551,98 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	137 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	2 191,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	7 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	15 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	67 510,86	0,00	0,00	0,00	0,00
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	57 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	3 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	Kč 294 551,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00
Oborová přirážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00
Celkem VRN	0,00 Kč

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:11
Stavba: PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
Objekt: SO 02	Kanalizace
Rozpočet: 001	Kanalizace
	Datum tisku: 29.11.2013
	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
	Základní rozpočet

Položkový soupis prací

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1 Zemní práce							
1	115 10-1201.R00 h Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	30,00		7 200,00 240,0000	7 200,00 240,0000	7 200,00 240,0000	0,00 0,0000
2	115 10-1301.R00 den Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	52,30		523,00 10,0000	523,00 10,0000	523,00 10,0000	0,00 0,0000
3	132 20-1101.R00 m3 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	300,00		1 440,00 4,8000	1 440,00 4,8000	1 440,00 4,8000	0,00 0,0000
4	132 20-1109.R00 m3 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	50,00		240,00 4,8000	240,00 4,8000	240,00 4,8000	0,00 0,0000
5	132 20-1201.R00 m3 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	300,00		5 520,00 18,4000	5 520,00 18,4000	5 520,00 18,4000	0,00 0,0000
6	132 20-1202.R00 m3 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	190,00		26 408,10 138,9900	26 408,10 138,9900	26 408,10 138,9900	0,00 0,0000
7	132 20-1209.R00 m3 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	20,00		3 147,80 157,3900	3 147,80 157,3900	3 147,80 157,3900	0,00 0,0000
8	151 10-1101.R00 m2 Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m	5,00		889,14 177,8280	889,14 177,8280	889,14 177,8280	0,00 0,0000
9	151 10-1102.R00 m2 Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 4m	80,00		9 484,16 118,5520	9 484,16 118,5520	9 484,16 118,5520	0,00 0,0000
10	151 10-1111.R00 m2 Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	2,00		355,66 177,8280	355,66 177,8280	355,66 177,8280	0,00 0,0000
11	151 10-1112.R00 m2 Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	20,00		2 371,04 118,5520	2 371,04 118,5520	2 371,04 118,5520	0,00 0,0000
12	162 70-1101.R00 m3 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m	130,00		21 084,70 162,1900	21 084,70 162,1900	21 084,70 162,1900	0,00 0,0000
13	171 20-1101.R00 m3 Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	22,00		164,56 7,4800	164,56 7,4800	164,56 7,4800	0,00 0,0000
14	171 20-1201.R00 m3 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	15,10		2 449,07 162,1900	2 449,07 162,1900	2 449,07 162,1900	0,00 0,0000
15	174 10-1101.R00 m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	61,30		6 259,96 102,1200	6 259,96 102,1200	6 259,96 102,1200	0,00 0,0000
16	175 10-1101.R00 m3 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	190,00		8 686,80 45,7200	8 686,80 45,7200	8 686,80 45,7200	0,00 0,0000
17	199 00-0002.R00 m3 Poplatek za skládku horniny 1- 4	50,00		8 109,50 162,1900	8 109,50 162,1900	8 109,50 162,1900	0,00 0,0000
18	583 31-2004. T Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj	130,00		31 711,68 243,9360	31 711,68 243,9360	31 711,68 243,9360	0,00 0,0000
19	583 31-5004. T Kamenivo těžené frakce 8/16 B Jihomor. kraj	130,00		1 847,56 14,2120	1 847,56 14,2120	1 847,56 14,2120	0,00 0,0000

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.: 12
Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 02 Kanalizace	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 001 Kanalizace	Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1	Zemní práce			137 892,72	137 892,72	137 892,72	— 0,00
2	Základy a zvláštní zakládání						
20	212 75-3112.R00 m 11,30 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 65, bez lože			845,24 74,8000	845,24 74,8000	845,24 74,8000	0,00 0,0000
21	286 11-231. m 18,00 Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 65 mm FF-Drän			1 346,40 74,8000	1 346,40 74,8000	1 346,40 74,8000	0,00 0,0000
2	Základy a zvláštní zakládání			2 191,64	2 191,64	2 191,64	0,00
4	Vodorovné konstrukce						
22	451 57-2111.R00 m3 600,00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm			2 484,00 4,1400	2 484,00 4,1400	2 484,00 4,1400	0,00 0,0000
23	452 31-1131.R00 m3 2 400,00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15			960,00 0,4000	960,00 0,4000	960,00 0,4000	0,00 0,0000
24	452 31-2151.R00 m3 2 500,00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 20/25			4 000,00 1,6000	4 000,00 1,6000	4 000,00 1,6000	0,00 0,0000
4	Vodorovné konstrukce			7 444,00	7 444,00	7 444,00	0,00
5	Komunikace						
25	564 75-1111.R00 m2 110,00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm			8 228,00 74,8000	8 228,00 74,8000	8 228,00 74,8000	0,00 0,0000
26	567 11-4112.U00 m2 295,00 Podkl beton tř PBII tl 100mm			3 746,50 12,7000	3 746,50 12,7000	3 746,50 12,7000	0,00 0,0000
27	573 21-1111.R00 m2 16,00 Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2			203,20 12,7000	203,20 12,7000	203,20 12,7000	0,00 0,0000
28	577 14-4111.U00 m2 297,00 Asf bet obrus ACO11 I tl 50mm -3m			3 771,90 12,7000	3 771,90 12,7000	3 771,90 12,7000	0,00 0,0000
5	Komunikace			15 949,60	15 949,60	15 949,60	0,00
8	Trubní vedení						
29	871 31-3121.R00 m 19,80 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150			79,20 4,0000	79,20 4,0000	79,20 4,0000	0,00 0,0000
30	871 37-3121.R00 m 32,20 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300			2 408,56 74,8000	2 408,56 74,8000	2 408,56 74,8000	0,00 0,0000
31	877 31-3123.R00 kus 53,20 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150			1 223,60 23,0000	1 223,60 23,0000	1 223,60 23,0000	0,00 0,0000
32	877 37-3121.R00 kus 127,50 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300			892,50 7,0000	892,50 7,0000	892,50 7,0000	0,00 0,0000
33	892 57-1111.R00 m 25,00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou			100,00 4,0000	100,00 4,0000	100,00 4,0000	0,00 0,0000
34	892 57-3111.R00 úsek 200,00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou			400,00 2,0000	400,00 2,0000	400,00 2,0000	0,00 0,0000
35	892 58-1111.R00 m 40,00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou			2 992,00 74,8000	2 992,00 74,8000	2 992,00 74,8000	0,00 0,0000
36	892 58-3111.R00 úsek 200,00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou			800,00 4,0000	800,00 4,0000	800,00 4,0000	0,00 0,0000

Zjišťovací protokol č.: 1		List č.: 13
Stavba: PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 02	Kanalizace	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 001	Kanalizace	Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
37	894 40-3011.R00 kus Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	530,00	2 120,00 4,0000	2 120,00 4,0000	2 120,00 4,0000	2 120,00 4,0000	0,00 0,0000
38	894 42-1111.R00 kus Osazení betonových dílců šachet	406,00	2 436,00 6,0000	2 436,00 6,0000	2 436,00 6,0000	2 436,00 6,0000	0,00 0,0000
39	895 94-1211.R00 kus Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 nízký	1 192,00	2 384,00 2,0000	2 384,00 2,0000	2 384,00 2,0000	2 384,00 2,0000	0,00 0,0000
40	899 20-3111.RT2 kus Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500	3 850,00	7 700,00 2,0000	7 700,00 2,0000	7 700,00 2,0000	7 700,00 2,0000	0,00 0,0000
41	8-R-1-. kus Trubka PP Pragma plus ID10 dl. 6,0m	1 981,00	25 753,00 13,0000	25 753,00 13,0000	25 753,00 13,0000	25 753,00 13,0000	0,00 0,0000
42	8-R-2-. kus Odbočka IDEAKG 300/160	1 100,00	7 700,00 7,0000	7 700,00 7,0000	7 700,00 7,0000	7 700,00 7,0000	0,00 0,0000
43	8-R-3 soubo Úprava stávající šachty	5 800,00	5 800,00 1,0000	5 800,00 1,0000	5 800,00 1,0000	5 800,00 1,0000	0,00 0,0000
44	286 11-152..A kus Trubka PVC kanalizační hladká d 160x3,6x2000 mm	316,00	632,00 2,0000	632,00 2,0000	632,00 2,0000	632,00 2,0000	0,00 0,0000
45	286 50-600. kus Koleno kanalizační PVC-U D 160/15°	54,00	378,00 7,0000	378,00 7,0000	378,00 7,0000	378,00 7,0000	0,00 0,0000
46	286 50-661. kus Koleno kanalizační PVC-U D 160/45°	93,00	930,00 10,0000	930,00 10,0000	930,00 10,0000	930,00 10,0000	0,00 0,0000
47	286 51-832..A kus Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	24,00	144,00 6,0000	144,00 6,0000	144,00 6,0000	144,00 6,0000	0,00 0,0000
48	553 43-911. kus Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 230 mm	348,00	696,00 2,0000	696,00 2,0000	696,00 2,0000	696,00 2,0000	0,00 0,0000
49	592 24-301. kus Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10a/60 DN 390	144,00	288,00 2,0000	288,00 2,0000	288,00 2,0000	288,00 2,0000	0,00 0,0000
50	592 24-308. kus Skruž horní TBV-Q 5c/225 betonová	151,00	302,00 2,0000	302,00 2,0000	302,00 2,0000	302,00 2,0000	0,00 0,0000
51	592 24-314. kus Skruž středová s otvorem DN 450/150 TBV-Q 3a/380 se zápachovou uzávěrou	406,00	812,00 2,0000	812,00 2,0000	812,00 2,0000	812,00 2,0000	0,00 0,0000
52	592 24-322. kus Díl spodní uliční vpusti TBV-Q 2a/300 s odkalištěm	270,00	540,00 2,0000	540,00 2,0000	540,00 2,0000	540,00 2,0000	0,00 0,0000
8 Trubní vedení				67 510,86	67 510,86	67 510,86	0,00
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení							
53	894 42-1111.RT1 kus Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	406,00	812,00 2,0000	812,00 2,0000	812,00 2,0000	812,00 2,0000	0,00 0,0000
54	894 42-1112.RT1 kus Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034 skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	534,00	1 602,00 3,0000	1 602,00 3,0000	1 602,00 3,0000	1 602,00 3,0000	0,00 0,0000

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.: 14
Stavba: PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
Objekt: SO 02	Kanalizace
Rozpočet: 001	Kanalizace
	Datum tisku: 29.11.2013
	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
	Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
55	894 42-3112.RT1 kus Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034 šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t		1 904,00	7 616,00 4,0000	7 616,00 4,0000	7 616,00 4,0000	0,00 0,0000
56	899 10-4111.R00 kus Osazení poklopu s rámem nad 150 kg		718,00	2 872,00 4,0000	2 872,00 4,0000	2 872,00 4,0000	0,00 0,0000
57	286 97-000..A1 kus Dno šachtové DN 300		4 478,00	17 912,00 4,0000	17 912,00 4,0000	17 912,00 4,0000	0,00 0,0000
58	592 24-347..A kus Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6		176,00	704,00 4,0000	704,00 4,0000	704,00 4,0000	0,00 0,0000
59	592 24-348..A kus Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8		200,00	600,00 3,0000	600,00 3,0000	600,00 3,0000	0,00 0,0000
60	592 24-358..A kus Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/25 PS		642,00	1 284,00 2,0000	1 284,00 2,0000	1 284,00 2,0000	0,00 0,0000
61	592 24-361..A kus Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/50 PS		914,00	2 742,00 3,0000	2 742,00 3,0000	2 742,00 3,0000	0,00 0,0000
62	592 24-373..A kus Těsnění elastom pro šach díly EMT 100/1.7 - DN1000		155,00	1 395,00 9,0000	1 395,00 9,0000	1 395,00 9,0000	0,00 0,0000
63	552 -R--1. kus D 400 BEGU-B-1 D400		2 370,00	9 480,00 4,0000	9 480,00 4,0000	9 480,00 4,0000	0,00 0,0000
64	592 -R--3. kus Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17		2 576,00	10 304,00 4,0000	10 304,00 4,0000	10 304,00 4,0000	0,00 0,0000
89 <i>Ostatní konstrukce na trubním vedení</i>				57 323,00	57 323,00	57 323,00	0,00
96 <i>Bourání konstrukcí</i>							
65	96-R-1 m3 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového úprava stávající šachty		2 500,00	1 875,00 0,7500	1 875,00 0,7500	1 875,00 0,7500	0,00 0,0000
96 <i>Bourání konstrukcí</i>				1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00
99 <i>Staveništní přesun hmot</i>							
66	998 27-6101.R00 t Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop		10,00	3 010,48 301,0476	3 010,48 301,0476	3 010,48 301,0476	0,00 0,0000
99 <i>Staveništní přesun hmot</i>				3 010,48	3 010,48	3 010,48	0,00
D96 <i>Přesuny suti a vybouraných hmot</i>							
67	979 01-1111.R00 t Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP		239,00	430,20 1,8000	430,20 1,8000	430,20 1,8000	0,00 0,0000
68	979 08-1111.R00 t Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		253,00	455,40 1,8000	455,40 1,8000	455,40 1,8000	0,00 0,0000
69	979 08-1121.R00 t Příplatek k odvozu za každý další 1 km		14,60	289,08 19,8000	289,08 19,8000	289,08 19,8000	0,00 0,0000
70	979 99-0000.RT8 t Poplatek za skládku suti cena včetně uložení		100,00	180,00 1,8000	180,00 1,8000	180,00 1,8000	0,00 0,0000
D96 <i>Přesuny suti a vybouraných hmot</i>				1 354,68	1 354,68	1 354,68	0,00

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:15
Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 02 Kanalizace	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 001 Kanalizace	Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství

Zjišťovací protokol č.:	1	List č.:16
Stavba:	PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
Objekt:	SO 03	Vodovod
Rozpočet:	001	Vodovod
		Datum tisku: 29.11.2013
		Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
		Základní rozpočet

Soupis provedených prací

Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013

Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
Objekt: SO 03 Vodovod
Rozpočet: 001 Vodovod

JKSO:

Cena celkem bez DPH:

267 812,47 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	146 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	2 496,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	809,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	6 837,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	11 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	40 220,93	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Potrubí z trub litinových	43 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	8 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	7 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	Kč 267 812,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00
Oborová přirážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00
Celkem VRN	0,00 Kč

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:17
Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 03 Vodovod	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 001 Vodovod	Základní rozpočet

Položkový soupis prací

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1 Zemní práce							
1	115 10-1201.R00 h Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	50,00		12 000,00 240,0000	12 000,00 240,0000	12 000,00 240,0000	0,00 0,0000
2	115 10-1301.R00 den Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	52,30		523,00 10,0000	523,00 10,0000	523,00 10,0000	0,00 0,0000
3	132 20-1101.R00 m3 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	300,00		7 416,00 24,7200	7 416,00 24,7200	7 416,00 24,7200	0,00 0,0000
4	132 20-1109.R00 m3 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	20,00		494,40 24,7200	494,40 24,7200	494,40 24,7200	0,00 0,0000
5	132 20-1202.R00 m3 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	190,00		23 319,84 122,7360	23 319,84 122,7360	23 319,84 122,7360	0,00 0,0000
6	132 20-1209.R00 m3 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	10,00		1 227,36 122,7360	1 227,36 122,7360	1 227,36 122,7360	0,00 0,0000
7	139 60-1102.R00 m3 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	821,00		33,25 0,0405	33,25 0,0405	33,25 0,0405	0,00 0,0000
8	151 10-1101.R00 m2 Pažení a rozepršení stěn rýh - příložené - hl. do 2m	5,00		1 946,20 389,2400	1 946,20 389,2400	1 946,20 389,2400	0,00 0,0000
9	151 10-1101.R00 m2 Pažení a rozepršení stěn rýh - příložené - hl. do 2m	2,00		778,48 389,2400	778,48 389,2400	778,48 389,2400	0,00 0,0000
10	162 70-1101.R00 m3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	130,00		19 174,54 147,4965	19 174,54 147,4965	19 174,54 147,4965	0,00 0,0000
11	171 20-1101.R00 m3 Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	22,00		166,53 7,5695	166,53 7,5695	166,53 7,5695	0,00 0,0000
12	171 20-1201.R00 m3 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	15,10		2 227,20 147,4965	2 227,20 147,4965	2 227,20 147,4965	0,00 0,0000
13	174 10-1101.R00 m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	61,30		6 122,64 99,8800	6 122,64 99,8800	6 122,64 99,8800	0,00 0,0000
14	175 10-1101.R00 m3 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	190,00		5 806,40 30,5600	5 806,40 30,5600	5 806,40 30,5600	0,00 0,0000
15	180 40-2111.R00 m2 Založení trávníku parkového výsevem v rovině	14,90		114,43 7,6800	114,43 7,6800	114,43 7,6800	0,00 0,0000
16	181 30-1102.R00 m2 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	37,80		290,30 7,6800	290,30 7,6800	290,30 7,6800	0,00 0,0000
17	199 00-0002.R00 m3 Poplatek za skládku horniny 1- 4	240,00		35 399,16 147,4965	35 399,16 147,4965	35 399,16 147,4965	0,00 0,0000
18	005 72-410. kg Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	95,00		3,65 0,0384	3,65 0,0384	3,65 0,0384	0,00 0,0000
19	583 31-2004. T Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj	130,00		27 979,38 215,2260	27 979,38 215,2260	27 979,38 215,2260	0,00 0,0000

Zjišťovací protokol č.: 1		List č.: 18
Stavba: PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 03	Vodovod	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 001	Vodovod	Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
20	583 31-5004. Kamenivo těžené frakce 8/16 B Jihomor. kraj	T	130,00	1 690,72 13,0055	1 690,72 13,0055	1 690,72 13,0055	0,00 0,0000
1 Zemní práce				146 713,48	146 713,48	146 713,48	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání							
21	212 75-3112.R00 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 65, bez lože	m	11,30	909,65 80,5000	909,65 80,5000	909,65 80,5000	0,00 0,0000
22	275 31-3611.R00 Beton základových patek prostý C 16/20	m3	2 790,00	138,10 0,0495	138,10 0,0495	138,10 0,0495	0,00 0,0000
23	286 11-231. Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 65 mm FF-Drän	m	18,00	1 449,00 80,5000	1 449,00 80,5000	1 449,00 80,5000	0,00 0,0000
2 Základy a zvláštní zakládání				2 496,76	2 496,76	2 496,76	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce							
24	338 17-1112.R00 Osazení sloupků ocelových do 2 m, zabet.B 30	kus	189,50	189,50 1,0000	189,50 1,0000	189,50 1,0000	0,00 0,0000
25	3-R-1 Nátěr sloupku	kus	100,00	100,00 1,0000	100,00 1,0000	100,00 1,0000	0,00 0,0000
26	553 46-444. Sloupky z ocelových trubek 255 cm	kus	520,00	520,00 1,0000	520,00 1,0000	520,00 1,0000	0,00 0,0000
3 Svislé a kompletní konstrukce				809,50	809,50	809,50	0,00
4 Vodorovné konstrukce							
27	451 57-2111.R00 Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	739,00	3 266,38 4,4200	3 266,38 4,4200	3 266,38 4,4200	0,00 0,0000
28	452 31-3131.R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	2 535,00	2 575,56 1,0160	2 575,56 1,0160	2 575,56 1,0160	0,00 0,0000
29	85- R--11. D+M- Klič hydrantový	kus	996,00	996,00 1,0000	996,00 1,0000	996,00 1,0000	0,00 0,0000
4 Vodorovné konstrukce				6 837,94	6 837,94	6 837,94	0,00
5 Komunikace							
30	564 75-1111.R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	110,00	6 248,00 56,8000	6 248,00 56,8000	6 248,00 56,8000	0,00 0,0000
31	567 11-4112.U00 Podkl beton tř PBII tl 100mm	m2	295,00	2 492,75 8,4500	2 492,75 8,4500	2 492,75 8,4500	0,00 0,0000
32	573 21-1111.R00 Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	16,00	135,20 8,4500	135,20 8,4500	135,20 8,4500	0,00 0,0000
33	577 14-4111.U00 Asf bet obrus ACO11 I tl 50mm-3m	m2	297,00	2 509,65 8,4500	2 509,65 8,4500	2 509,65 8,4500	0,00 0,0000
5 Komunikace				11 385,60	11 385,60	11 385,60	0,00
8 Trubní vedení							
34	850 24-5121.R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	2 480,00	2 480,00 1,0000	2 480,00 1,0000	2 480,00 1,0000	0,00 0,0000
35	857 24-2121.R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	283,50	1 984,50 7,0000	1 984,50 7,0000	1 984,50 7,0000	0,00 0,0000

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:19
Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 03 Vodovod	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 001 Vodovod	Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
36	857 24-4121.R00 kus Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00
			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
37	857 26-2121.R00 kus Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00
			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
38	857 26-2121.R00 kus Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	375,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
			2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	0,0000
39	871 24-1121.R00 m Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	43,40	3 493,70	3 493,70	3 493,70	3 493,70	0,00
			80,5000	80,5000	80,5000	80,5000	0,0000
40	871 31-3121.R00 m Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	19,80	356,40	356,40	356,40	356,40	0,00
			18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	0,0000
41	871 35-3121.R00 m Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	24,10	154,24	154,24	154,24	154,24	0,00
			6,4000	6,4000	6,4000	6,4000	0,0000
42	891 24-1111.R00 kus Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	542,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00
			3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	0,0000
43	891 24-7111.R00 kus Montáž hydrantů podzemních DN 80	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00
			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
44	892 23-3111.R00 m Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	46,20	3 719,10	3 719,10	3 719,10	3 719,10	0,00
			80,5000	80,5000	80,5000	80,5000	0,0000
45	892 24-1111.R00 m Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	13,60	1 094,80	1 094,80	1 094,80	1 094,80	0,00
			80,5000	80,5000	80,5000	80,5000	0,0000
46	8-R-3 soubo Laboratorní rozbor vody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
47	8-R-4 kus Zabezpečení konců potrubí chrániček zátka pvc - D+M	486,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00
			8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	0,0000
48	286 11-121. kus Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 200x4,9x5000 mm	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00
			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
49	286 11-144..A kus Trubka PVC kanalizační hladká d 110x3,0x5000 mm	663,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00
			4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	0,0000
50	286 11-157..A kus Trubka PVC kanalizační hladká d 200x4,5x2000 mm	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00
			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
51	286 13-000..A1 m Trubka tlaková PE100-D90-SDR11 návin	129,00	10 592,19	10 592,19	10 592,19	10 592,19	0,00
			82,1100	82,1100	82,1100	82,1100	0,0000
8 Trubní vedení				40 220,93	40 220,93	40 220,93	0,00
85 Potrubí z trub litinových							
52	85- R--1. kus E - kus DN 100 LT	1 169,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00
			2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	0,0000
53	85- R--10. kus Hydrant podzemní SUPRA Rd = 1,25m	8 128,00	8 128,00	8 128,00	8 128,00	8 128,00	0,00
			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
54	85- R--12. kus D+M - klíč šoupátkový	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00
			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000

Zjišťovací protokol č.: 1		List č.:20
Stavba: PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 03	Vodovod	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 001	Vodovod	Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
55	85- R--13. X - kus DN 80 LT	kus	366,00	366,00 1,0000	366,00 1,0000	366,00 1,0000	0,00 0,0000
56	85- R--14. D+M- těsnění, šrouby montážní sada	soubo	4 500,00	4 500,00 1,0000	4 500,00 1,0000	4 500,00 1,0000	0,00 0,0000
57	85- R--2. T - kus Dn 100/80 LT	kus	2 049,00	2 049,00 1,0000	2 049,00 1,0000	2 049,00 1,0000	0,00 0,0000
58	85- R--3. Šoupě DN 80, LT, + ZS 1,6 - 1,8m	kus	3 619,00	10 857,00 3,0000	10 857,00 3,0000	10 857,00 3,0000	0,00 0,0000
59	85- R--4. Přírubová spojka LT/PE systém 2000, Dn 80/d90	kus	3 820,00	7 640,00 2,0000	7 640,00 2,0000	7 640,00 2,0000	0,00 0,0000
60	85- R--5. Elektrokoleno +GF+ d90/90°	kus	668,00	668,00 1,0000	668,00 1,0000	668,00 1,0000	0,00 0,0000
61	85- R--6. T - kus DN 80/80	kus	1 890,00	1 890,00 1,0000	1 890,00 1,0000	1 890,00 1,0000	0,00 0,0000
62	85- R--7. TP LT DN 80/300mm	kus	1 262,00	1 262,00 1,0000	1 262,00 1,0000	1 262,00 1,0000	0,00 0,0000
63	85- R--8. TP LT DN 80/500mm	kus	1 641,00	1 641,00 1,0000	1 641,00 1,0000	1 641,00 1,0000	0,00 0,0000
64	85- R--9. Patkové koleno LT DN 80	kus	1 140,00	1 140,00 1,0000	1 140,00 1,0000	1 140,00 1,0000	0,00 0,0000
85 Potrubí z trub litinových				43 168,00	43 168,00	43 168,00	0,00
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení							
65	899 40-1112.R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	416,50	1 249,50 3,0000	1 249,50 3,0000	1 249,50 3,0000	0,00 0,0000
66	899 40-1113.R00 Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	824,00	824,00 1,0000	824,00 1,0000	824,00 1,0000	0,00 0,0000
67	899 71-3111.R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	221,50	443,00 2,0000	443,00 2,0000	443,00 2,0000	0,00 0,0000
68	89-R-1 Výstražná folie - voda	m	14,00	1 239,70 88,5500	1 239,70 88,5500	1 239,70 88,5500	0,00 0,0000
69	89-R-2 CU vodič signalizační	m	26,00	2 302,30 88,5500	2 302,30 88,5500	2 302,30 88,5500	0,00 0,0000
70	422 91-352. Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	439,00	1 317,00 3,0000	1 317,00 3,0000	1 317,00 3,0000	0,00 0,0000
71	422 91-452. Poklop litinový 522 - hydrantový	kus	997,00	997,00 1,0000	997,00 1,0000	997,00 1,0000	0,00 0,0000
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				8 372,50	8 372,50	8 372,50	0,00
99 Staveništní přesun hmot							
72	998 27-6101.R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	30,00	7 807,76 260,2586	7 807,76 260,2586	7 807,76 260,2586	0,00 0,0000
99 Staveništní přesun hmot				7 807,76	7 807,76	7 807,76	0,00

Zjišťovací protokol č.:	1	List č.:21
Stavba:	PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
Objekt:	SO 03	Vodovod
Rozpočet:	001	Vodovod
		Datum tisku: 29.11.2013
		Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
		Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:22
Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 05 Veřejné osvětlení	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 001 Veřejné osvětlení	Základní rozpočet

Soupis provedených prací

Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013

Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy

Objekt: SO 05 Veřejné osvětlení

Rozpočet: 001 Veřejné osvětlení

JKSO:

Cena celkem bez DPH:

75 000,00 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
Celkem objekt: Kč	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00
Oborová přirážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00
Celkem VRN	0,00 Kč

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:23
Stavba: PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
Objekt: SO 05	Veřejné osvětlení
Rozpočet: 001	Veřejné osvětlení
	Datum tisku: 29.11.2013
	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
	Základní rozpočet

Položkový soupis prací

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
M 21 Elektromontáže							
1	M21-R-1 soubo		75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	D+M veřejného osvětlení			1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
M 21 Elektromontáže				75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:24
Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 90 Méněpráce	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 001 Méněpráce - SO 001 Bourací a přípravné práce	Základní rozpočet

Soupis provedených prací

Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013

Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
Objekt: SO 90 Méněpráce
Rozpočet: 001 Méněpráce - SO 001 Bourací a přípravné práce

JKSO:

Cena celkem bez DPH: -1 822,84 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	-1 378,26	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	- 444,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	Kč	-1 822,84	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00
Oborová přirážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
3,20	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00
Celkem VRN	0,00 Kč

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:25
Stavba: PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
Objekt: SO 90	Méněpráce
Rozpočet: 001	Méněpráce - SO 001 Bourací a přípravné práce
	Datum tisku: 29.11.2013
	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
	Základní rozpočet

Položkový soupis prací

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
96 Bourání konstrukcí							
1	962 03-2314.R00 Bourání pilířů cihelných	m3	1 178,00	-1 378,26 -1,1700	-1 378,26 -1,1700	-1 378,26 -1,1700	0,00 0,0000
96 Bourání konstrukcí				-1 378,26	-1 378,26	-1 378,26	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							
2	979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	200,00	- 421,20 -2,1060	- 421,20 -2,1060	- 421,20 -2,1060	0,00 0,0000
3	979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,10	-2,32 -23,1660	-2,32 -23,1660	-2,32 -23,1660	0,00 0,0000
4	979990000RT8 Poplatek za skládku suti cena včetně uložení	t	10,00	-21,06 -2,1060	-21,06 -2,1060	-21,06 -2,1060	0,00 0,0000
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				- 444,58	- 444,58	- 444,58	0,00

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:26
Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 90 Měněpráce	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 002 Měněpráce - SO 01-1 Pozemní komunikace	Základní rozpočet

Soupis provedených prací

Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013

Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
Objekt: SO 90 Měněpráce
Rozpočet: 002 Měněpráce - SO 01-1 Pozemní komunikace
JKSO:

Cena celkem bez DPH: -1 643,68 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-1 643,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt: Kč	-1 643,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00
Oborová přirážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00
Celkem VRN	0,00 Kč

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:27
Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 90 Měněpráce	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 002 Měněpráce - SO 01-1 Pozemní komunikace	Základní rozpočet

Položkový soupis prací

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1 Zemní práce							
1	180 40-2112.R00	m2	22,10	-1 596,73	-1 596,73	-1 596,73	0,00
	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2			-72,2500	-72,2500	-72,2500	0,0000
2	005 72-410.	kg	130,00	-46,96	-46,96	-46,96	0,00
	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI			-0,3612	-0,3612	-0,3612	0,0000
1 Zemní práce				-1 643,68	-1 643,68	-1 643,68	0,00

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:28
Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 90 Měněpráce	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 003 Měněpráce - SO 03 Vodovod	Základní rozpočet

Soupis provedených prací

Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013

Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
Objekt: SO 90 Měněpráce
Rozpočet: 003 Měněpráce - SO 03 Vodovod

JKSO:

Cena celkem bez DPH: - 118,08 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	- 118,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt: Kč	- 118,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00
Oborová přirážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00
Celkem VRN	0,00 Kč

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:29
Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 90 Méněpráce	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 003 Méněpráce - SO 03 Vodovod	Základní rozpočet

Položkový soupis prací

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1 Zemní práce							
1	180 40-2111.R00	m2	14,90	- 114,43	- 114,43	- 114,43	0,00
	Založení trávníku parkového výsevem v rovině			-7,6800	-7,6800	-7,6800	0,0000
2	005 72-410.	kg	95,00	-3,65	-3,65	-3,65	0,00
	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI			-0,0384	-0,0384	-0,0384	0,0000
1 Zemní práce				- 118,08	- 118,08	- 118,08	0,00

Zjišťovací protokol č.:	1	List č.:30
Stavba:	PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
Objekt:	SO 91	Vícepráce
Rozpočet:	001	Vícepráce pro O2
		Datum tisku: 29.11.2013
		Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
		Základní rozpočet

Soupis provedených prací

Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013

Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
Objekt: SO 91 Vícepráce
Rozpočet: 001 Vícepráce pro O2

JKSO:

Cena celkem bez DPH:

4 487,21 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 768,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	188,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	Kč	4 487,21	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0,00
Oborová přirážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00
Celkem VRN	0,00 Kč

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:31
Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 91 Vícepráce	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 001 Vícepráce pro O2	Základní rozpočet

Položkový soupis prací

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1 Zemní práce							
1	132 20-1101.R00 m3 300,00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3			990,00 3,3000	990,00 3,3000	990,00 3,3000	0,00 0,0000
2	132 20-1109.R00 m3 20,00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3			66,00 3,3000	66,00 3,3000	66,00 3,3000	0,00 0,0000
3	162 70-1101.R00 m3 130,00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m			429,00 3,3000	429,00 3,3000	429,00 3,3000	0,00 0,0000
4	171 20-1201.R00 m3 15,10 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m			49,83 3,3000	49,83 3,3000	49,83 3,3000	0,00 0,0000
5	175 10-1101.R00 m3 190,00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny			627,00 3,3000	627,00 3,3000	627,00 3,3000	0,00 0,0000
6	199 00-0002.R00 m3 240,00 Poplatek za skládku horniny 1- 4			792,00 3,3000	792,00 3,3000	792,00 3,3000	0,00 0,0000
7	583 31-2004. T 130,00 Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jižomor. kraj			815,10 6,2700	815,10 6,2700	815,10 6,2700	0,00 0,0000
1 Zemní práce				3 768,93	3 768,93	3 768,93	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce							
8	388 99-3111.R00 m 106,00 Trubky tělesa kabelovodu z PVC 110/2,2 mm, výkop			530,00 5,0000	530,00 5,0000	530,00 5,0000	0,00 0,0000
3 Svislé a kompletní konstrukce				530,00	530,00	530,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot							
9	998 27-6101.R00 t 30,00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop			188,28 6,2759	188,28 6,2759	188,28 6,2759	0,00 0,0000
99 Staveništní přesun hmot				188,28	188,28	188,28	0,00

Zjišťovací protokol č.:	1	List č.:32
Stavba:	PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
Objekt:	SO 91	Vícepráce
Rozpočet:	002	Vícepráce pro NN
		Datum tisku: 29.11.2013
		Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
		Základní rozpočet

Soupis provedených prací

Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013

Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
Objekt: SO 91 Vícepráce
Rozpočet: 002 Vícepráce pro NN

JKSO:

Cena celkem bez DPH: 10 034,76 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svíslé a kompletní konstrukce	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	376,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	Kč 10 034,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00
Oborová přirážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00
Celkem VRN	0,00 Kč

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:33
Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 91 Vícepráce	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 002 Vícepráce pro NN	Základní rozpočet

Položkový soupis prací

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1 Zemní práce							
1	132 20-1101.R00 m3 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	300,00		1 980,00 6,6000	1 980,00 6,6000	1 980,00 6,6000	0,00 0,0000
2	132 20-1109.R00 m3 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	20,00		132,00 6,6000	132,00 6,6000	132,00 6,6000	0,00 0,0000
3	162 70-1101.R00 m3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	130,00		858,00 6,6000	858,00 6,6000	858,00 6,6000	0,00 0,0000
4	171 20-1201.R00 m3 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	15,10		99,66 6,6000	99,66 6,6000	99,66 6,6000	0,00 0,0000
5	175 10-1101.R00 m3 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	190,00		1 254,00 6,6000	1 254,00 6,6000	1 254,00 6,6000	0,00 0,0000
6	199 00-0002.R00 m3 Poplatek za skládku horniny 1- 4	240,00		1 584,00 6,6000	1 584,00 6,6000	1 584,00 6,6000	0,00 0,0000
7	583 31-2004. T Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj	130,00		1 630,20 12,5400	1 630,20 12,5400	1 630,20 12,5400	0,00 0,0000
1 Zemní práce				7 537,86	7 537,86	7 537,86	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce							
8	388 99-3111.R00 m Trubky tělesa kabelovodu z PVC 110/2,2 mm, výkop	106,00		2 120,00 20,0000	2 120,00 20,0000	2 120,00 20,0000	0,00 0,0000
3 Svislé a kompletní konstrukce				2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot							
9	998 27-6101.R00 t Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	30,00		376,90 12,5634	376,90 12,5634	376,90 12,5634	0,00 0,0000
99 Staveništní přesun hmot				376,90	376,90	376,90	0,00

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:34
Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 91 Vícepráce	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 003 Vícepráce pro plyn	Základní rozpočet

Soupis provedených prací

Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013

Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
Objekt: SO 91 Vícepráce
Rozpočet: 003 Vícepráce pro plyn

JKSO:

Cena celkem bez DPH:

26 545,19 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	22 237,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	3 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	697,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt: Kč	26 545,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00
Oborová přirážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00
Celkem VRN	0,00 Kč

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:35
Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 91 Vícepráce	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 003 Vícepráce pro plyn	Základní rozpočet

Položkový soupis prací

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1 Zemní práce							
1	132 20-1101.R00 m3 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	300,00		3 660,00 12,2000	3 660,00 12,2000	3 660,00 12,2000	0,00 0,0000
2	132 20-1109.R00 m3 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	20,00		244,00 12,2000	244,00 12,2000	244,00 12,2000	0,00 0,0000
3	141 70-0106.R00 m Protlak neřízený z trub PVC D 200 mm v hor.1 - 4	1 384,00		8 304,00 6,0000	8 304,00 6,0000	8 304,00 6,0000	0,00 0,0000
4	162 70-1101.R00 m3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	130,00		1 586,00 12,2000	1 586,00 12,2000	1 586,00 12,2000	0,00 0,0000
5	171 20-1201.R00 m3 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	15,10		184,22 12,2000	184,22 12,2000	184,22 12,2000	0,00 0,0000
6	175 10-1101.R00 m3 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	190,00		2 318,00 12,2000	2 318,00 12,2000	2 318,00 12,2000	0,00 0,0000
7	199 00-0002.R00 m3 Poplatek za skládku horniny 1- 4	240,00		2 928,00 12,2000	2 928,00 12,2000	2 928,00 12,2000	0,00 0,0000
8	583 31-2004. T Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jiho-mor. kraj	130,00		3 013,40 23,1800	3 013,40 23,1800	3 013,40 23,1800	0,00 0,0000
1 Zemní práce				22 237,62	22 237,62	22 237,62	0,00
8 Trubní vedení							
9	871 23-1121.R00 m Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 75 mm	34,60		692,00 20,0000	692,00 20,0000	692,00 20,0000	0,00 0,0000
10	286 13-404. m Trubka tlaková PipeLife PE100 75 x 4,5 mm PN10 tyč	97,14		1 942,80 20,0000	1 942,80 20,0000	1 942,80 20,0000	0,00 0,0000
11	871 31-3121.RT2 m Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	150,00		975,00 6,5000	975,00 6,5000	975,00 6,5000	0,00 0,0000
8 Trubní vedení				3 609,80	3 609,80	3 609,80	0,00
99 Staveništní přesun hmot							
12	998 27-6101.R00 t Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	30,00		697,77 23,2590	697,77 23,2590	697,77 23,2590	0,00 0,0000
99 Staveništní přesun hmot				697,77	697,77	697,77	0,00

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:36
Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 91 Vícepráce	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 004 Vícepráce - SO 03 Vodovod, navíc hydrant	Základní rozpočet

Soupis provedených prací

Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013

Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
Objekt: SO 91 Vícepráce
Rozpočet: 004 Vícepráce - SO 03 Vodovod, navíc hydrant

JKSO:

Cena celkem bez DPH:

38 649,17 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svísle a kompletní konstrukce	809,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	659,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	1 165,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	33 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	112,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	Kč 38 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00
Oborová přirážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00
Celkem VRN	0,00 Kč

Zjišťovací protokol č.:	1	List č.:37
Stavba:	PE060	Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy
Objekt:	SO 91	Vícepráce
Rozpočet:	004	Vícepráce - SO 03 Vodovod, navíc hydrant
		Datum tisku: 29.11.2013
		Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
		Základní rozpočet

Položkový soupis prací

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	338 17-1112.R00 kus Osazení sloupků ocelových do 2 m, zabet.B 30	189,50	189,50	189,50	189,50	189,50	0,00
			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
2	3-R-1 kus Nátěr sloupku	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
3	553 46-444. kus Sloupky z ocelových trubek 255 cm	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
3 Svislé a kompletní konstrukce			809,50	809,50	809,50	809,50	0,00
4 Vodorovné konstrukce							
4	452 31-3131.R00 m3 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	2 535,00	659,10	659,10	659,10	659,10	0,00
			0,2600	0,2600	0,2600	0,2600	0,0000
4 Vodorovné konstrukce			659,10	659,10	659,10	659,10	0,00
5 Komunikace							
5	567 21-1210.R00 m2 Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 10 cm	280,00	375,20	375,20	375,20	375,20	0,00
			1,3400	1,3400	1,3400	1,3400	0,0000
6	596 24-5041.R00 m2 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm	370,50	496,47	496,47	496,47	496,47	0,00
			1,3400	1,3400	1,3400	1,3400	0,0000
7	592 45-1187. m2 Dlažba HOLLAND II 10x10x8 cm přírodní	215,00	293,86	293,86	293,86	293,86	0,00
			1,3668	1,3668	1,3668	1,3668	0,0000
5 Komunikace			1 165,53	1 165,53	1 165,53	1 165,53	0,00
8 Trubní vedení							
8	857 24-2121.R00 kus Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	283,50	1 984,50	1 984,50	1 984,50	1 984,50	0,00
			7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	0,0000
9	85- R--4. kus Přírubová spojka LT/PE systém 2000, Dn 80/d90	3 820,00	7 640,00	7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00
			2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	0,0000
10	85- R--7. kus TP LT DN 80/300mm	1 262,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00
			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
11	85- R--8. kus TP LT DN 80/500mm	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00
			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
12	85- R--9. kus Patkové koleno LT DN 80	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00
			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
13	857 24-4121.R00 kus Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00
			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
14	85- R--6. kus T - kus DN 80/80	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00
			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
15	891 24-1111.R00 kus Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00
			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
16	85- R--3. kus Šoupě DN 80, LT, + ZS 1,6 - 1,8m	3 619,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	0,00
			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.:38
Stavba: PE060 Valtice - veřejná infr. pro 3 RD U Rotundy	Datum tisku: 29.11.2013
Objekt: SO 91 Vícepráce	Za období: 21.10.2013 - 20.11.2013
Rozpočet: 004 Vícepráce - SO 03 Vodovod, navíc hydrant	Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
17	891 24-7111.R00 kus Montáž hydrantů podzemních DN 80	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00
				1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
18	85- R--10. kus Hydrant podzemní SUPRA Rd = 1,25m	8 128,00	8 128,00	8 128,00	8 128,00	8 128,00	0,00
				1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
19	85- R--14. soubo D+M- těsnění, šrouby montážní sada	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
				1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
8	Trubní vedení		33 004,50	33 004,50	33 004,50	33 004,50	0,00
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení						
20	899 40-1112.R00 kus Osazení poklopů litinových šoupátkových	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	0,00
				1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
21	422 91-352. kus Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	439,00	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00
				1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
22	899 40-1113.R00 kus Osazení poklopů litinových hydrantových	824,00	824,00	824,00	824,00	824,00	0,00
				1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
23	422 91-452. kus Poklop litinový 522 - hydrantový	997,00	997,00	997,00	997,00	997,00	0,00
				1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
24	899 71-3111.R00 kus Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	221,50	221,50	221,50	221,50	221,50	0,00
				1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení		2 898,00	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot						
25	998 27-6101.R00 t Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	30,00	112,54	112,54	112,54	112,54	0,00
				3,7512	3,7512	3,7512	0,0000
99	Staveništní přesun hmot		112,54	112,54	112,54	112,54	0,00