



Abras projektový ateliér s.r.o.
Dvorská 28, 678 01 Blansko – tel. 516 417531-2, fax 516 417 531
IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz <http://www.abras.cz>

Veranda, Obůrka

Dokumentace bouracích prací

D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Asanovaný objekt není podsklepený a má jedno nadzemní podlaží.
 Z konstrukčního hlediska byl objekt proveden z pórobetonových a keramických tvarovek.
 Stropní konstrukce jsou dřevěné, trámové s dřevěným podbitím.
 Výplně okenních otvorů je tvořeno pouze bedněním z dřevěných prken. Výplň dveřního otvoru je dřevěné křídlo na ocelové zárubni.

Objekt sloužil nejspíše jako bufet, v současné době není využíván.

Po demontáži zařizovací předmětů, dveří a nenosných příček bude bourání prováděno shora dolů.

Před započítím bouracích prací se musí vymezit ohrožený prostor podle technologie prováděcích prací, zajistit vstupy do bouraného objektu i ochranu veřejného zájmu ohroženého těmito pracemi.

Bourání bude probíhat postupným rozebíráním – pomocí mechanizace a ručně. Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací.

Bourací práce budou spočívat v kompletní asanaci objektu.

Bourací práce budou probíhat v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“.

Při bourání je nutno zajistit ochranu stávajících inženýrských sítí v blízkosti stavby.

Pověřené fyzické osoby provádějící bourací práce mohou být ohroženy např. padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi. Bourací práce musí provádět jediné tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v technologickém postupu.

Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části. Tento požadavek platí i v případě nutného přerušování bourání z důvodu náhlého zhoršení povětrnostních podmínek.

Před bouráním příček pod vodorovnými konstrukcemi je nutno ověřit, zda nemají nosnou funkci. Únosnost vodorovných konstrukcí, na které se bude strhávat materiál, se v případě potřeby zvyšuje podpěrami.

Stropní části se musí před uvázáním na zvedací zařízení uvolnit od ostatních konstrukcí.

Bourání střešní konstrukce nebo krovu strháváním pomocí lan a tažných strojů smí být prováděny tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících konstrukcí a částí stavby.

Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění.

Detailní technologický postup bouracích prací vypracuje konkrétní zhotovitel.

Při realizaci bude třeba likvidovat běžné odpady (stavební materiál), které budou odvezeny realizační firmou k recyklaci, k dalšímu využití, případně na schválenou skládku.

Demoliční práce budou prováděny až po odpojení přípojek vodovodu, kanalizace a vedení nn.