



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.	Datum předložení	10. 11. 2015
Ev.č.	ZL-030-S-Z-SO 3.008	Datum schválení

13. 11. 2015

Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Změnový list předkládá:	zhotovitel	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS **)	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	3. Město Zábřeh / SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH / Stoka 08.1-16	

Specifikace změny:

Při realizaci stoky 08.1-16 byla zjištěna kolize s vodovodním řadem DN 65. Stávající vodovodní řad TLT DN 65 je ve směrové kolizi s navrženou trasou nové stoky. Dále bylo zjištěno, že stávající vodovodní přípojky jsou provedeny v oceli. Dle Zadávací dokumentace stavby, svazku 3.2 – Technické a uživatelské standardy, bude provedena výměna těchto nevyhovujících přípojek, a to od nového napojení na překládaný vodovodní řad až po vodoměr.

Tato přeložka je vyvolána upřesněním vytyčením a doplněním stávajících stavů při výkopových pracích.

Z tohoto důvodu je nutné přeložit vodovodní řad v délce 25,0 m a přepojit 3 vodovodní přípojky. Vodovodní řad bude proveden v TLT DN 80, vodovodní přípojky budou v celé délce od napojení na překládaný řad až po vodoměr provedeny v PE d32x2,0 mm.

Předmětem změnového listu je:

- Vynucená přeložka vodovodu na ulici U horního rybníka 008/5a v délce 25,0 m

Finanční dopad změny:	Navýšení
Změna ceny po schválení:	375 877,50 Kč

Stanovisko správce stavby:

Správcí stoky souhlasí s předloženým návrhem a doplněním výkresů. Stanovisko o schválení návrhu přeložky a přeložení stoky.

Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3

Vyjádření objednatele:

Přílohy č.:	1) Iničiační dopis + situace 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta 4) Fotodokumentace 5) Stavební deník 6) SVAZEK 3.2 - Technické a uživatelské standardy 7) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
-------------	--



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fondy soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Průvoda,
Vzhled a úbrod


Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nehodí se doporučit xx) SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu Datum: 10. 11. 2015	AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: CZ46984971 Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění xx) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
IMOS Brno, a.s. Olšavská 174, 627 00 Brno záměstí Brno - VHS a DS Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji xx) Vodohospodářská zařízení⁸ Šumperk, a.s. Jilcová 2769/6 787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel.: 583 317 111 fax: 583 214 845 Jiří Vykydal - manažer projektu 13. 11. 2015

Poznámka:

x) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

xx) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Tým Správce stavby

Horní Pomoraví II - sever

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Martin Spáčil	spacilm@imosbrno.eu / 739 391 653	4.8.2015

Iniciační dopis ID-030-S-Z-SO 3.008 - Vynucená přeložka vodovodu na ulici U horního Rybníka
008/5a

Aktuální stav:

Při realizaci stoky 08.1-16 byla zjištěna kolize s vodovodním řadem DN 65. Stávající vodovodní řad TLT DN 65 je ve směrové kolizi s navrženou trasou nové stoky. Dále bylo zjištěno, že stávající vodovodní přípojky jsou provedeny v oceli. Dle Zadávací dokumentace stavby, svazku 3.2 – Technické a uživatelské standardy bude provedena výměna těchto nevyhovujících přípojek, a to od nového napojení na překládaný vodovodní řad až po vodoměr.

Tato přeložka je vyvolána upřesněním vytyčením a doplněním stávajících stavů při výkopových pracích.

Návrh řešení:

Z tohoto důvodu je nutné přeložit vodovodní řad v délce 25,0 m a přepojit 3 vodovodní přípojky. Vodovodní řad bude proveden v TLT DN 80, vodovodní přípojky budou v celé délce od napojení na překládaný řad až po vodoměr provedeny v PE d32x2,0mm.

Žádáme tým správce stavby o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Martin Spáčil

VYVOLANÁ PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘÁDU V ULICI U HORNÍHO RYBNÍKA 008/5A

"08.1-16-0"

UKONČENÍ STÁVAJÍCÍHO
VODOVODNÍHO ŘÁDU - HYDRANT-
VZDUŠNÍK

DN 800 - ZB - 2,7 m

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ
ŘÁD TLT DN 65

VYVOLANÁ PŘELOŽKA
VODOVODU V DÉLCE 25 M

"08.1-16"
DN 250 - KT - 10,7 m
DN 300 - KT - 237,8 m
DN 400 - KT - 79,4 m

UKONČENÍ PŘELOŽENÉHO
VODOVODNÍHO ŘÁDU - HYDRANT-
VZDUŠNÍK

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
VÝMĚNA MATERIÁLU, PE
D32, DÉLKA 41,5m

OD ŘEŠEN PROTLAKEM
31 ULOŽENO V OCELOVÉ
ČECE 530 X 10 MM, DL. 4,0 M

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
VÝMĚNA MATERIÁLU, PE
D32, DÉLKA 17,5m

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
VÝMĚNA MATERIÁLU, PE
D32, DÉLKA 16,5m

11/1310

13/1309

14/1343

12/1304

16/1306

PŘE
PŘE

UV 08-07
SLOUP VO
ŽAR. ZINK.
UV 08-08
UV 08-09
UV 08-10
UV 08-11
UV 08-12
UV 08-13
UV 08-14
UV 08-15
UV 08-16
UV 08-17
UV 08-18
UV 08-19
UV 08-20
UV 08-21
UV 08-22
UV 08-23
UV 08-24
UV 08-25
UV 08-26
UV 08-27
UV 08-28
UV 08-29
UV 08-30
UV 08-31
UV 08-32
UV 08-33
UV 08-34
UV 08-35
UV 08-36
UV 08-37
UV 08-38
UV 08-39
UV 08-40
UV 08-41
UV 08-42
UV 08-43
UV 08-44
UV 08-45
UV 08-46
UV 08-47
UV 08-48
UV 08-49
UV 08-50
UV 08-51
UV 08-52
UV 08-53
UV 08-54
UV 08-55
UV 08-56
UV 08-57
UV 08-58
UV 08-59
UV 08-60
UV 08-61
UV 08-62
UV 08-63
UV 08-64
UV 08-65
UV 08-66
UV 08-67
UV 08-68
UV 08-69
UV 08-70
UV 08-71
UV 08-72
UV 08-73
UV 08-74
UV 08-75
UV 08-76
UV 08-77
UV 08-78
UV 08-79
UV 08-80
UV 08-81
UV 08-82
UV 08-83
UV 08-84
UV 08-85
UV 08-86
UV 08-87
UV 08-88
UV 08-89
UV 08-90
UV 08-91
UV 08-92
UV 08-93
UV 08-94
UV 08-95
UV 08-96
UV 08-97
UV 08-98
UV 08-99
UV 08-100

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-030-S-Z-SO 3.008

3. Město Zábřeh / SO 3.008

Vynucená přeložka vodovodu na ulici U horního Rybníka 008/5a

Pol.	Popis položky	Rozpočet dle SoD				Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-030-S-Z-SO 3.008	
		m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč		
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH												
STOKA 08.1-S - PŘELIŇ. SÍTÍ - VYNUCENÁ PŘELOŽKA VODOVODU												
Zemní práce												
4306	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	0,00	1 585,20	0,00	25,00	1 585,20	39 630,00	25,00	39 630,00	0,00	
4067	Zemní práce pro připojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	0,00	1 585,20	0,00	75,50	1 585,20	119 682,60	75,50	119 682,60	0,00	
Zemní práce celkem :					0,00		159 312,60			159 312,60	0,00	
Přípravné a přidružené práce												
4308	Odsíranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,00	43,80	0,00	30,00	43,80	1 314,00	30,00	1 314,00	0,00	
4309	Odsíranění podkladu pl. 200 m2,kam.droené tl.20 cm	m2	0,00	48,50	0,00	30,00	48,50	1 455,00	30,00	1 455,00	0,00	
4310	Odsíranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	0,00	47,40	0,00	30,00	47,40	1 422,00	30,00	1 422,00	0,00	
4311	Frézování korytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	0,00	84,10	0,00	30,00	84,10	2 523,00	30,00	2 523,00	0,00	
4312	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,00	169,20	0,00	17,19	169,20	2 908,55	17,19	2 908,55	0,00	
4313	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00	76,10	0,00	17,19	76,10	1 308,16	17,19	1 308,16	0,00	
Přípravné a přidružené práce celkem :					0,00		10 930,71			10 930,71	0,00	
Komunikace												
4314	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutěný šlířk tl.35 cm + asfaltový recykát (prosilka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	0,00	483,40	0,00	30,00	483,40	14 502,00	30,00	14 502,00	0,00	
Komunikace celkem :					0,00		14 502,00			14 502,00	0,00	
Trubní vedení												

3.007/ 270	Přeložka vodovodu z LTH DN 80 vč.řarověk, tlak zkoušky a desinfekce	m	0,00	2 601,00	0,00	25,00	2 601,00	65 025,00	25,00	65 025,00	65 025,00	0,00
4078	Připojení vodovodních přípojek z trub PE Ø32x2,0mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	0,00	219,20	0,00	75,50	219,20	16 549,60	75,50	16 549,60	16 549,60	0,00
309	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus	0,00	40 350,20	0,00	1,00	40 350,20	40 350,20	1,00	40 350,20	40 350,20	0,00
4080	Navrtávací pas DN150 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	0,00	7 692,60	0,00	3,00	7 692,60	23 077,80	3,00	23 077,80	23 077,80	0,00
	Trubní vedení celkem :		0,00					145 002,60		145 002,60	145 002,60	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání											
3.007/ 271	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00	79,40	0,00	50,00	79,40	3 970,00	50,00	3 970,00	3 970,00	0,00
3.007/ 272	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	0	4 733,80	0,00	1,00	4 733,80	4 733,80	1,00	4 733,80	4 733,80	0,00
			0,00					8 703,80		8 703,80	8 703,80	0,00
	STOKA 08.1-16 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ											
	Přípravné a přidružené práce											
3848	Rozebírání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m ²	0,00	75,40	0,00	9,00	75,40	678,60	9,00	678,60	678,60	0,00
4287	Odstranění podkladu pl. 200 m ² ,kam.štěně tl.20 cm	m ²	0,00	43,80	0,00	9,00	43,80	394,20	9,00	394,20	394,20	0,00
3850	Odstranění podkladu pl. 200 m ² ,kam.drcené tl.10 cm	m ²	0,00	24,80	0,00	9,00	24,80	223,20	9,00	223,20	223,20	0,00
4291	Vytřídění siličních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	0,00	42,60	0,00	6,00	42,60	255,60	6,00	255,60	255,60	0,00
4292	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,00	169,20	0,00	5,13	169,20	868,00	5,13	868,00	868,00	0,00
4293	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,00	76,10	0,00	5,13	76,10	390,39	5,13	390,39	390,39	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :		0,00					2 809,99		2 809,99	2 809,99	0,00
	Komunikace											
4294	Podklad ze šlérkopisku po zhuštění tloušťky 15 cm	m ²	0,00	130,20	0,00	30,00	130,20	3 906,00	30,00	3 906,00	3 906,00	0,00
4295	Šlérk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m ²	0,00	311,10	0,00	30,00	311,10	9 333,00	30,00	9 333,00	9 333,00	0,00
4297	Podklad kamen. obal. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.5 cm	m ²	0,00	270,50	0,00	30,00	270,50	8 115,00	30,00	8 115,00	8 115,00	0,00
4298	Postřik živичný infiltr.+ posyp. z asfaltu 2 kg/m ²	m ²	0,00	23,70	0,00	30,00	23,70	711,00	30,00	711,00	711,00	0,00
4299	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	0,00	13,80	0,00	30,00	13,80	414,00	30,00	414,00	414,00	0,00
4300	Beton asfaltový ABJ modifik. tl.1 do 3 m, tl. 5 cm	m ²	0,00	282,40	0,00	30,00	282,40	8 472,00	30,00	8 472,00	8 472,00	0,00
3868	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m ²	0,00	215,70	0,00	9,00	215,70	1 941,30	9,00	1 941,30	1 941,30	0,00
	Komunikace celkem :		0,00					32 892,30		32 892,30	32 892,30	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání											
4302	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12.5	m	0,00	235,80	0,00	6,00	235,80	1 414,80	6,00	1 414,80	1 414,80	0,00
4304	Očištění výbour. obrubníků všech loží a výplní	m	0,00	21,30	0,00	6,00	21,30	127,80	6,00	127,80	127,80	0,00

Příloha č.2 k ZL-030-S-Z-SO 3.008

3874	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	0,00	20,10	0,00	9,00	20,10	180,90	9,00	180,90	180,90	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				0,00			1 723,50		1 723,50	1 723,50	0,00
	ZL-030-S-Z-SO 3.008 CELKEM :				0,00			375 877,50		375 877,50	375 877,50	0,00



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 631/15/K
Datum: 5. 8. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jolík

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Iniciační dopis č.: ID-030-S-Z-SO 3.008 Vynucená přeložka vodovodu na ulici U horního rybníka 008/5a

Vyjádření projektanta

Při realizaci stoky 08.1-16 byla zjištěna kolize s vodovodním řadem DN 65. Stávající vodovodní řad TLT DN 65 je ve směrové kolizi s navrženou trasou nové stoky. Dále bylo zjištěno, že stávající vodovodní přípojky jsou provedeny v oceli. Dle Zadávací dokumentace stavby, svazku 3.2 – Technické a uživatelské standardy, bude provedena výměna těchto nevyhovujících přípojek, a to od nového napojení na překládaný vodovodní řad až po vodoměr.

Tato přeložka je vyvolána upřesněním vytyčením a doplněním stávajících stavů při výkopových pracích.

Z tohoto důvodu je nutné přeložit vodovodní řad v délce 25,0 m a přepojit 3 vodovodní přípojky. Vodovodní řad bude proveden v TLT DN 80, vodovodní přípojky budou v celé délce od napojení na překládaný řad až po vodoměr provedeny v PE d32x2,0 mm.

Projektanta s navrženou změnou souhlasí. V době zpracování zadávací i realizační dokumentace nebyly k dispozici údaje o skutečné poloze stávajícího vodovodního řadu DN 65. Teprve po provedení výkopových prací byla zjištěna výše uvedená kolize. Bez přeložky vodovodního řadu DN 65 není možné dokončení stoky 08.1-16.

Za projektanta:

Datum:

Ing. Vlastislav Kolečkář
AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
627 00 Brno, ČR
DIČ: CZ46964371
Podpis:

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
KB Brno-venkov č. ú.: 24301641/0100
Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 631-1/15/K
Datum: 5. 8. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Joki

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ZL-030-S-Z-SO 3.008 Vynucená přeložka vodovodu na ulici U horního rybníka 008/5a

Vyjádření generálního projektanta

Při realizaci stoky 08.1-16 byla zjištěna kolize s vodovodním řadem DN 65. Stávající vodovodní řad TLT DN 65 je ve směrové kolizi s navrženou trasou nové stoky. Dále bylo zjištěno, že stávající vodovodní přípojky jsou provedeny v oceli. Dle Zadávací dokumentace stavby, svazku 3.2 – Technické a uživatelské standarty, bude provedena výměna těchto nevyhovujících přípojek, a to od nového napojení na překládaný vodovodní řad až po vodoměr.

Tato přeložka je vyvolána upřesněním vytyčením a doplněním stávajících stavů při výkopových pracích.

Z tohoto důvodu je nutné přeložit vodovodní řad v délce 25,0 m a přepojit 3 vodovodní přípojky. Vodovodní řad bude proveden v TLT DN 80, vodovodní přípojky budou v celé délce od napojení na překládaný řad až po vodoměr provedeny v PE d32x2,0 mm.


Z pozice generálního projektanta s navrženou změnou souhlasíme. V době zpracování zadávací i realizační dokumentace nebyly k dispozici údaje o skutečné poloze stávajícího vodovodního řadu DN 65. Teprve po provedení výkopových prací byla zjištěna výše uvedená kolize. Bez přeložky vodovodního řadu DN 65 není možné dokončení stoky 08.1-16.

Za generálního projektanta:

Datum:

Ing. Jan Polášek

Podpis:




AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 602 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
KB Brno-venkov č. ú.: 24301641/0100
Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

VYNUCENÁ PŘELOŽKA 008/5.A
ULICE U HORNÍHO RYBNÍKA

KONCOVÝ HYDRANT
VZDUŠNÍK



Datum	Denní záznamy stavby
ZÁPIS:	
	Tatoho dne bylo zjištěno, že při realizaci
	stoky Ø 8.1-16 bude do vodovodní řady v
	kolizi stávající nově budované stoky.
	K této vodovodní řadě kótována dn 65
	bude připojen v délce cca 25 m a zároveň
	se provedou vodovodní přípojky d 32 z
	ocelky do PR.
	

ukončený litinovým poklopem tř. D400 v pojezdových plochách a poklapy tř. B125 v plochách ostatních. Poklapy budou uzamykatelné pomocí šroubů.

Napojení potrubí na dno šachty bude provedeno do integrovaných šachtových spojek ve dně šachty. Šachtové spojky budou odpovídat použitému potrubí. Napojení potrubí na dno šachty musí být vodotěsné.

Požadavky na výstavbu vodovodu

Při výstavbě vodovodních řadů bude zhotovitel postupovat podle platných ČSN, EN a v souladu s platnou legislativou.

Součástí kompletní dodávky a montáže potrubí přeložky bude jak odstranění stávajícího nefunkčního potrubí, tak také tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a následný bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří.

Potrubí, tvarovky, armatury a další součásti vodovodní sítě budou v materiálovém provedení odolném proti korozi. Všechny armatury z tvárné litiny budou opatřené těžkou protikorozní ochranou podle GSK.

Ke všem výrobkům a materiálům přicházejícím do přímého styku s pitnou vodou musí Zhotovitel doložit platné certifikáty o jejich vhodnosti pro styk s pitnou vodou podle platných legislativních předpisů (Vyhláška č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění). Certifikáty budou vydané akreditovaným zkušebním ústavem a budou mít platnost až do ukončení projektu.

Přeložky a rekonstrukce stávajících rozvodných vodovodních sítí

Trasa stávajícího vodovodu bude před započatím výkopových prací vytyčená jeho provozovatelem (zajistí zhotovitel) a nasondována zhotovitelem tak, aby nedošlo k porušení potrubí.

Po dobu výstavby přeložky vodovodu musí být zajištěná dodávka pitné vody pro stávající odběratele pitné vody, a to jedním z těchto způsobů:

- Stávajícím vodovodem
- Novým provizorním vodovodem, přepojeným na stávající vodovod a přípojky
- Jiným náhradním zásobováním (cisterny nebo výtokové stojany v blízkosti úseku s přerušenou dodávkou pitné vody) – dočasně (max. 1 den), a to ve výjimečných případech, kdy nebude možné zásobovat odběratele stávajícím ani novým provizorním vodovodem.

Všechny odstávky vodovodu dohodne v dostatečném předstihu zhotovitel s provozovatelem. Bez písemného souhlasu provozovatele neprovede zhotovitel žádnou odstávku vodovodu.

Součástí jak rekonstrukce vodovodu, tak přeložky vodovodního řadu a rozvodných vodovodních sítí, bude vytvoření nového vodovodního řadu a jeho připojení na stávající potrubí. U vodovodních přípojek z ocelových trub bude přípojka rekonstruována celá, a to od nového napojení na překládaný vodovodní řad až po vodoměr. Přípojky z trub plastových (PE) bude potrubí přípojky pouze přepojeno.

Stávající vodovodní přípojky k jednotlivým odběratelům budou připojené na nové vodovodní potrubí prostřednictvím nových navrtávacích pasů. Stávající přípojky budou zkrácené resp. prodloužené podle polohy nového potrubí vzhledem ke stávajícímu.

V rámci připojení přípojky je uvažováno s vybudováním :

- Navrtávací pas + přípojkový uzávěr + zemní teleskopická souprava + uliční ventilový poklop + podkladní deska pod ventilový poklop
- Propojovací potrubí PE100+ SDR 11 PN 16, DN dle DN stávající přípojky, délka dle potřeby
- Spojka (natavovací přesuvka) nového a starého potrubí PE přípojky min. PN 10
- Výkop rýhy včetně bourání zpevněných povrchů nebo skřívky ornice v orné půdě, v obdělávaných a v zatravněných plochách
- Demontáž potrubí rušené stávající vodovodní přípojky včetně ovládací tyče přípojkového uzávěru a poklopu
- Uvedení povrchů do původního stavu – oprava zpevněných povrchů včetně konstrukčních vrstev nebo urovnání a rozprostření ornice a osetí



Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

☎ 583 317 111
Fax: 583 214 845
e-mail: spvs@spvs.cz
<http://www.spvs.cz/>
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú. 2603-841/0100

AQUA Procon s.r.o.
Ing. Kolečkář
Palackého tř. 12,
612 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne

12.11.

Naše značka

50000/2015

e-mail

heitmar@spvs.cz

Vyřizuje/
Heitmar Petr

Šumperk
10.11.2015

Věc: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“

Týká se: „Horní Pomoraví II sever, Město Zábřeh „

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk jako provozovatel obdržela od zhotovitele stavby fa: IMOS BRNO, a.s. žádost o vyjádření k předloženému stanovisku (Iniciační dopis ID-030-S-Z-SO 3.008 – Vynucená přeložka vodovodu na ul. U horního rybníka 008/5a).

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk k předloženému návrhu konstatuje následující:

- S navrženým řešením souhlasíme.

S pozdravem

Šumperská provozní
vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01
IČ 47674911, DIČ CZ47674911

Ing. Pavel Paloncý
technický ředitel