


NÁVRH PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
ÚPLNÁ UZAVÍRKA ČÁSTI UL. VE SKALE



POZNÁMKA:
BAREVNĚ JE ZAKRESLENO A ČERVENĚ POPSÁNO NAVRHOVANÉ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, ŠEDĚ JE ZAKRESLENO A ČERNĚ POPSÁNO STÁVAJÍCÍ. PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DLE TOHOTO VÝKRESU BUDE OSAZENO BĚHEM PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ PŘI REKONSTRUKCI KANALIZACE - II. ETAPY V UL. VE SKALE. JEDNÁ SE O ÚPLNOU UZAVÍRKU ČÁSTI MK ŘEŠENOU DOPRAVNÍM ZNAČENÍM. POHYB CHODCŮ ZŮSTANE ZACHOVÁN. V MÍSTĚ UZAVÍRKY SE NACHÁZÍ 1 POHOSTINSTVÍ A 1 HOTEL. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU MAJITELÉ TĚCHTO NEMOVITOSTÍ SEZNÁMENI S HARMONOGRAMEM PRACÍ A PŘEDPOKLÁDANOU DOBOU UZAVÍRKY. BĚHEM STAVBY MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN PŘÍJEZD PRO VOZIDLA IZS.

UPOZORNĚNÍ:
- ZAKRESLENÍ SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ.
- POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ NELZE VYTYČOVAT ODMĚŘOVÁNÍM VZDÁLENOSTÍ NA VÝKRESE.
- PŘESNÉ OZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ NA POVRCHU TERÉNU ZAJISTÍ INVESTOR PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVBY.
- VÝKOPY V BLÍZKOSTI VEDENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY RUČNĚ
- PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ PROJEKTOVANÉHO VODOVODU S OSTATNÍMI VEDENÍMI MUSÍ BÝT DODRŽENY MIN. VZDÁLENOSTI PODLE ČSN 73 6005



VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.		SOUDRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK			
VYPRACOVAL:	ODP. PROJEKTANT:	HIP:	SOUBOR:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	 2012046
ING. VALOUCH	ING. BOUCHAL				
INVESTOR:	SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s. ZA ULŠÁVKOU 290, 686 36 UHERSKÉ HRADIŠTĚ			DATUM:	10/2012
ZAKÁZKA :	UHERSKÉ HRADIŠTĚ, ul. Ve Skale - Oprava kanalizace, Stoka AX-2-1			FORMÁT:	3 A4
F - DOKUMENTACE OBJEKTŮ F.2 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - STOKA AX-2a-1 SITUACE PDZ - II.ETAPA				STUPEŇ:	MĚŘÍTKO:
				DPS	1 : 500
				Č.PŘÍLOHY:	Č.KOPIE:
				F.2.3	