

HIP:		VP:		WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz			
Projektant:		Kontroloval:				Zodp. projektant:	
Ing. Karel Drobil		Josef Šedivý				Ing. Lubomír Hlom	
Stavebník: Město Nová Bystřice				Č. zakázky:	614	Paré č.:	
Obec: Nová Bystřice				Datum:	01/2014		
Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka, Ovčárna				Formát:	A4		
				Měřítko:			
				Stupeň:	PDPS		
Příloha: Plán kontrolních prohlídek				Číslo arch.: 05/11	Číslo přílohy: H		

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby:	„Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka, Ovčárna“
Místo stavby :	k.ú. Nová Bystřice, k.ú. Hradiště, k.ú. Skalka
Kraj:	Jihočeský
Stavebník:	Město Nová Bystřice Mírové nám. 58, 378 33 Nová Bystřice
IČO :	00247138
Objednatel projektu	Město Nová Bystřice Mírové nám. 58, 378 33 Nová Bystřice
IČO :	00247138
Generální projektant:	WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Certifikace:	ČSN EN ISO 9001 na projektovou a inženýrskou činnost
IČO :	63906601
Charakter stavby:	stavební úpravy vozovky a chodníků
Zahájení stavby:	předpoklad - 2014
Zhotovitel stavby:	bude určen ve výběrovém řízení
Lhůta výstavby:	nestanovuje se, bude upřesněna ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavebních prací

2. Orientační plán kontrolních prohlídek:

Realizace stavby bude kontrolována a projednávána s příslušnými zástupci dotčených orgánů státní správy v následujících úsecích stavebních prací.

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek bude zpracován po dohodě mezi investorem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby. Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, kterou předloží dodavatel stavby zástupci investora a stavebnímu doзору.

Kontrolní prohlídky budou provedeny tak, aby byla zajištěna kontrola právě dokončených jednotlivých prací.

Plán kontrolních prohlídek

1. Vytýčení staveniště a stavby.
2. Kontrola dopravně inženýrského opatření.
3. Po sejmutí ornice, konstrukčních vrstev vozovek a chodníků posoudit podloží geologem, upřesnit rozsah úprav.
4. Po odkrytí podzemních vedení za účasti správců upřesnit rozsah jejich úprav.
5. Přejímka úprav podzemních vedení příslušnými správci.
6. Přejímka nových podzemních vedení.
7. Přejímka nových odvodňovacích potrubí, přípojek.
8. Přejímka obsypů a zásypů upravovaných podzemních vedení
9. Přejímka obsypů a zásypů nových podzemních vedení.
10. Přejímka obsypů a zásypů odvodňovacího potrubí.
11. Po provedení výměny zeminy v podloží přejímka pláně.
12. Přejímka ochranných a podkladních vrstev vozovek.
13. Přejímka osazených silničních, chodníkových a parkových obrub.
14. Přejímka ložné vrstvy vozovek.
15. Přejímka živičných a dlážděných krytů vozovek.
16. Přejímka trvalého dopravního značení.
17. Přejímka terénních úprav a vegetačních úprav.

Při výstavbě po úsecích budou kontrolní prohlídky pro každý stavební objekt prováděny samostatně.