


- ODSTRANĚNÍ ALUKRYTOVÉ KRYTINY VŽDY SOUČASNĚ PO OBOU STRANÁCH SEDLOVÉ STŘECHY, ABY NEDOCHÁZELO K JEDNOSTRANNÉMU ODLEHČENÍ KONSTRUKCE KROVU
- DEMONTÁŽ, ODSTRANĚNÍ, LIKVIDACE OPLECHOVÁNÍ
- ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍCH LATÍ
- ODSTRANĚNÍ STROPNÍ KCE NAD 2.NP (DŘEVĚNÝ ZÁKLOP, TEPELNÁ IZOLACE, LIGNOPOROVÉ DESKY S OMÍTKOU)
- RUČNÍ ROZEBRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KONSTRUKCE KROVU
- ODBOURÁNÍ ZDIVA SVISLÝCH KONSTRUKCÍ 2.NP VČETNĚ VÝPLNÍ OTVORŮ (POSTUPNĚ OD SHORA DOLŮ) V ROZSAHU VYZNAČENÉM V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI
- ŠETŘNÉ VYBOURÁNÍ PODLAH 2.NP (BET. MAZANINA, EPS DESKY, BET. MAZANINA, SEPACE BOURÁVÝ POTĚR), POSTUPNĚ PO MALÝCH ÚSEČÍCH AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI STROPU (HURDISKOVÉ DESKY), PŘI BOURÁNÍ NESMÍ VZNIKAT RÁZY!!!
- STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STROPU 1.NP, PODSTOKOVÁNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE (PLOŠNÁ HMOTNOST 590kg/m2)
- VYBOURÁNÍ PODLAH 1.NP VČ. HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY A PODKLADNÍHO BETONU
- BETONÁŽ ZÁKLADŮ NOVÝCH NOSNÝCH STĚN, VYZDĚNÍ NOVÝCH NOSNÝCH STĚN, ULOŽENÍ HEB NOSNÍKŮ, VYNESENÍ STROPŮ NAD 1.NP
- ZRŮŠENÍ PROVIZORNÍHO PODSTOKOVÁNÍ, NÁSLEDNĚ BOURÁNÍ PŮVODNÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ V 1.NP
- VYBOURÁNÍ ZBYLÝCH ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ V KOLIZI S NOVMÝ VIZ. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE OBJEKT VYKLIZEN, VEŠKERÉ ROZVODNÉ SÍTĚ (ELEKTRICKÉ, VODNÍ, TEPELNÉ) INSTALOVANÉ V OBJEKTU ODPOJENY A ODSTRANĚNY
- PRO ODĚR EL. PROUDU PRO POTŘEBY BOURACÍCH PRACÍ SE MUSÍ ZŘÍDIT SAMOSTATNÉ VEDENÍ/NAPOJOVACÍ BODY
- PRO SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI BOURACÍCH PRACÍ SE ZABEZPEČÍ ZDROJ VODY
- KONSTRUKCE STŘECHY SE BUDE BOURAT RUČNĚ S POUŽITÍM PROSTŘEDKŮ MALÉ MECHANIZACE (PILY)
- BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDE ROZFAZOVÁNO, POSTUPOVÁNO BUDE VERTIKÁLNÍM SMĚREM SHORA DOLŮ POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM V SOULADU S PRACOVNÍM POSTUPEM, KTERÝ ZPRACUJE GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY
- ROZEBÍRÁNÍ PŘÍČEK POD VODOROVNÝMI KONSTRUKCEMI JE NUTNÉ OVĚŘIT JEJICH MOŽNOU NOSNOU FUNKCI
- ROZEBÍRÁNÍ STROPŮ SE BUDE PROVÁDĚT SHORA
- PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU ORGANIZOVÁNY A DOZOROVÁNY OPRAVNĚNOU OSOBOU STAVBYVEDOUČÍHO DLE ZÁKONA 360/1992Sb
- V KAŽDEM OKAMŽÍKU PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE ZAJIŠTĚNA STABILITA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
- BOURACÍ PRÁCE PROVÁDĚNÉ NA HRANICÍCH POZEMKU BUDOU PROVÁDĚNY BEZ POUŽITÍ TÍŽKÉ TECHNIKY, TAK ABY NEDOCHÁZELO K PŘÍPADNÝM OTŘESŮM SOUSEDNÍCH BUDOV
- VYBOURÁNÍ MATERIÁL BUDE NEPRODLENĚ VYVÁŽEN Z PROSTOR BUDOVY, DRUHOTNÉ TŘÍDĚN DLE POŽADAVKŮ ZÁKONA O ODPADECH A KATALOGU ODPADŮ A NÁSLEDNĚ LIKVIDOVÁN V SOULADU S POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÉ LEGISLATIVY
- ZEJMÉNA ZÁKONEM 185/2001 Sb. (ODVÁŽEN NA SKLÁDKU NEBO RECYKLOVÁN)
- VODOROVNÉ KONSTRUKCE NESMÍ BÝT ZATĚŽOVÁNY VYBOURÁNÝM MATERIÁLEM
- VZHLED K TOMU, ŽE KE STÁVÁJÍCÍMU OBJEKTU NEEKZISTUJÍ ŽÁDNÉ RELEVANTNÍ PROJEKČNÍ PODKLADY, VEŠKERÉ UVĚDĚNÉ SKLADBY KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z ODBORNÉHO ODHADU PROJEKTANTA A PROVEDENÉHO STAVEBNÍ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU
- STÁVÁJÍCÍ PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ BUDE KOMPLETNĚ VYBOURÁNO VČ. STÁVÁJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY A PODKLADNÍHO BETONU
- PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÉKOLIV ANOMALIE V PRŮBĚHU BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PRÁCE OKAMŽITĚ ZASTAVĚNY, NA MÍSTO BUDE PŘÍZVÁN GENERÁLNÍ PROJEKTANT, STATIK
- PO PROVEDENÝCH BOURACÍCH PRACÍ BUDE ODPOVĚDNOU OSOBOU GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA ZOHLEDNĚN STÁVÁJÍCÍ STAV ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
- VÝKOPOVÉ PRÁCE SMÍ BÝT PROVÁDĚNY POUZE PO ÚROVNEŤ ZÁKLADOVÉ SPÁRY
- PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE VYTÝČENA POLOHA JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ
- VEŠKERÉ ZMĚNY, ODCHYLKY OD PROJEKČNÍHO NÁVRHU BUDOU PROVEDENY A ODSOUHLAŠENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY
- V RÁMCI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU DODRŽOVÁNY VEŠKERÉ ZÁSADY BOZP V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY č. 591/2006 Sb
- BOURÁNÍ PODLAH NAD HURDISKOVÝMI STROPY BUDE PROBIHAT S OHLEDEM NA PŘÍTMONOST KERAMICKÝCH DESEK, ZEJMÉNA NESMÍ VZNIKAT RÁZY, NEBUDOU POUŽITA PNEUMATICKÁ KLADIVA

$$\pm 0,000 = 325,000 \text{ m n.m.}$$


HLAVNÍ PROJEKTANT:



**ENERGY
BENEFIT**
CENTRE

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:
Ing. Jan Kovář
Zodpovědný projektant:
Ing. Miroslava Kneprová

PROJEKT:

Rekonstrukce objektu č.p. 368 ve Stříbrné Skalici na bytový dům

STAVEBNÍK:

Obec Stříbrná Skalice
Sázavská 353, 281 67 Stříbrná Skalice

ČÁST, PROFESE:

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Číslo:

190160

VÝKRES:

VÝKRES KROVU – BOURACÍ PRÁCE

Číslo:

12

Stupeň:

DPS

Číslo:

12

Formát:

3 x A4

Měřítko:

1:50