

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV

Název stavby : **“Rekonstrukce komunikace v ulici Na Vyhlídce a Filipova, Příbyslav“**

Druh stavby : Rekonstrukce

Místo stavby : Příbyslav

Katastrální území : Příbyslav

Kraj : Vysočina

Okres : Havlíčkův Brod

Investor :

Město Příbyslav

Bechyňovo náměstí 1
582 22 Příbyslav

Zpracovatel PD : DMC Havlíčkův Brod, s.r.o.
Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ : 25284525
DIČ : CZ25284525

1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Před zahájením stavebních prací bude nutno vytýčit všechny podzemní vedení. V případě prošlé doby platnosti vyjádření správců vedení bude nutno požádat o jejich obnovení.

2. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Zařízení staveniště se předpokládá na poz. parcele č. 295/48 a 295/50 v kú Příbyslav, na kterou si dodavatel příp. zajistí přípojku elektrické energie a vody. Napojení na vodu a el. energii lze zajistit v bezprostřední blízkosti stavby po dohodě s ČEZ, a.s. a s Vodovody a kanalizacemi H.Brod, a.s. Havlíčkův Brod.

Případné další potřebné plochy pro zařízení staveniště je nutno projednat s městským úřadem. Stravování lze zajistit přímo ve městě Příbyslav .

Projektant předpokládá, že potřebný beton bude zhotovitel stavby dovážet ze své certifikované výroby, nebo si ho zajistí v nejbližší vhodné výrobně.

Stavební výkopy bude nutno řádně označit a zajistit.

Při provádění zemních prací nutno zajistit příjezd vozidel Policie ČR, vozidel lékařské záchranné služby a hasičského záchranného sboru. Dále je nutno zajistit přístupy vlastníkům nemovitostí.

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat Vyhl. č. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a tech. zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu a zdraví osob.

3. ZEMNÍ PRÁCE

a) Ornice

Sejmutí ornice – pouze v místech zelených pásů dojde k sejmutí svrchní vrstvy – použito zpět na stavbě .

b) Násypový materiál

Komunikace budou prováděny v zářezu ,

c) Skládky materiálu

- frézovaný živičný kryt bude příp. po dohodě s investorem použit na zpevnění vytypovaných cest
- vhodný výkopek pro násypy a krajnice bude uložen na deponii,
- přebytečný výkopek bude uložen na skládce v Příbyslavi případně na skládku dodavatele stavby.

Zejména nestmelené podkladní vrstvy stávající konstrukce vozovky je vhodné využít na zpevnění polních a lesních cest, event. do podkladů málo zatížených místních komunikací. Vhodný materiál lze využít i pro podkladní vrstvy chodníků. Musí být v souladu s příslušnou legislativou (zákon o odpadech apod.).

Uložení přebytečného nesoudržného výkopku je možno projednat s MěÚ Příbyslav.

Očištěné kamenné kostky, které nebudou použity zpět na stavbě budou uskladněny po dohodě s Městem Příbyslav .

4. ORIENTAČNÍ POSTUP VÝSTAVBY

- zařízení staveniště, značení objížděk,

V INTRAVILÁNU MĚSTA

- odstranění obrub
- odstranění krytu vozovky – kam. kostky
- odfrézování živičných vrstev přilehlých částí komunikací,
- odkopány komunikace a chodníků,
- napojení nových uličních vpustí
- příp. uložení chrániček pro podzemní vedení,
- podsýpané a podkladní vrstvy konstrukce vozovek,
- montáž chodníkových obrub,
- montáž uličních vpustí,
- živičné vrstvy na komunikacích,
- kryt chodníků z betonové zámkové dlažby.

SPOLEČNÉ

- ohumusování, údržba terénu,
- prohlídka a opravy objížděk,

- dokončovací práce – osetí travním semenem apod.,
- odstranění zařízení staveniště,
- přejímka a kolaudace stavby.

Dodavatel zpracuje časový a finanční plán prací dle technologických postupů a dle jím užívané mechanizace a strojního vybavení.

Celá stavba bude prováděna za vyloučeného příp. omezeného silničního provozu .

Potřebné výluky silnič.provozu :

Stavba bude prováděna při celkové uzavírci za využití objízdných tras . Termíny budou stanoveny v harmonogramu stavby od dodavatele stavby .

Potřebné výluky železničního provozu :

Potřeby tohoto typu nevznikají.

5. STAVENIŠTĚ

Rozsah staveniště je dán v další části – výkres E.2 a tabulka souřadnic bodů obvodu staveniště (viz příloha zprávy POV).

V Havlíčkově Brodě : prosinec 2010, aktualizace 2/2015
 Vypracoval : ing. Pavel Bláha

PŘÍLOHA : Tabulka souřadnic bodů obvodu staveniště

Číslo	x	y	Výška	Poznámka
1	-656731,623	-1111786,935	0,000	
2	-656732,174	-1111782,525	0,000	
3	-656731,500	-1111780,961	0,000	
4	-656722,922	-1111767,783	0,000	
5	-656718,834	-1111761,815	0,000	
6	-656718,760	-1111759,103	0,000	
7	-656707,182	-1111717,551	0,000	
8	-656709,256	-1111713,468	0,000	
9	-656816,102	-1111685,475	0,000	
10	-656818,578	-1111694,432	0,000	
11	-656793,654	-1111691,363	0,000	
12	-656827,838	-1111691,940	0,000	
13	-656825,863	-1111684,424	0,000	
14	-656816,031	-1111646,278	0,000	
15	-656810,489	-1111624,886	0,000	
16	-656802,256	-1111593,228	0,000	
17	-656794,985	-1111565,446	0,000	
18	-656790,557	-1111548,319	0,000	
19	-656792,125	-1111546,523	0,000	
20	-656793,294	-1111546,765	0,000	
21	-656794,095	-1111542,722	0,000	
22	-656777,277	-1111539,289	0,000	
23	-656776,128	-1111543,187	0,000	
24	-656778,654	-1111544,261	0,000	
25	-656779,467	-1111545,266	0,000	
26	-656780,653	-1111549,525	0,000	
27	-656785,421	-1111568,316	0,000	
28	-656792,095	-1111593,939	0,000	
29	-656799,067	-1111620,765	0,000	
30	-656807,623	-1111653,061	0,000	
31	-656812,745	-1111673,175	0,000	
32	-656812,077	-1111674,147	0,000	
33	-656767,583	-1111681,770	0,000	
34	-656768,764	-1111687,818	0,000	
35	-656707,785	-1111704,007	0,000	
36	-656704,047	-1111704,240	0,000	
37	-656702,340	-1111703,546	0,000	
38	-656701,262	-1111701,851	0,000	
39	-656689,222	-1111661,172	0,000	
40	-656682,537	-1111638,680	0,000	
41	-656677,458	-1111621,665	0,000	
42	-656673,665	-1111608,931	0,000	
43	-656667,772	-1111590,138	0,000	
44	-656661,856	-1111570,757	0,000	
45	-656656,697	-1111553,850	0,000	
46	-656651,603	-1111537,083	0,000	
47	-656646,825	-1111521,654	0,000	

48	-656646,636	-1111519,568	0,000
49	-656647,904	-1111517,728	0,000
50	-656649,974	-1111517,126	0,000
51	-656651,062	-1111512,904	0,000
52	-656630,838	-1111508,194	0,000
53	-656629,709	-1111511,944	0,000
54	-656632,598	-1111512,977	0,000
55	-656634,226	-1111514,452	0,000
56	-656635,021	-1111516,501	0,000
57	-656640,790	-1111535,590	0,000
58	-656645,661	-1111551,403	0,000
59	-656653,157	-1111575,865	0,000
60	-656658,981	-1111594,684	0,000
61	-656662,901	-1111607,303	0,000
62	-656665,225	-1111606,465	0,000
63	-656667,533	-1111614,312	0,000
64	-656669,934	-1111622,547	0,000
65	-656672,688	-1111631,902	0,000
66	-656676,963	-1111646,476	0,000
67	-656681,540	-1111661,637	0,000
68	-656686,607	-1111678,953	0,000
69	-656688,047	-1111684,033	0,000
70	-656692,818	-1111699,815	0,000
71	-656700,475	-1111726,925	0,000
72	-656702,949	-1111735,956	0,000
73	-656708,425	-1111756,374	0,000
74	-656710,560	-1111757,260	0,000
75	-656727,259	-1111783,374	0,000
76	-656727,637	-1111785,736	0,000

Číslo	x	y	Výška	Poznámka
4606	-655578,672	-1111468,999	484,423	GPS
4607	-655669,835	-1111608,960	476,175	GPS
4615	-656635,301	-1111500,516	471,671	GPSNIV
4616	-656665,998	-1111606,184	469,051	GPS
4617	-656698,993	-1111709,735	462,194	GPS
4618	-656713,618	-1111754,336	458,210	GPS
4619	-656819,210	-1111677,717	470,102	GPS
4620	-656779,617	-1111542,041	477,306	GPSNIV
5005	-656132,100	-1111503,430	531,680	