

REVIZE ČÍSLO	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

Č. PARÉ 	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 netprosyst NETPROSYS, s.r.o. Cejl 62 CZ 602 00 Brno tel.: +420-545244984-6 fax: +420-545240971 www.netprosyst.cz	
	Ing. Přemysl Stein	Ing. Ondřej Ondrka	Ing. Přemysl Stein		
					
INVESTOR	Technické sítě Brno, akciová společnost				
OBJEDNATEL	Technické sítě Brno, akciová společnost				
AKCE	Datové centrum a poskytování servisních služeb Technické sítě Brno, Barvířská 5, Brno VZDUCHOTECHNIKA			DATUM	08/2009
OBJEKT				FORMÁT A4	-
ČÁST				MĚŘÍTKO	-
NÁZEV VÝKRESU				STUPEŇ	SP
				Č. PROJEKTU	2009/0092/P01
SPECIFIKACE				Č. VÝKRESU	VT-02

VÝKAZ VÝMĚR - VZDUCHOTECHNIKA

Pos. č.	Popis posice	Parametry posice	M.J.	Výměra
	ZARÍZENÍ Č.1			
1.01	Přívodní sestava REMAK:			
	Ventilátor RP 60-30/28-4D	Vp=1700m3/h-pcelk=440Pa	ks	1
	El. ohřevač EOS 60-30/15	Q = 15 kW	ks	1
	Filtrační kazeta KFD 60-3, F7		ks	1
	Manžeta DV 60-30		ks	2
1.02	Odvodní sestava Elektrodesign:	Vo= 1700m3/h-pcelk=250Pa		
	Ventilátor RP 50-30/25-4E		ks	1
	Manžeta DV 50-30		ks	2
	Měření a regulace REMAK		kpl	1
	Montáž a prokabelování MaR		kpl	1
1.03	Buňkový tlumič BTD 250x600x1000.22		ks	4
1.04	Regulátor konstantního průtoku TROX EN--0/400x200		ks	2
1.05	Regulační klapka IMOS RKT 450x200-S VKV Pardubice		ks	4
1.06	Protidešťová žaluzie IMOS-500x400 PZ-FE VKV Pardubice		ks	2
1.07	Dýza pevná TROX DUK-F/200 s otvory pro upevnění		ks	3
1.08	Výústka jednořadá PROCLIMA VP1-R1 825x125 TPJ 68-12-76		ks	3
1.09				
až	Neobsazeno			
1.20				
1.21	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk.I s R-přírubami			
	do obvodu 1500 - 35 % tvarovek		bm	50
	do obvodu 1890 - 70 % tvarovek		bm	12
	do obvodu 2630 - 100 % tvarovek		bm	2
1.22	Hluková izolace v Al folii ORSIL 60 čtyřstranná		m2	35
1.23	Tepelná izolace v Al folii ORSIL 40 čtyřstranná		m2	10
1.24	závěsový materiál		kpl	1
1.25	měření hluku		kpl	1
1.26	uvedení do provozu		kpl	1
1.27	seřízení a měření množství		kpl	1
1.28	pomocné ocelové konstrukce		kpl	1