

ZMĚNOVÝ LIST

1

Název a číslo stavby: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice – etapa 1, 4 a 5

Název objektu: SO 302.1.1.1 - Jednotná kanalizace I.etapa - hlavní sběrače
SO 301.1.1 - Vodovod I.etapa - hlavní řady
SO 301.1.2 - Vodovodní přípojky I.etapa
SO 302.1.3.1 - Dešťová kanalizace I.etapa - hlavní sběrače

Č. smlouvy objednatele: -

Č. smlouvy zhotovitele: 6082007LLH.02

Objednatel (stavebník): **Město Netolice**
Mírové náměstí 208, 374 11 Netolice

TDS: **Jiří Daňha**
Vrbice 72, 384 73

Projektant (autorský dozor): **ING. FRANTIŠEK STRÁSKÝ – ATELIER SIS**
U Malše 20, 370 01 České Budějovice

Dodavatel: **EUROVIA CZ a.s.**
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zdůvodnění a popis změn:

302.1.1.1_SK	V rámci kontrolního dne stavby č.3 bylo dohodnuto, že stávající jednotná kanalizace v ulici Gregorova bude po přepojení přípojek do nové kanalizační stoky zalita cementopilkovou suspenzí. Zalití se provede v místech stávajících přípojek a revizních šachet. Vybourána bude pouze část stávající kanalizace vedoucí ve nebo v těsné blízkosti výkopu pro navrženou jednotnou kanalizaci. Tímto řešením bude snížen rozsah výkopových prací a sníží se tak riziko případného dosednutí zásypu rýh, které by mělo za následek poruchy krytu vozovky.
301.1.1_PH	V rámci předvýrobní přípravy bylo zjištěno, že v soupise prací nejsou obsaženy podkladní desky pod hydrantové poklapy. Tento změnový list řeší doplnění materiálu do soupisu prací.
301.1.2_ZS	V rámci předvýrobní přípravy bylo zjištěno, že v soupise prací nejsou obsaženy zemní soupravy pro šoupátka domovních přípojek. Tento změnový list řeší doplnění materiálu do soupisu prací.
302.1.3.1_ŠD	V rámci předvýrobní přípravy bylo zjištěno, že v soupise prací není obsaženo šachtové dno pro revizní šachtu Šd10. Tento změnový list řeší doplnění materiálu do soupisu prací.

Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):

302.1.1.1 SK	Stávající kanalizace	-17 260,21
301.1.1 PH	Podzemní hydranty	2 605,00
301.1.2 ZS	Zemní soupravy	101 430,00
302.1.3.1 ŠD	Šachtové dno Šd10	12 393,68

Celkem ZL č.1 bez DPH:

99 168,47 Kč

Objednatel (stavebník): **Město Netolice**

datum **2.6.2026** podpis **Dragoun**

TDS: **Jiří Daňha**

datum **2.6.2026** podpis **Daňha**

Projektant (autorský dozor): **ING. FRANTIŠEK STRÁSKÝ – ATELIER SIS**

datum

ATELIER SIS
SILNIČNÍCH
INŽENÝRSKÝCH
STAVB
370 01 České Budějovice, U Malše
Tel.: 386 357 027 IČ: 603 42

Dodavatel: **EUROVIA CZ a.s.**

datum

1.6.2026

EUROVIA
EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Pláně 72, 370 01 České Budějovice
IČ: 46274924 | DIČ: CZ699007998

Přílohy:

- soupisy méněprací a víceprací

vyhotovení číslo

1

Ing.
Pavel
Vrba

Digitálně
podepsal Ing.

Pavel Vrba

Datum:

2026.09.18

13:20:30 +02'00'

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I.etapa

Soupis: SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4: SO 302.1.1.1 - Jednotná kanalizace I.etapa - hlavní sběrače

Místo: Netolice

Zadavatel: Město Netolice

Rozpočet: 302.1.1.1_SK Stávající kanalizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		ve smlouvě	ve změně	
Náklady soupisu celkem										
D		HSV	Práce a dodávky HSV					2 938 679,32	2 921 419,11	-17 260,21
D	1		Zemní práce					2 938 679,32	2 921 419,11	-17 260,21
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky					1 615 136,06	1 323 659,35	-291 476,71
								711 487,49	479 225,53	-232 261,96
5	K	132254205	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	977,430	636,180	-341,250	295 721,45	192 476,26	-103 245,19 CS ÚRS 2023 01
6	K	132354205	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	977,431	636,180	-341,251	369 537,34	240 520,57	-129 016,77 CS ÚRS 2023 01
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu					362 767,17	303 552,42	-59 214,75
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 552,162	1 027,162	-525,000	67,67	69 508,05	-35 526,75 CS ÚRS 2023 01
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložním materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	1 552,162	1 027,162	-525,000	45,12	46 345,55	-23 688,00 CS ÚRS 2023 01
D	8		Trubní vedení					1 185 286,85	1 142 971,35	-42 295,50
D	81		Potrubi z trub betonových					70 492,50	28 197,00	-42 295,50
32	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	250,000	100,000	-150,000	281,97	28 197,00	-42 295,50 CS ÚRS 2023 01
NOVÉ POLOŽKY										
75	K	899910201	Výplň potrubí spádem cementopopilkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,000	75,360	75,360	4 200,00	316 512,00	316 512,00 CS ÚRS 2026 01
Online PSC					75,360					
VV										
WV										

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I.etapa

Soupis: SO 301.1 - Vodovod I.etapa

Úroveň 3: SO 301.1.1 - Vodovod I.etapa - hlavní řady

Místo: Netolice

Zadavatel: Město Netolice

Rozpočet: 301.1.1_PH Podzemní hydranty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		ve smlouvě	ve změně	
Náklady soupisu celkem										
D		HSV	Práce a dodávky HSV							
			NOVÉ POLOŽKY							
74	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového							
			hydrantového							
	W		"HP 6,7,8,9,10" 5							
	W		Součet							

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I. etapa

Soupis: SO 301.1 - Vodovod I. etapa

Úroveň 3: SO 301.1.2 - Vodovodní přípojky I. etapa

Místo: Netolice

Zadavatel: Město Netolice

Rozpočet: 301.1.2_ZS Zemní soupravy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		rozdíli	ve smlouvě	
Náklady soupisu celkem										
D		HSV	Práce a dodávky HSV					1 180 201,46	1 281 631,46	101 430,00
			NOVÉ POLOŽKY							
39	M	42291090	souprava zemní teleskopická pro E1 šoupatka do DN 50mm Rd 1,30-1,80m	kus	0,000	49,000	2 070,00	1 180 201,46 0,00	1 281 631,46 101 430,00	101 430,00 101 430,00
W			"přípojky P40-77+P105" 49					0,00	101 430,00	CS ÚRS 2026 01
W			Součet			49,000 49,000				

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice

Objekt: I. - I.etapa

Soupis: SO 302.1 - Kanalizace I. etapa

Úroveň 4: SO 302.1.3.1 - Dešťová kanalizace I.etapa - hlavní sběrače

Místo: Netolice

Zadavatel: Město Netolice

Rozpočet: 302.1.3.1_ŠD Šachtové dno Šd10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně		rozdlil	ve smlouvě	
Náklady soupisu celkem										
D			Práce a dodávky HSV							
50	M	PFB.1135100.14	Dno jednolitě šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/522	kus	9,090	10,100	12 270,97	1 611 248,74	1 623 642,42	12 393,68
		KOM V15					1,010	111 543,12	123 936,80	12 393,68