


J M Dynamic Project s.r.o.		FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2001012		
Dodavatel:  Název: J M Dynamic Project s.r.o. Adresa: Žárovice 110 798 03 Plumlov IČ: 052 92 034 DIČ: CZ 052 92 034 Mobil: 775 705 900 E-mail: smicka@jmdynamic.cz www.jmdynamic.cz		Odběratel: Název: Obec Vranovice Kelčice Adresa: Kelčice č.p. 31 798 08 Kelčice IČ: 002 88 926 DIČ: CZ 002 88 926		
Banka: Česká spořitelna a.s. SWIFT: GIBACZPX IBAN: - Číslo účtu: 4313512339/0800	Forma úhrady: převodem Datum vystavení: 01.06.2020 Datum splatnosti: 30.06.2020 Datum zdanitelného plnění: 01.06.2020			
Označení dodávky:	Cena	% DPH	DPH	Celkem s DPH
Fakturuje Vám Dle Sod na akci: Vranovice - prodloužení vodovodu, západní část obce - lokalita záhumenky.	374 973,84	21%	78 744,51 Kč	453 718,35 Kč
		Základ DPH: 374 973,84 Kč DPH: 78 744,51 Kč		
		Celkem k úhradě:		453 718,35 Kč
Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 94543				
Vystavil: Martin Smička Telefon: 775 705 900 E-mail: info@jmdynamic.cz Web: www.jmdynamic.cz	Razítko: 	 IČ: 052 92 034 DIČ: CZ05292034 Tel.: 775 705 900 J M Dynamic Project s.r.o. Žárovice 110, 798 03 Plumlov		
Převzal: 				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice - prodloužení vodovodu západní část obce - lokalita Záhumenky

Objekt:

01 - SO 01 Vodovodní řad

Soupis:

001 - SO 01 Vodovodní řad - I. etapa

KSO:

Místo: Vranovice

CC-CZ:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Obec Vranovice-Kelčice, Kelčice č.pop. 31, 798 08

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JJM Dynamic Project s.r.o.

IČ:

05292034

DIČ:

CZ05292034

Projektant:

ing. Balabuch Jiří, ing. Ottová Pavla

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čiklová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

310 034,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	310 034,68	21,00%	65 107,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

375 141,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vranovice - prodloužení vodovodu západní část obce - lokalita Záhumenky
Objekt: 01 - SO 01 Vodovodní řad
Soupis: **001 - SO 01 Vodovodní řad - I. etapa**

Místo:	Vranovice	Datum:	20. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Vranovice-Kelčice, Kelčice č.p.p. 31, 798 08	Projektant:	ing. Balabuch Jiří, ing. Ottová Pavla
Uchazeč:	JJM Dynamic Project s.r.o.	Zpracovatel:	Čiklová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	310 034,68
HSV - Práce a dodávky HSV	310 034,68
1 - Zemní práce	165 618,80
2 - Zakládání	52 360,00
4 - Vodorovné konstrukce	7 901,36
8 - Trubní vedení	79 019,10
998 - Přesun hmot	5 135,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vranovice - prodloužení vodovodu západní část obce - lokalita Záhumenky

Objekt:

01 - SO 01 Vodovodní řad

Soupis:

001 - SO 01 Vodovodní řad - I. etapa

Místo:

Vranovice

Datum:

20. 1. 2020

Zadavatel:

Obec Vranovice-Kelčice, Kelčice č.pop. 31, 798 08

Projektant:

ing. Balabuch Jiří,
ing. Ottová Pavla

Uchazeč:

J|M Dynamic Project s.r.o.

Zpracovatel:

Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

310 034,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

310 034,68

D 1

Zemní práce

165 618,80

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	100,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky. b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jírnice sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivě čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu).

PSC

VV

"předpoklad 5 dní * 8 hod"

VV

5,0*8,0

40,000

2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jírnice sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

PSC

VV

"předpoklad 5 dní * 8 hod"

VV

5,0

5,000

3	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	0,800	600,00	480,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopisti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00-... a 130 00-... . Příplatky za zřízení vykopávky.

PSC

VV

"dle PP"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"splašková kanalizace DN 250" 0,80*1		0,800				
4	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	3,696	550,00	2 032,80	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu, b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.						
	VV		"dle PP"						
	VV		"splašková kanalizace DN 250" 3,0*0,80*1,54		3,696				
5	K	132154104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	29,843	300,00	8 952,90	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.						
	VV		"podíl zeminy 30%" 99,476*0,30		29,843				
6	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	69,633	260,00	18 104,58	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.						
	VV		"dle PP"						
	VV		"st. 0,00-5,00" 5,0*0,80*(1,60+1,79)/2		6,780				
	VV		"st. 5,00-70,00" 65,0*0,80*(1,79+1,49)/2		85,280				
	VV		"st. 70,00-76,00" 6,0*0,80*(1,49+1,60)/2		7,416				
	VV		Součet		99,476				
	VV		"podíl zeminy 50+20%" 99,476*0,70		69,633				
	VV		Součet		69,633				
7	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	248,690	150,00	37 303,50	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).						
	VV		"dle PP"						
	VV		"st. 0,00-5,00" 6,780/0,80*2		16,950				
	VV		"st. 5,00-70,00" 85,280/0,80*2		213,200				
	VV		"st. 70,00-76,00" 7,416/0,80*2		18,540				
	VV		Součet		248,690				
8	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	248,690	30,00	7 460,70	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m						
9	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	30,800	300,00	9 240,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.								
	PSC							
	VV		"výkopy" 99,476		99,476			
	VV		"zásyp zeminou" -zz		-68,676			
	VV	odvoz	Součet		30,800			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	308,000	20,00	6 160,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km" odvoz*(20-10)		308,000			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	58,520	300,00	17 556,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"viz pol. 162701105" odvoz*1,90		58,520			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	68,676	120,00	8 241,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	VV		"zásyp zeminou"					
	VV		"výkopy" 99,476		99,476			
	VV		"odpočet obsypu" -obsyp		-24,640			
	VV		"odpočet lože" -lože		-6,160			
	VV	zz	Součet		68,676			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	24,640	950,00	23 408,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	VV		"dle PP a podrobné situace"					
	VV		"vodovodní řad" 77,0*0,80*0,400		24,640			
	VV	obsyp	Součet		24,640			
14	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	50,512	350,00	17 679,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		"viz pol. 175151101" obsyp*2,05		50,512			
D	2		Zakládání				52 360,00	
15	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	77,000	680,00	52 360,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877...-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) opláštění potrubí geotextilií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.					
	VV		"dle PP a podrobné situace"					
	VV		"vodovodní řad" 77,0		77,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				7 901,36	
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,160	1 200,00	7 392,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	VV		"dle PP a podrobné situace"					
	VV		"vodovodní řad" 77,0*0,80*0,10		6,160			
	VV	lože	Součet		6,160			
17	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,046	2 600,00	119,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.					
	VV		0,20*0,20*0,580*2		0,046			
18	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,928	420,00	389,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
	VV		0,20*4*0,580*2		0,928			
D	8		Trubní vedení				79 019,10	
19	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	77,000	100,00	7 700,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %, u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory přímých okruhů tepelných čerpadel.					
	VV		"viz TZ"					
	VV		"vodovodní řad" 77,0		77,000			
20	M	28613116	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 12m 100m 110x10,0mm	m	78,155	220,00	17 194,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 12m 100m 110x10,0mm					
	VV		"viz pol. 871251141 + ztrátě 1,5%"					
	VV		77,0*1,015		78,155			
21	K	871-R-001	Montáž tvarovek, armatur a dalších částí pro vodovodní řad PE 100 SDR 11 110x10 mm	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Montáž tvarovek, armatur a dalších částí pro vodovodní řad PE 100 SDR 11 110x10 mm					
	VV		"kladečské schema vodovodního řadu" 1,0		1,000			
22	M	871-R-002	tvarovky, armatury a příslušenství pro vodovodní řad PE 100 SDR 11 110x10 mm	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		tvarovky, armatury a příslušenství pro vodovodní řad PE 100 SDR 11 110x10 mm					
	VV		"kladečské schema vodovodního řadu" 1,0		1,000			
23	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí. 2. Ceny jsou určeny pro jedno napojení vnitřní instalace objektu na vodovodní přípojku.					
	VV		"kladečské schema vodovodního řadu" 1,0		1,000			
24	M	871-R-201	navrtávka pro přípojky + uzávěr	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		navrtávka pro přípojky + uzávěr					
	VV		"kladečské schema vodovodního řadu" 1,0		1,000			
25	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropěch šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souboru cen 452 2. - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3* - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ...-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV			"kladečské schema vodovodního řadu" 1,0		1,000			
26	M	871-R-162	Hydrant podzemní , PN16 DN 80, krycí výška 1,50 m	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Hydrant podzemní , PN16 DN 80, krycí výška 1,50 m					
VV			"kladečské schema vodovodního řadu" 1,0		1,000			
27	M	871-R-163	Poklop hydrantový	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Poklop hydrantový					
VV			"kladečské schema vodovodního řadu" 1,0		1,000			
28	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	77,000	20,00	1 540,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na příslus, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

VV			"vodovodní řad" 77,0		77,000			
29	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	77,000	70,00	5 390,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.					
VV			"vodovodní řad" 77,0		77,000			
30	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	77,000	20,00	1 540,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
VV			"vodovodní řad" 77,0		77,000			
31	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	77,000	15,00	1 155,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
VV			"vodovodní řad" 77,0		77,000			

D	998		Přesun hmot				5 135,42	
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	50,512	60,00	3 030,72	CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoli délky objektu

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.

VV "kamenivo" obsyp*2,05 50,512

33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	16,190	130,00	2 104,70	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

VV 66,702-50,512 16,190

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice - prodloužení vodovodu západní část obce - lokalita Záhumenky

Objekt:

01 - SO 01 Vodovodní řad

Soupis:

002 - Vedlejší a ostatní náklady - I. etapa

KSO:

Místo: Vranovice

CC-CZ:

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel:

Obec Vranovice-Kelčice, Kelčice č.p.p. 31, 798 08

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

J|M Dynamic Project s.r.o.

IČ:

05292034

DIČ:

CZ05292034

Projektant:

ing. Balabuch Jiří, ing. Ottová Pavla

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čiklová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

64 939,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 939,16	21,00%	13 637,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

78 576,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vranovice - prodloužení vodovodu západní část obce - lokalita Záhumenky
Objekt: 01 - SO 01 Vodovodní řad
Soupis: **002 - Vedlejší a ostatní náklady - I. etapa**

Místo:	Vranovice	Datum:	20. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Vranovice-Kelčice, Kelčice č.pop. 31, 798 08	Projektant:	ing. Balabuch Jiří, ing. Ottová Pavla
Uchazeč:	JJM Dynamic Project s.r.o.	Zpracovatel:	Čiklová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	64 939,16
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	64 939,16
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 998,52
VRN4 - Inženýrská činnost	4 940,64
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vranovice - prodloužení vodovodu západní část obce - lokalita Záhumenky

Objekt:

01 - SO 01 Vodovodní řad

Soupis:

002 - Vedlejší a ostatní náklady - I. etapa

Místo: Vranovice

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Obec Vranovice-Kelčice, Kelčice č.p.p. 31, 798 08

Projektant: ing. Balabuch Jiří,
ing. Ottová Pavla

Uchazeč: J|M Dynamic Project s.r.o.

Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

64 939,16

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			64 939,16		
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady			25 000,00		
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Geodetické práce před výstavbou						
VV		"vytýčení inženýrských sítí, včetně aktualizace vyjádření správců" 1,0			1,000			
2	K	0324030-R	Provizorní a přechodná dopravní značení a zařízení	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		Provizorní a přechodná dopravní značení a zařízení						
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			25 000,00		
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Geodetické práce po výstavbě						
VV		"zaměření skutečného stavu" 1,0			1,000			
4	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	Kč	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Dokumentace stavby bez rozlišení						
VV		"vypracování geometrických plánů" 1,0			1,000			
D		VRN3	Zařízení staveniště			4 998,52		
5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	4 998,52	4 998,52	CS ÚRS 2020 01
PP		Zařízení staveniště						
D		VRN4	Inženýrská činnost			4 940,64		
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	4 940,64	4 940,64	CS ÚRS 2020 01
PP		Kompletační a koordinační činnost						
D		VRN7	Provozní vlivy			5 000,00		
7	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Provozní vlivy						

