

Faktura - daňový doklad

Číslo: **FAV-62/2021**

(uvádějte v KH DPH)

Datum vystavení: 3.10.2021

Variabilní symbol: **100562**

(uvádějte při elektronické platbě)

Datum plnění: 30.9.2021

Datum splatnosti: **31.10.2021**

DODACÍ ADRESA:

Zákaznické číslo: 00306

DODAVATEL:

Stavimperk s.r.o.

U Sloupů 19

385 01 Vimperk

Česká republika

IČO: 05266441

DIČ: CZ05266441

Obec Budkov

Budkov 33

384 22 Budkov

Dodavatel je registrován pod obchodní značkou C 26065 ze dne 28.07.2016 u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Číslo účtu: **115-2887680287/0100**

Var. symbol: **100562**

IBAN:

SWIFT:

Banka: Vlastní bankovní účet

Úhrada: Na bankovní účet

Doprava: Osobní odběr

ODBĚRATEL:

Obec Budkov

Budkov 33

384 22 Budkov

IČO: 00583332

DIČ:

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	Oprava místních komunikací na p.č.292/1 a 703/1 v k.ú. Budkov u Husince						
	Fakturuje se vám provedené stavební práce na akci:						
	Oprava místních komunikací na p.č.292/1 a 703/1 v k.ú. Budkov u Husince			528 187,07	21%	110 919,28	639 106,35

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	528 187,07	110 919,28	639 106,35
Celkem	528 187,07	110 919,28	639 106,35
Zaokrouhlení			0,00
Na zálohách zaplacená			0,00

Částka k úhradě v CZK

639 106,35

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH"

Stavimperk s.r.o.®

U Sloupů 19, 385 01 Vimperk

IČO: 05266441, DIČ: CZ 05266441

4.10.2021

Převzatá, dne:



Razítko a podpis

Vystavil: Dagmar Klouboudová

Tel: 724 730 888

E-mail: klouboud@stavimperk.cz

Web: www.stavimperk.cz

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava části místní komunikace na p.č. 292/1 v Budkově

Objednatel: Obec Budkov IČ: 00583332
Budkov 33 DIČ:
384 22 Vlachovo Březí

Zhotovitel: Stavimperk s.r.o. IČ: 05266441
U Sloupů 19 DIČ: CZ05266441
385 01 Vimperk

Rozpis ceny			Celkem
HSV			316 400,53
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			13 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			329 900,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	329 900,53 CZK
Základní DPH	21 %	69 279,11 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 399 179,64 CZK

v Vimperk

dne

4.10.2021


Stavimperk s.r.o.

U Sloupů 19, 385 01 Vimperk

IČ: 05266441, DIČ: CZ 05266441

Ing. V. Klabouch

Za zhotovitele



OBEC BUDKOV

Budkov 33
384 22 Vlachovo Březí

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			41 022,30
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			1 115,10
4	Vodovodné konstrukce	HSV			1 950,00
6	Komunikace	HSV			207 241,90
8	Trubní vedení	HSV			7 050,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			38 655,00
97	Prorážení otvorů	HSV			12 881,43
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 484,80
VN	Vedlejší náklady	VN			13 500,00
Cena celkem					329 900,53

Položkový rozpočet

S:	Oprava části místní komunikace na p.č. 292/1 v Budkově
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				41 022,30
1	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm ((6+3,4)/2)*4 17,5*3,4 ((5,5+3,5)/2)*4 13*3,4 ((6+3,4)/2)*4	m2	159,30000 18,80000 59,50000 18,00000 44,20000 18,80000	38,00	6 053,40
2	113202111R00	Výhrání obrub obrubníků silničních	m	27,00000	80,00	2 160,00
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 159,3*0,2	m3	31,86000 31,86000	240,00	7 646,40
4	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m 159,3*0,2	m3	31,86000 31,86000	115,00	3 663,90
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 (159,3*0,2)*2	t	63,72000 63,72000	100,00	6 372,00
6	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině komunikace:159,3 terénní úpravy:105	m2	264,30000 159,30000 105,00000	50,00	13 215,00
7	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhuťněním ((6+3,4)/2)*4 17,5*3,4 ((5,5+3,5)/2)*4 13*3,4 ((6+3,4)/2)*4	m2	159,30000 18,80000 59,50000 18,00000 44,20000 18,80000	12,00	1 911,60
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				1 115,10
8	215901101R00	Zhuťnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS ((6+3,4)/2)*4 17,5*3,4 ((5,5+3,5)/2)*4 13*3,4 ((6+3,4)/2)*4	m2	159,30000 18,80000 59,50000 18,00000 44,20000 18,80000	7,00	1 115,10
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 950,00
9	452311171R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 30/37 odvodňovací žlab:(7,5*0,3*0,2)+(7,5*2*0,1*0,1)	m3	0,60000 0,60000	3 250,00	1 950,00
Díl: 5		Komunikace				207 241,90
10	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2, ŠD 0/63 ((6+3,4)/2)*4 17,5*3,4 ((5,5+3,5)/2)*4 13*3,4 ((6+3,4)/2)*4	m2	159,30000 18,80000 59,50000 18,00000 44,20000 18,80000	85,00	13 540,50
11	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2, ŠD 0/32 ((6+3,4)/2)*4 17,5*3,4 ((5,5+3,5)/2)*4 13*3,4 ((6+3,4)/2)*4	m2	159,30000 18,80000 59,50000 18,00000 44,20000 18,80000	85,00	13 540,50
12	565141211RT3	Podklad z obl. kam.ACP 16, nad 3 m, tl.6 cm, plochy 101- 200 m2 ((6+3,4)/2)*4 17,5*3,4	m2	159,30000 18,80000 59,50000	520,00	82 836,00

		((5,5+3,5)/2)*4		18,00000		
		13*3,4		44,20000		
		((6+3,4)/2)*4		18,80000		
13	57321111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	159,30000	18,00	2 867,40
		((6+3,4)/2)*4		18,80000		
		17,5*3,4		59,50000		
		((5,5+3,5)/2)*4		18,00000		
		13*3,4		44,20000		
		((6+3,4)/2)*4		18,80000		
14	577142112RT3	Beton asfaltový ACO 11, nad 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2	m2	144,50000	395,00	57 077,50
		((6+3,0)/2)*4		18,00000		
		17,5*3,0		52,50000		
		((5,5+3,0)/2)*4		17,00000		
		13*3,0		39,00000		
		((6+3,0)/2)*4		18,00000		
15	599142111R00	Úprava záhlvky dil.spár	m	12,00000	115,00	1 380,00
16	597101040RA0	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení E600 kN, RD 100 monoblok	m	7,50000	4 800,00	36 000,00
Díl:	8	Trubní vedení				7 050,00
17	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu, nebo mříže	kus	3,00000	2 350,00	7 050,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				38 655,00
18	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	12,00000	75,00	900,00
19	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	12,00000	39,00	468,00
20	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	27,00000	260,00	7 020,00
21	58380343R	Obrubník kamenný přímý OP4 20x25 cm	m	27,27000	900,00	24 543,00
		27*1,01		27,27000		
22	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,16000	2 650,00	5 724,00
		27*0,08		2,16000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				12 881,43
23	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	7,29000	129,00	940,41
		obrubník:27*0,27		7,29000		
24	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	7,29000	660,00	4 811,40
		obrubník:27*0,27		7,29000		
25	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	21,87000	26,00	568,62
		obrubník:(27*0,27)*3		21,87000		
26	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton nad 30x30 cm	t	7,29000	900,00	6 561,00
		obrubník:27*0,27		7,29000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 484,80
27	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	115,80000	56,00	6 484,80
Díl:	VN	Vedlejší náklady				13 500,00
28	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
29	005 12-1010.R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
30	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
31	005 21-1080.R	Bezpečnostní opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
32	005 24-1020.R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

26

329 900,53

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava části místní komunikace na p.č. 703/1 v Budkově

Objednatel: Obec Budkov
Budkov 33
384 22 Vlachovo Březí
IČ: 00583332
DIČ:

Zhotovitel: Stavimperk s.r.o.
U Sloupů 19
385 01 Vimperk
IČ: 05266441
DIČ: CZ05266441

Rozpis ceny

Celkem

HSV		184 786,54
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		13 500,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		198 286,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	198 286,54 CZK
Základní DPH	21 %	41 640,17 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 239 926,71 CZK

v Vimperk

dne

4. 10. 2021

Stavimperk s.r.o. ²

U Sloupů 19, 385 01 Vimperk

IČ : 05266441, DIČ: CZ05266441

Ing. V. Klabouch

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			19 893,60
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			509,20
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 480,00
5	Komunikace	HSV			130 525,80
8	Trubní vedení	HSV			22 500,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 026,00
97	Prorážení otvorů	HSV			1 104,38
98	Staveništní přesun hmot	HSV			3 688,58
VN	Vedlejší náklady	VN			13 500,00
Cena celkem					198 286,54

Položkový rozpočet

S:	Oprava části místní komunikace na p.č. 703/1 v Budkově
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				19 993,60
1	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm ((11+3,4)/2)*3 15*3,4	m2	72,60000 21,60000 51,00000	38,00	2 758,80
2	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. stěvající šachta:0,25	m3	0,25000 0,25000	6 700,00	1 675,00
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 kamenivo drcené:72,6*0,2	m3	14,52000 14,52000	240,00	3 484,80
4	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m kamenivo drcené:72,6*0,2	m3	14,52000 14,52000	115,00	1 669,80
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 kamenivo drcené:(72,6*0,2)*2	t	29,04000 29,04000	100,00	2 904,00
6	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině komunikace:((11+3,4)/2)*3 komunikace:15*3,4	m2	132,60000 21,60000 51,00000	50,00	6 630,00
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním ((11+3,4)/2)*3 15*3,4	m2	60,00000 72,60000 21,60000 51,00000	12,00	871,20
Díl: 2	2	Základy,zvláštní zakládání				508,20
8	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS ((11+3,4)/2)*3 15*3,4	m2	72,60000 21,60000 51,00000	7,00	508,20
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce				5 460,00
9	452311171R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 30/37 odvodňovací žlab (10,5*0,4*0,2)+(10,5*2*0,2*0,2)	m3	1,68000 1,68000	3 250,00	5 460,00
Díl: 5	5	Komunikace				130 525,80
10	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2, ŠD 0/63 ((11+3,4)/2)*3 15*3,4	m2	72,60000 21,60000 51,00000	85,00	6 171,00
11	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2, ŠD 0/32 ((11+3,4)/2)*3 15*3,4	m2	72,60000 21,60000 51,00000	85,00	6 171,00
12	56514211RT3	Podklad z obal kam.ACP 16, nad 3 m, tl.6 cm, plochy 101- 200 m2 ((11+3,4)/2)*3 15*3,4	m2	72,60000 21,60000 51,00000	520,00	37 752,00
13	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 ((11+3,4)/2)*3 15*3,4	m2	72,60000 21,60000 51,00000	18,00	1 306,80
14	577142112RT3	Beton asfaltový ACO 11, nad 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2 ((11+3,0)/2)*3 15*3,0	m2	66,00000 21,00000 45,00000	395,00	26 070,00
15	599142111R00	Úprava záhlvky dil.spár	m	9,00000	115,00	1 035,00
16	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm 18*2*0,5	m2	18,00000 18,00000	90,00	1 620,00
17	597101040RA0	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení E600 kN, RD 200 monoblok	m	10,50000	4 800,00	50 400,00
Díl: 8	8	Trubní vedení				22 500,00

18	894412311RAB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna do 2,26 m vč. vtokové mříže litina 40 t	kus	1,00000	22 500,00	22 500,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 026,00
19	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	9,00000	75,00	675,00
20	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	9,00000	39,00	351,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 104,38
21	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace stávající šachta:0,25*2,5	t	0,62500	129,00	80,63
22	979084216R00	Vožková doprava vybour. hmot po suchu do 5 km stávající šachta:0,25*2,5	t	0,62500	660,00	412,50
23	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km stávající šachta:0,25*2,5*3	t	1,87500	26,00	48,75
24	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton nad 30x30 cm stávající šachta:0,25*2,5	t	0,62500	900,00	562,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 668,56
25	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	52,14000	56,00	2 919,84
26	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	7,64000	98,00	748,72
Díl: VN		Vedlejší náklady				13 500,00
27	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
28	005 12-1010.R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
29	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
30	005 21-1080.R	Bezpečnostní opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
31	005 24-1020.R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

26

198 286,54