

Dodavatel Montáže inženýrských sítí spol.s r.o. Všechovice u Tišnova 50 666 03 Tišnov IČO: 43389554 DIČ: CZ43389554 Zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 3129	Odběratel IČO: 00288896 DIČ: CZ00288896 Obec Vícov Vícov 46 798 03 Plumlov
Peněžní ústav ČSSP Číslo účtu 7346952/0800	Smlouva/Objednávka:194031 Konstantní symbol: 0308
Místo vystavení daňového dokladu Montáže inženýrských sítí spol.s r.o. Za školou 379 798 48 Protivanov	Datum zdanitelného plnění: 29.10.2019 Datum vystavení: 29.10.2019 Datum splatnosti: 28.11.2019 Forma úhrady: převodním příkazem

Fakturujeme Vám stavebně montážní práce na stavbě „Rekonstrukce střechy OÚ Vícov“
dle soupisu provedených prací

částku ve výši :

Základ zdanitelného plnění
Sazba DPH 21%

789 512,95 Kč
165 797,72 Kč

Celkem k úhradě

955 310,67 Kč

Přílohy: soupis provedených prací

Vyhotovil: Starová Marie
Telefon: 582 399 214

Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
zaps. v OR u KS Brno, odd. C, vl. 3129
Za školou 379
m.i.s. 798 48 Protivanov
② DIČ: CZ43389554

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce střechy OÚ Vícov	Objednatel:	Obec Vícov	IČ/DIČ:	00288896/
Druh stavby:	Obecní úřad	Projektant:	Ing. Jakub Rýznar	IČ/DIČ:	03887634/
Lokalita:	parc.č. st. 52, k.ú Vícov	Zhotovitel:	0	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	81
JKSO:	0	Zpracoval:	Jakub Rýznar	Datum:	29.11.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	36 980,57	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	73 770,11	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	278 418,46	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	256 215,57				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	10 146,33				Ostatní		0,00
	Montáž	43 353,67				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		90 628,24						
ZRN celkem		789 512,95	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	789 512,95
Základ 21%	789 512,95	DPH 21%	165 797,72	Celkem včetně DPH	955 310,67

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Montáže Inženýrské s.r.l. spol. s r.o.
 zaps. v OR u KS Brno, odd. C, vl. 3119
 Za školou 39
m.i.s.-798 48 Prořadov
 DIČ: CZ43389514

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce střechy OÚ Vícov			Doba výstavby:		Objednatel: Obec Vícov		
Druh stavby:		Obecní úřad			Začátek výstavby:		Projektant: Ing. Jakub Rýznar		
Lokalita:		parc.č. st. 52, k.ú Vícov			Konec výstavby:		Zhotovitel:		
JKSO:		0,00 Kč			Zpracováno dne: 29.11.2018		Zpracoval: Jakub Rýznar		
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
31		Zdi podpěrné a volné				325 545,35	463 967,59	789 512,95	
1	311231136R00	Zdivo nosné cihelné z CP 25 P15 na MC 10 (10,25*2+14,95*2)*0,45*0,075 - oprava obvodové stěny pod ŽB věncem	m3	1,70	4 761,50	5 317,90	2 781,41	8 099,31	RTS II / 2018
2	317940911RA0	Osazení válcovaných profilů dodatečně 9,55*4*21,9/1000 - vazné trámy	t	0,84	9 651,40	4 104,58	3 969,58	8 074,17	RTS II / 2018
41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				23 632,14	36 629,93	60 262,08	
3	413232221RT2	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	4,00	205,44	385,62	436,14	821,76	RTS II / 2018
4	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm 9,55*2	m	19,10	888,10	2 114,44	14 848,27	16 962,71	RTS II / 2018
5	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 (15,56*2+9,35*2)*0,38*0,25	m3	4,73	3 113,70	11 476,20	3 260,63	14 736,83	RTS II / 2018
6	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení (15,56*2+9,35*2)	m	49,82	325,28	4 381,90	11 823,55	16 205,45	RTS II / 2018
7	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění (15,56*2+9,35*2)	m	49,82	76,51	0,00	3 811,73	3 811,73	RTS II / 2018
8	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10S05(R) (15,56*2+9,35*2)*4*0,617*1,15/1000 (15,56*2+9,35*2)*3,33*0,222/1000	t	0,18 0,14 0,04	43 335,00	5 273,99	2 449,61	7 723,60	RTS II / 2018
63		Podlahy a podlahové konstrukce				671,79	343,64	1 015,43	
9	632451014R00/R	Vyrovnávací potěr ze SMS, v pásu, tl.50 mm 3,65	m2	3,65	278,20	671,79	343,64	1 015,43	RTS II / 2018
711		Izolace proti vodě				107,79	106,62	214,41	
11	711714110R00	Provedení nátěru adhezni hmotou 3,65 - stupně schodiště	m2	3,65	29,21	0,00	106,62	106,62	RTS II / 2018
11	24592187/R	Adhezni můstek 1kg DEN BRAVEN 3,65*0,3 ;ztrátě 15%; 0,16425	kg	1,26 1,10 0,16	85,60	107,79	0,00	107,79	RTS II / 2018
762		Konstrukce tesařské				77 598,08	135 472,89	213 070,98	
12	762331813R00	Demontáž konstrukci krovů z hranolů do 288 cm2 3,5*8 - vzpěry 1,5*8*3 - pásy 6,8*16+4,6*4+4*3*4+2*4 - krokve 3,3*4 - kleštiny	m	240,40 28,00 36,00 163,20 13,20	53,50	0,00	12 861,40	12 861,40	RTS II / 2018
13	762331814R00	Demontáž konstrukci krovů z hranolů do 450 cm2 2,5*8 - sloupky 9,5*2+4*2 - středové vaznice 15,8*2+10,1*2 - okapové vaznice	m	98,80 20,00 27,00 51,80	64,20	0,00	6 342,96	6 342,96	RTS II / 2018
14	762331815R00	Demontáž konstrukci krovů z hranolů nad 450 cm2 9,5*4 - vazné trámy	m	38,00 38,00	64,20	0,00	2 439,60	2 439,60	RTS II / 2018
15	762342812R00	Demontáž latování střech, rozteč latí do 50 cm 236,74	m2	236,74 236,74	26,75	0,00	6 332,80	6 332,80	RTS II / 2018
16	762231811R00	Demontáž obložení schodišť, stupně, podstupnice 16*1,0	m	16,00 16,00	58,85	0,00	941,60	941,60	RTS II / 2018
17	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm 132,58 - odstranění stávajícího záklopu stropní konstrukce půdy	m2	132,58 132,58	48,15	0,00	6 383,73	6 383,73	RTS II / 2018
18	762311103R00	Montáž kotevnic želez, přílozek, patek, táhel 2*4*3*2 - kotvení pozednice	kus	14,00 14,00	128,40	80,87	1 716,73	1 797,60	RTS II / 2018
19	5531203131	JUPITER závitová tyč ZT 12 I = 2 m ZNCR 14*0,3	m	4,20 4,20	48,15	202,23	0,00	202,23	RTS II / 2018
20	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 KLEŠTINY 5,5*4	m	22,00 0,00 22,00	123,05	98,59	2 608,51	2 707,10	RTS II / 2018
21	605111100	Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost I, L=4-6 m 5,5*4*0,04*0,16 ;ztrátě 10%; 0,01408	m3	0,15 0,14 0,01	6 634,00	1 027,47	0,00	1 027,47	RTS II / 2018
22	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 POZEDNICE 10,11*2+15,71*2 KROKVE 6,78*6*2 6,2*8 4,2*8 3*8 1,9*8 0,8*8 SLOUPKY 2,35*8	m	280,60 0,00 51,64 0,00 81,36 49,60 33,60 24,00 15,20 6,40 0,00 18,80	133,75	1 022,81	36 507,44	37 530,25	RTS II / 2018
23	605111100	Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost I, L=4-6 m POZEDNICE (10,11*2+15,71*2)*0,1*0,15 KROKVE 6,78*6*2*0,1*0,18 6,2*8*0,1*0,18 4,2*8*0,1*0,18 3*8*0,1*0,18 1,9*8*0,1*0,18 0,8*8*0,1*0,18 SLOUPKY 2,35*8*0,14*0,14 ;ztrátě 10%; 0,492596	m3	5,42 0,00 0,77 0,00 1,46 0,89 0,60 0,43 0,27 0,12 0,00 0,37 0,49	6 634,00	35 946,73	0,00	35 946,73	RTS II / 2018
24	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 NÁROŽNÍ KROKVE 9*4	m	36,00 0,00 36,00	192,60	143,78	6 789,82	6 933,60	RTS II / 2018
25	605111100	Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost I, L=4-6 m 9*4*0,12*0,2 ;ztrátě 10%; 0,0864	m3	0,95 0,86 0,09	6 634,00	6 304,95	0,00	6 304,95	RTS II / 2018
26	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 VAZNICE 9,5*2+4*2	m	27,00 0,00 27,00	235,40	121,75	6 234,05	6 355,80	RTS II / 2018
27	605111100	Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost I, L=4-6 m (9,5*2+4*2)*0,2*0,24 ;ztrátě 10%; 0,1296	m3	1,43 1,30 0,13	6 634,00	9 457,43	0,00	9 457,43	RTS II / 2018
28	762342204RT4	Montáž kontralatí přibitím 212,44	m2	212,44 212,44	37,45	3 017,13	4 938,75	7 955,88	RTS II / 2018
29	762342203RT4	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm 212,44	m2	212,44 212,44	112,35	8 911,30	14 956,34	23 867,63	RTS II / 2018
30	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	6,45	802,50	5 175,45	0,00	5 175,45	RTS II / 2018

		5,5*4*0,04*0,16 (10,11*2+15,71*2)*0,1*0,15 6,78*6*2*0,1*0,18 6,2*8*0,1*0,18 4,2*8*0,1*0,18 3*8*0,1*0,18 1,9*8*0,1*0,18 0,8*8*0,1*0,18 2,35*8*0,14*0,14 ;zitratiné 10%; 0,0864 (9,5*2+4*2)*0,2*0,24		0,14 0,77 1,46 0,89 0,60 0,43 0,27 0,12 0,37 0,09 1,30					
31	762523108RT2	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen 3,65 - obklad stupňů schodiště (bez podstupnic)	m2	3,65	2 354,00	6 087,58	2 504,52	8 592,10	RTS II / 2018
32	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	18,63	1 284,00	0,00	23 914,67	23 914,67	RTS II / 2018
	763	Dřevostavby				34 740,77	13 625,26	48 366,03	
33	763613232RT6	M. zákloupu stropů z desek nad tl. 18 mm, P+D, šroubov. 132,58	m2	132,58	353,10	34 740,77	12 073,23	46 814,00	RTS II / 2018
34	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,82	853,86	0,00	1 552,04	1 552,04	RTS II / 2018
	764	Konstrukce klempířské				6 962,40	25 885,82	32 848,22	
35	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm 3,3*2*3,7*2	m	14,00	26,75	0,00	374,50	374,50	RTS II / 2018
36	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30° 16,65*2+11,05*2	m	55,40	32,10	0,00	1 778,34	1 778,34	RTS II / 2018
37	764352201R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm 16,65*2+11,05*2	m	55,40	304,95	3 595,31	13 298,92	16 894,23	RTS II / 2018
38	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm 3,3*2*3,7*2	m	14,00	401,25	1 394,27	4 223,23	5 617,50	RTS II / 2018
39	764816412R00/R	Okapnice z Pz plechu, rš 125 mm 16,65*2+11,05*2	m	55,40	112,35	1 972,82	4 251,37	6 224,19	RTS II / 2018
40	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,41	4 815,00	0,00	1 959,46	1 959,46	RTS II / 2018
	765	Krytina tvrdá				145 405,97	100 520,67	245 926,65	
41	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudřázkové, na sucho, do suti 236,74	m2	236,74	64,20	0,00	15 198,71	15 198,71	RTS II / 2018
42	765318866R00/R	Demontáž hřebene, zvětralá malta, do suti 6,8*4*6	m	33,20	42,80	0,00	1 420,96	1 420,96	RTS II / 2018
43	765901103R00	Fólie podstřešní paropropust. Tondach Tuning Fol-S 212,44	m2	212,44	112,35	10 781,01	13 086,62	23 867,63	RTS II / 2018
44	765312622R00	Krytina Stodo 12 stěch ostatních, engoba 212,44	m2	212,44	561,75	81 357,65	37 980,52	119 338,17	RTS II / 2018
45	765312635R00	Hřeben s větracím pásem plastovým, engoba 5,6	m	5,60	995,10	4 718,15	854,41	5 572,56	RTS II / 2018
46	765312645R00	Nároží s větracím pásem plastovým, engoba 6,8*4	m	27,20	995,10	21 092,52	5 974,20	27 066,72	RTS II / 2018
47	765312615R00	Příplat.za tašky pro připoj.hřebene,Stodo engoba 5,6*2	m	11,20	291,04	1 984,96	1 274,69	3 259,65	RTS II / 2018
48	765312683R00	Taška prostup.s nástavcem pro anténu,Stodo,engoba	kus	3,00	2 656,81	7 588,31	382,12	7 970,43	RTS II / 2018
49	765312617R00	Připezení a uchytení tašek, Stodo 12 6,8*4*2	m	54,40	107,00	2 153,59	3 667,21	5 820,80	RTS II / 2018
50	765312688R00	Taška prostup.s nástavcem odvětrání,Stodo,engoba	kus	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
51	765312672R00/R	Hák protisněhový 212,44*1,8 1,8 ks háku na m2	kus	382,39	40,66	7 990,47	7 557,58	15 548,06	RTS II / 2018
52	765312595R00	Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální,Tondach 16,65*2+11,05*2	m	55,40	48,15	1 886,66	780,85	2 667,51	RTS II / 2018
53	765312597R00	Plech okapní profilovaný šířky 170 mm hliník 16,65*2+11,05*2	m	55,40	133,75	5 852,64	1 557,11	7 409,75	RTS II / 2018
54	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	22,40	481,50	0,00	10 785,70	10 785,70	RTS II / 2018
	766	Konstrukce truhlářské				8 330,38	11 203,86	19 534,25	
55	766421212R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 8 cm (16,65*2+11,05*2)*0,5	m2	27,70	279,27	226,26	7 509,52	7 735,78	RTS II / 2018
56	611916871	Palubka obkladová SM tloušťka 15 šíře 96 mm A/B (16,65*2+11,05*2)*0,5 ;zitratiné 5%; 1,385	m2	29,09	256,80	7 469,03	0,00	7 469,03	RTS II / 2018
57	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů (16,65*2+11,05*2)*0,5*1,5	m	41,55	99,30	635,09	3 490,82	4 125,92	RTS II / 2018
58	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,24	853,86	0,00	203,53	203,53	RTS II / 2018
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				4 280,00	3 533,14	7 813,14	
59	767851803R00	Demontáž kompletní celé lávky	m	2,00	140,17	0,00	280,34	280,34	RTS II / 2018
60	767851103R00	Montáž kominových lávek-kompletní lávka	m	2,00	1 626,40	0,00	3 252,80	3 252,80	RTS II / 2018
61	553508951/R	Lávka střední l = 2000 mm	kus	1,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	RTS II / 2018
	783	Nátěry				993,06	4 282,68	5 275,74	
62	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování (16,65*2+11,05*2)*0,5	m2	27,70	190,46	993,06	4 282,68	5 275,74	RTS II / 2018
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				3 026,77	2 943,83	5 970,60	
63	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule 2*4*3*2 - kotvení pozednice	kus	14,00	374,50	2 937,49	2 305,51	5 243,00	RTS II / 2018
64	953943113R00/R	Osazení kovových předmětů do střechy, 15 kg / kus 4 - anténa, požární hlásič, rozhlaz, přípojka elektřiny	kus	4,00	181,90	89,28	638,32	727,60	RTS II / 2018
	96	Bourání konstrukcí				171,16	10 110,55	10 281,71	
65	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC (15,85*2+10,25*2)*0,45*0,25 - začistění zdiva po odstranění střechy do úrovně horní	m3	5,87	808,92	171,16	4 579,22	4 750,38	RTS II / 2018
66	963032819R00/R	Bourání schodišťových stupňů cihelných 16*1 - začistění schodišťových stupňů pro dobetonování	m	16,00	84,53	0,00	1 352,48	1 352,48	RTS II / 2018
67	966079111R00/R	Demontáž kovových prvků na střeše 4 - anténa, požární hlásič, rozhlaz, přípojka elektřiny	kus	4,00	172,27	0,00	689,08	689,08	RTS II / 2018
68	965082923R00	Odstanění náspy tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 132,58*0,05 - odstranění stávajícího hliněného zámazu stropu	m3	6,63	526,44	0,00	3 489,77	3 489,77	RTS II / 2018
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				56,22	16 991,16	17 047,38	
69	973100020RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 30 cm 4 - kapsy pro uložení válcovaných profilů	kus	4,00	347,75	56,22	1 334,78	1 391,00	RTS II / 2018
70	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,00	2 818,38	0,00	2 818,38	2 818,38	RTS II / 2018
71	979011331R00	Pronájem shozu (za metr) 4*7	den	28,00	51,90	0,00	1 453,20	1 453,20	RTS II / 2018
72	979011332R00	Pronájem náspyky (za kus) 7	den	7,00	128,40	0,00	898,80	898,80	RTS II / 2018
73	979097012R00	Pronájem kontejneru 7 t 14	den	14,00	749,00	0,00	10 486,00	10 486,00	RTS II / 2018
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	6 435,33	6 435,33	
74	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	22,96	280,34	0,00	6 435,33	6 435,33	RTS II / 2018
	M21	Elektromontáže				10 146,33	43 353,67	53 500,00	
75	210200020RA0	Hromosvod 1 Demontáž a montáž vč. materiálu	kompl	1,00	53 500,00	10 146,33	43 353,67	53 500,00	RTS II / 2018
	S	Přesuny suti				0,00	45 777,53	45 777,53	
76	979011311RT1	Svislá doprava suti a vyloupaných hmot shozem	t	20,87	892,38	0,00	18 619,91	18 619,91	RTS II / 2018
77	979081111RT3	Odvoz suti a vyloupaných hmot na skládku do 1 km	t	33,35	253,59	0,00	8 457,87	8 457,87	RTS II / 2018
78	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 33,35*12	t	400,20	11,02	0,00	4 410,20	4 410,20	RTS II / 2018
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,08	71,26	0,00	1 573,52	1 573,52	RTS II / 2018
80	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	12,44	448,33	0,00	5 578,58	5 578,58	RTS II / 2018
81	979990105R00	Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm	t	33,35	214,00	0,00	7 137,44	7 137,44	RTS II / 2018
						Celkem:	789 512,95		