

Dodavatel

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

619 00 Jižní náměstí 7/7
Brno
ČR

DIČ 48529303 IČ 48529303

OR KOS v Brně Spis.zn. odd.C vl. 10632

P.ústav ČSOB a.s.

Účet 372571103/0300

Odběratel

Obec Syrovice

664 67 Syrovice 298
Syrovice

DIČ CZ00282634

IČ 00282634

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne 14.07.2014

Smlouva SoD 05/2014

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 30.09.2014

Datum vystavení 30.09.2014

Datum splatnosti 31.10.2014

PŘEDMĚT FAKTURACE

Fakturujeme Vám dle SoD ze dne 14.7.2014 za provedené
stavební práce na akci "Zajištění energetických úspor
MŠ Syrovice"(CZ-CPA 43), částku ve výši:

DPH:	Sazba	Základ DPH
21% :		4 269 765,50

Kč 4 269 765,50

DPH 21 % 896 650,76

Zaokrouhlení: -0,26

Celková částka (Kč) : 5 166 416,00

Vystavil: Eva Hanzlová

Ing. Michal BABÍK

stavební inženýr

Sirotkova 21, 616 00 Brno

babik@babik.info

IČO: 72316705, DIČ: CZ7111033820

OBEC SYROVICE

664 67 SYROVICE

Tel.: 547 229 624

IČ: 282 634 DIČ: CZ00282634

MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
Jižní nám. 7, 619 00 Brno, Tel.: 543 420 551-9
DIČ: CZ48529303

Převzal

telefon 543 420 558

razítko, podpis

Soupis provedených prací

Datum: 30.9.2014

Stavba : **RG_1342**

Stavební úpravy ZS a MS Syrovice

Objednatel : Obec Syrovice
Syrovice 298, 664 67 Syrovice

IČO : .00282634
DIČ : CZ 00282634

Zhotovitel : Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
Brno, Jižní nám. 7, 619 00

Ing. Michal BABÍK
stavební inženýr
Sirotkova 21, 616 00 Brno
babik@babik.info
IČO: 72316705, DIČ: CZ7111033820

IČO : 48529303
DIČ : CZ 48529303

Za zhotovitele

MSU
MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
Jižní nám. 7, 619 00 Brno, Tel.: 543 420 551-9
DIČ: CZ48529303

OBEC SYROVICE
Za objednatele
664 67 SYROVICE
Tel.: 547 229 624
IČ: 282 634 DIČ: CZ00282634

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		4 269 765,50
DPH	21 %		896 650,76
Cena celkem za stavbu			5 166 416

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 1	5 166 416	0	4 269 765,5	896 651	100,0
Celkem za stavbu	5 166 416	0	4 269 766	896 651	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01B Stavební úpravy	5 166 416	0	4 269 765,5	896 651	100,0
	Celkem za stavbu	5 166 416	0	4 269 766	896 651	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo	Název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	0,9	39 482	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	3,6	151 205	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0,5	20 266	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	1,2	49 353	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	24,3	1 035 667	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,1	4 591	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0,7	0	29 417	0	0	0
712	Živičné krytiny	12,4	0	528 453	0	0	0
713	Izolace tepelné	6,4	0	270 374	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0,4	0	15 134	0	0	0
734	Armatury	0,5	0	19 376	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0,8	0	34 475	0	0	0
763	Dřevostavby	0,4	0	16 588	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	2,5	0	106 535	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	30,0	0	1 277 108	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	4,2	0	178 698	0	0	0

771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,9	0	36 251	0	0	0
781	Obklady keramické	0,2	0	9 968	0	0	0
783	Nátěry	0,4	0	18 486	0	0	0
786	Čalounické úpravy	1,0	0	44 643	0	0	0
787	Zasklívání	0,2	0	8 430	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	0,7	28 340	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	3,7	156 464	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,7	27 903	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0,6	27 239	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0,0	1 703	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,7	30 624	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,4	17 060	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	1,6	0	0	18 323	51 417	0
Celkem za stavbu		100,0	1 589 896	2 593 935	18 323	51 417	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů



Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Zařízení staveniště	17 000
Provoz investora	0
Rezerva rozpočtu	0
Energie stavby (voda, elektřina, plyn, ...)	2 000
Zkoušky a revize	1 500
Celkem za stavbu	20 500

Soupis provedených prací

Rozpočet	01B	Stavební úpravy	JKSO	
Objekt			SKP	
01	01		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
RG_1342	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Syrovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 585 590	Zařízení staveniště	17 000
Z	PSV celkem	2 593 935	Provoz investora	0
R	M práce celkem	51 417	Rezerva rozpočtu	0
N	M dodávky celkem	18 323	Energie stavby (voda, elektřina, plyn, ...)	2 000
ZRN celkem		4 249 266	Zkoušky a revize	1 500
	HZS	0		
	ZRN+HZS	4 249 266	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	4 269 766	Ostatní náklady celkem	20 500

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Ing. Roman Musil		Jméno : KOUKAL		Jméno : BAUER	
Datum : 30.9.2014		Datum : 30.09.2014		Datum : 30.9.2014	
Podpis : 		Podpis : 		Podpis : 	
 MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. Jižní nám. 7, 619 00 Brno, Tel.: 543 420 551-9 DIČ: CZ48529303		 MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. Jižní nám. 7, 619 00 Brno, Tel.: 543 420 551-9 DIČ: CZ48529303		OBEC SYROVICE 664 67 SYROVICE Tel.: 547 229 624 IČ: 282 634 DIČ: CZ00282634	
Základ pro DPH	21,0 %				4 269 765,50 Kč
DPH	21,0 %				896 650,76 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				5 166 416 Kč	

Poznámka :

- OKNA A DVEŘE JSOU DODÁVÁNA JAKO KOMPLET, VČ. KOVÁNÍ, ZASKLENÍ A BAREVNÉHO PROVEDENÍ, PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ.
- VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ JE UVAŽOVÁNO VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PŘÍPONEK APOD.
- URČENÍ VRN STAVBY A PŘESUN HMOT PRO JEDNOTLIVÉ ODDÍLY PROVEDE DODAVATEL STAVBY. MINIMÁLNÍ PROCENTUÁLNÍ HODNOTA MNOŽSTVÍ PRO PŘESUN HMOT JE 1%.
- V ROZPOČTU JE NUTNO POČÍTAT S REZERVOU 3%.
- VEŠKERÉ UVEDENÉ MATERIÁLY NEJSOU ZÁVAZNÉ, JE MOŽNÉ JE NAHRADIT JINÝMI, ALE VŽDY NA STEJNÉ ČI VYŠŠÍ KVALITATIVNÍ ÚROVNI.
- DOKONČOVACÍ PRÁCE NA ELEKTROINSTALACÍCH (SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, SPÍNAČE) JSOU VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ NA BĚŽNÉ CENOVÉ ÚROVNI. FINÁLNÍ DESIGN VYBERE INVESTOR V PRŮBĚHU REALIZACE.
- BAREVNOST PRVKŮ A FASÁDY BUDE DOŘEŠENA V RÁMCÍ REALIZACE PO DOHODĚ S INVESTOREM.

Stavba :	RG_1342 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Syrovice	Rozpočet : 01B
Objekt :	01 01	Stavební úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	39 482	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	151 205	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	20 266	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	49 353	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 031 361	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 591	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	28 340	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	156 464	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	27 903	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	27 239	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 703	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	30 624	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	29 417	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	528 453	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	270 374	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	15 134	0	0	0
734 Armatury	0	19 376	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	34 475	0	0	0
763 Dřevostavby	0	16 588	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	106 535	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 277 108	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	178 698	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	36 251	0	0	0
781 Obklady keramické	0	9 968	0	0	0
783 Nátěry	0	18 486	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	44 643	0	0	0
787 Zasklívání	0	8 430	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	18 323	51 417	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	17 060	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 585 590	2 593 935	18 323	51 417	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	17 000	0,0	4 235 248	17 000
Provoz investora	0	0,0	4 235 248	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 253 571	0
Energie stavby (voda, elektřina, plyn, ...)	2 000	0,0	4 253 571	2 000
Zkoušky a revize	1 500	0,0	4 253 571	1 500
CELKEM VRN				20 500

Soupis provedených prací

Stavba : Objekt :		RG_1342 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Syrovice 01 01			Rozpočet: 01B Stavební úpravy	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	52,60	719,52	37 846,75
2	1 0001	Ořezání větví stromů	kus	3,00	545,00	1 635,00
	Celkem za	1 Zemní práce				39 481,75
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	311271177	Zdivo z tvárníc porobetonových hladkých tl. 30 cm zazdění dveří	m2	40,70	894,88	36 421,62
4	311271177	Zdivo z tvárníc porobetonových hladkých tl. 30 cm zazdění dveří	m2	1,80	894,88	1 610,78
5	311351101	Bednění potěru pod parapet jednostranné - zřízení bednicí materiál prkna	m2	7,00	356,98	2 498,86
6	311351102	Bednění potěru pod parapet jednostranné-odstranění	m2	7,00	117,64	823,48
7	319201311	Vyrovnání povrchu zdiva	m2	783,00	94,47	73 970,01
8	342255028	Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm	m2	72,40	495,58	35 879,99
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				151 204,74
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
9	416026224	Podhled SDK, ocel. jednoúrov. kříž. rošt, 2x RF 12,5mm	m2	38,90	520,98	20 266,12
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				20 266,12
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
10	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	189,00	22,31	4 216,59
11	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková vč. začistění	m2	92,30	302,49	27 919,83
12	612474115	Vni omítka stěn SMS na porobeton tl 8mm	m2	75,50	127,53	9 628,52
13	612481118	Potažení vni stěn sklovl+tmel	m2	75,50	100,50	7 587,75
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				49 352,69
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
14	602011178	Omítka stěn strukturov. silikon-silikátová barevná rýhovaná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	927,00	191,29	177 325,83
15	602011191	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	1 005,90	8,77	8 821,74
16	614471713	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm	m2	0,80	406,67	325,34
17	620471831	Nátěr základní penetrační	m2	911,07	15,02	13 684,27
18	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	189,00	22,27	4 209,03
19	622311131	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 60 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	57,50	548,27	31 525,53
20	622311134	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	631,24	728,12	459 618,47
21	622311523	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	84,90	698,69	59 318,78
22	622311524	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	15,47	752,10	11 634,99
23	622311831	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky 60 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	86,70	548,27	47 535,01
24	622311834	Zatepl.syst., miner.desky 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	35,26	728,12	25 673,51
25	622391122	Příplatek za hmoždinky STR U + zátka	m2	911,07	25,58	23 305,17
26	622405912	KZS soklová lišta tl 1mm	m	258,20	57,77	14 916,21
27	622405922	KZS dilatační lišta rohová	m	15,00	136,14	2 042,10
28	622405941	KZS začistovací okenní lišta	m	283,20	23,81	6 742,99
29	622405942	KZS začistovací parapetní lišta	m	89,50	29,76	2 663,52
30	622406111	Zateplení pod vnější parapet	m2	18,40	512,30	9 426,32
31	622421131	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	70,60	169,07	11 936,34
32	622422311	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %	m2	783,00	82,39	64 511,37
33	622451122	Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená	m2	56,50	113,33	6 403,15

Soupis provedených prací

Stavba :	RG_1342 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Syrovice	Rozpočet: 01B
Objekt :	01 01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	622471522	Omítka stěn ze syntetické pryskyřice s přírodním mletým kamenivem	m2	78,90	221,95	17 511,86
35	622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	36,40	100,50	3 658,20
36	622903110	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	783,00	36,49	28 571,67
37	62 0004	Demontáž mozaiky, pro opětovné použití	m2		163,50	
38	62 0005	Montáž mozaiky na KZS, vč. očištění a vyspravení	m2		381,50	
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 031 361,39
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
39	632413130	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 30 mm	m2	17,70	166,92	2 954,48
40	632451051	Potěr pískocementový, min. 17 MPa, tl. 10 mm oprava vstupů	m2	20,00	81,83	1 636,60
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				4 591,08
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
41	900 00-001	Vytyčení instalací vně i uvnitř objektu	kus	1,00	1 744,00	1 744,00
42	900 00-002	Zkušební řez okenním profilem	kus	1,00	872,00	872,00
43	900 00-003	Propagace veřejné zakázky	kus	1,00	5 450,00	5 450,00
44	900 20-001	Zakrývání podlah v oblasti výměny oken	m2	570,00	21,80	12 426,00
45	900 20-002	Zakrývání otopných těles	ks	36,00	218,00	7 848,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				28 340,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
46	941941041	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	1 180,00	49,05	57 879,00
47	941941291	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	2 360,00	26,16	61 737,60
48	941941841	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	1 180,00	21,80	25 724,00
49	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	38,90	54,50	2 120,05
50	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 180,00	3,27	3 858,60
51	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	2 360,00	1,09	2 572,40
52	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 180,00	2,18	2 572,40
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				156 464,05
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
53	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	631,00	44,22	27 902,82
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				27 902,82
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
54	962031132	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	1,20	52,24	62,69
55	967042713	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 15 cm	m2	18,50	364,56	6 744,36
56	968061112	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	155,00	3,68	570,40
57	968061113	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	1,00	7,35	7,35
58	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00	6,13	30,65
59	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	2,88	181,51	522,75
60	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	83,08	109,78	9 120,52
61	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	64,05	85,98	5 507,02
62	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,20	103,94	748,37
63	968071125	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	11,00	12,24	134,64
64	968071126	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	1,00	21,43	21,43
65	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	2,80	188,64	528,19
66	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,32	162,55	864,77
67	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	18,86	126,01	2 376,04
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				27 239,13
Díl: 97		Prorážení otvorů				
68	978041105	Odstranění KZS EPS F tl. 50 mm s omítkou	m2	55,80	30,52	1 703,02
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 703,02

Soupis provedených prací

Stavba :	RG_1342 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Syrovice	Rozpočet: 01B
Objekt :	01 01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
69	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	140,48	218,00	30 623,59
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				30 623,59
Díl: 711		Izolace proti vodě				
70	711112001	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	96,00	10,74	1 031,04
71	711131210	Izolace vlhko nopová folie	m2	65,00	72,98	4 743,70
72	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	96,00	52,71	5 060,16
73	711792620	Ukončovací lišta nopové folie	m	132,50	59,17	7 840,03
74	628321342	Pás asfaltovaný těžký, tl. 4 mm	m2	115,20	87,53	10 083,46
75	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	287,57	2,29	658,54
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				29 416,92
Díl: 712		Živičné krytiny				
76	712300831	Odstranění foliové hydroizolace střechy	m2	380,00	43,60	16 568,00
77	712300832	Odstranění živičné krytiny střeš do 10° 2vrstvé	m2	286,00	65,40	18 704,40
78	712311101	Povlaková krytina střeš do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	622,80	16,35	10 182,78
79	712341559	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	622,80	76,30	47 519,64
80	712372101	Mont.povlakové krytiny střeš do 10°fólií kotvením vč. přilepení u atik a jiných detailů	m2	667,00	141,70	94 513,90
81	712378001	Atiková okapnice RŠ 150 mm	m	144,20	218,00	31 435,60
82	712391171	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	667,00	21,80	14 540,60
83	712 001	Napojení střeš. VZT hlavice na hydroizolační folii	kus	6,00	610,40	3 662,40
84	28322103.A	Střešní fólie šedá, tl. 1,5 mm	m2	767,00	163,50	125 404,50
85	311732342	Hmoždinka talířová 50 x 300	kus	4 851,00	13,08	63 451,08
86	628361102	Pás asfaltovaný těžký (parozábrana)	m2	717,20	98,10	70 357,32
87	693661982	Geotextilie 100% PP 300g/m2	m2	767,00	21,80	16 720,60
88	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	5 130,61	3,00	15 391,83
	Celkem za	712 Živičné krytiny				528 452,65
Díl: 713		Izolace tepelné				
89	713111221	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoju vč. parozábrany	m2	48,10	34,87	1 677,25
90	713141131	Izolace tepelná střeš plně lep.za studena,1vrstvá - atiky	m2	97,40	224,01	21 818,57
91	713141151	Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1vrstvá	m2	569,40	27,25	15 516,15
92	28375934	Deska fasád polystyr EPS 70 F tl. 60 mm	m2	107,10	78,64	8 422,34
93	28376669	Dílec střešní EPS 100 S tl.200 mm	m2	597,90	359,70	215 064,63
94	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 625,00	3,00	7 875,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				270 373,95
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
95	721234121	Vtok střešní PP pro plochou střechu bez fólie, záchytný koš DN 70 až 125	kus	3,00	3 052,00	9 156,00
96	721 001	Demontáž střešní vpusti	kus	3,00	272,50	817,50
97	721 002	Výměna ventilační střešní hlavice, vč. prodloužení odvětrání o tl. zateplení střeš	kus	6,00	654,00	3 924,00
98	55162513	Nástavec vtoku střešní dl. 350 mm s výměnou posledního kusu	kus	3,00	218,00	654,00
99	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	145,52	4,00	582,08
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				15 133,58
Díl: 734		Armatury				

Soupis provedených prací

Stavba :	RG_1342 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Syrovice	Rozpočet: 01B
Objekt :	01 01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
100	734222616	Výměna ventilu OT, ventil s hlavici termostatickou	kus	36,00	381,50	13 734,00
101	734 24-001	Vyregulování otopné soustavy	kus	1,00	5 450,00	5 450,00
102	998734203	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	191,84	1,00	191,84
	Celkem za	734 Armatury				19 375,84
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
103	762332110	Montáž kónických hranolů atiky vč. spojovacích a ochranných prostředků	m	91,50	32,70	2 992,05
104	762341013	Obložení atiky OSB 15 sraz vč. spojovacích a ochranných prostředků	m2	88,70	305,20	27 071,24
105	605150012	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2	m3	0,52	5 995,00	3 117,40
106	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	331,81	3,90	1 294,06
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				34 474,75
Díl: 763		Dřevostavby				
107	763131752	Mříž 1 vrstva TI SDK podhled	m2	48,10	21,76	1 046,66
108	63140514.E	Deska izolač.víceúčel. min.vlna tl.140mm	m2	50,50	292,08	14 750,04
109	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	157,96	5,01	791,38
	Celkem za	763 Dřevostavby				16 588,08
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
110	764311821	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2	m2	6,90	16,35	112,82
111	764311921	Oprava krytiny Pz, tab. 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	18,00	495,95	8 927,10
112	764331220	Lemování z Pz plechu, rš 200 mm	m	26,90	130,80	3 518,52
113	764331230	Lemování z Pz plechu, rš 330 mm	m	22,90	141,70	3 244,93
114	764351810	Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 330 mm, do 30°	m	23,00	21,80	501,40
115	764352203	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	23,00	21,80	501,40
116	764410850	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	74,40	10,90	810,96
117	764421260	Oplechování říms z Pz plechu, rš 400 mm	m	5,04	239,80	1 208,59
118	764421830	Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm	m	50,10	10,90	546,09
119	764430260	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 750 mm	m	150,00	381,50	57 225,00
120	764430840	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	150,00	16,35	2 452,50
121	764451802	Demontáž odpadních trub čtvercových o str.100 mm	m	5,00	10,90	54,50
122	764454202	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	5,00	288,85	1 444,25
123	764928104	Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 250	m	85,90	277,95	23 875,91
124	138141932	Plech Pz tl.1,00 mm, povlak 275g/m2	T	0,20	109,00	21,80
125	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 044,46	2,00	2 088,92
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				106 534,68
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
126	766441811	Dmřž parapet deska š -30cm dl -1m	kus	9,00	18,42	165,78
127	766441821	Dmřž parapet deska š -30cm dl 1m-	kus	24,00	26,64	639,36
128	766629301	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	11,00	466,75	5 134,25
129	766629302	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	43,00	563,69	24 238,67
130	766629303	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	16,00	656,90	10 510,40
131	766629304	Montáž vstupních dveří plastových	kus	9,00	683,16	6 148,44
132	766629414	Připl okno ost rov ext. a int. zábrana	m	435,50	92,81	40 418,76
133	766694111	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	7,00	65,96	461,72
134	766694113	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	15,00	120,89	1 813,35
135	766694114	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm	kus	10,00	135,49	1 354,90
136	766 50-001	Přechodová vstupní lišta dveří	m	13,40	163,50	2 190,90
137	766 50-003	Demontáž a zpětná montáž obložení radiátorů s výměnou poničených částí do 30%, vč. nátěru	m	64,20	272,50	17 494,50
138	766 60-001	Vnější síť proti hmyzu, vč. montáže	m2	9,70	545,00	5 286,50
139	607755202	Parapet interiér PVC šíře 150mm	m	11,74	345,53	4 055,52

Soupis provedených prací

Stavba :	RG_1342 Stavební úpravy ZS a MS Syrovice	Rozpočet: 01B
Objekt :	01 01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
140	607755232	Parapet interiér PVC šíře 300mm	m	59,54	555,90	33 098,29
141	611432522	Dveře balkonové plastové 1křídlové s nadsvětlíkem 90x280 cm OS (O8)	kus	4,00	5 985,41	23 941,64
142	611435872	Okno plastové 1křídlové 80x130 cm OS (O3)	kus	5,00	7 468,68	37 343,40
143	611435873	Okno plastové 1křídlové 100x130 cm OS (O4)	kus	3,00	7 590,98	22 772,94
144	611435882	Okno plastové 1křídlové 90x210 cm OS (O2)	kus	1,00	8 558,90	8 558,90
145	611435883	Okno plastové 1křídlové 90x150 cm OS (O7)	kus	3,00	8 020,00	24 060,00
146	611435952	Okno plastové 1křídlové 285x70 cm S (O9)	kus	4,00	5 131,28	20 525,12
147	611436342	Okno plastové dělené 90x210 cm (O1)	kus	36,00	14 369,03	517 285,08
148	611436462	Okno plastové dělené 175x210 cm (O5a)	kus	11,00	18 799,23	206 791,53
149	6114364622	Okno plastové dělené 175x210 cm (O5b)	kus	3,00	19 097,45	57 292,35
150	6114364623	Okno plastové dělené 175x210 cm (O5c)	kus	2,00	19 910,38	39 820,76
151	611436463	Okno plastové dělené 175x150 cm (O6)	kus	2,00	15 845,11	31 690,22
152	61143792.E	Dveře vchodové plast 2kř.s nadsvětlíkem 146x260 cm (D2)	kus	1,00	38 269,46	38 269,46
153	61143792.F	Dveře vchodové plast s nadsvětlíkem 90x285 cm (D3)	kus	1,00	24 389,62	24 389,62
154	61143792.G	Dveře vchodové plast 80x200 cm (D4)	kus	1,00	22 259,54	22 259,54
155	61143792.H	Dveře vchodové plast s nadsvětlíkem 100x285 cm (D5)	kus	1,00	25 180,31	25 180,31
156	61143792.I	Dveře vchodové plast s nadsvětlíkem 90x260 cm (D6)	kus	1,00	13 527,99	13 527,99
157	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	12 667,23	0,82	10 387,13
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				1 277 108,32
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
158	767616111	Montáž stěn z Al - profilů	m2	9,87	468,29	4 622,02
159	767996801	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	40,00	18,67	746,80
160	767 0007	Vnější čistící rohož - hliník-gumové pásky 1000x450 mm vč. montáže	kus	5,00	2 452,50	12 262,50
161	767 002	Větrací mřížka 400x500 mm, vč. montáže a prodloužení odvětrání o tl. KZS	kus	1,00	1 090,00	1 090,00
162	767 003	Větrací mřížka 140x460 mm, vč. montáže a prodloužení odvětrání o tl. KZS	kus	1,00	350,98	350,98
163	767 003	4-komorová budka pro roryse vč. montáže	kus	4,00	1 133,60	4 534,40
164	767 006	Demontáž větrací mřížky fasáda	kus	73,00	54,50	3 978,50
165	767 007	Demontáž žebříku dl. 7,0 m pro opětovné použití	kus	1,00	283,40	283,40
166	767 008	Opětovná montáž žebříku dl. 7,0 m vč. prodloužení kotvení	kus	1,00	566,80	566,80
167	767 009	Demontáž sítě proti hmyzu	kus	3,00	54,50	163,50
168	767 011	Prodloužení odtahu spalín o tl. KZS	kus	2,00	305,20	610,40
169	767 012	Prodloužení odvětrání o tl. KZS	kus	1,00	174,40	174,40
170	767 013	Úprava (zkrácení) venkovního zábradlí	kus	1,00	305,20	305,20
171	767 014	Úprava (zkrácení) oplocení u fasády	kus	2,00	305,20	610,40
172	767 015	Úprava (zkrácení) zastřešní vstupu vč. prodloužení kotvení (Z4)	kus	1,00	610,40	610,40
173	767 105	Dem a opětovná montáž drobných prvků na fasádě vč. prodloužení kotvení o tloušťku KZS	kus	3,00	174,40	523,20
174	767 108	Demontáž a opětovná montáž střešní antény, vč. prodloužení kotvení	kus	1,00	348,80	348,80
175	767 109	Demontáž dřevěného podhledu krčku vč. nosných profilů a kotvení	m2	38,90	272,50	10 600,25
176	767 20 001	Vstupní stěna hliníková prosklená 235x210 cm (D1)	kus	2,00	67 186,07	134 372,14
177	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 767,54	1,10	1 944,29
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				178 698,39
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				

Soupis provedených prací

Stavba :	RG_1342 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Syrovice	Rozpočet: 01B
Objekt :	01 01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
178	771273124	Mtž oblí stupeň skluz keram+lep-500 - mrazuvzdorné lepidlo	m	21,60	272,50	5 886,00
179	771273232	Mtž oblí podstup hlad keram+lep-200 - mrazuvzdorné lepidlo	m	21,60	109,00	2 354,40
180	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, mrazuvzdorný tmel, 20x10 cm	m	33,00	41,03	1 353,99
181	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, mrazuvzdorný tmel, 20x10 cm	m	44,10	41,03	1 809,42
182	771575107	Montáž podlah keram., mrazuvzdor.tmel	m2	9,60	272,50	2 616,00
183	771575107	Montáž podlah keram., mrazuvzdor.tmel	m2	12,20	272,50	3 324,50
184	597642022	Dlažba keramická matná	m2	10,60	272,50	2 888,50
185	597642023	Dlažba keramická mrazuvzdorná - soklík	m2	4,85	327,00	1 585,95
186	597642024	Dlažba keramická matná - soklík	m2	3,62	327,00	1 183,74
187	597642025	Dlažba keramická mrazuvzdorná	m2	13,40	381,50	5 112,10
188	597642026	Dlažba keramická mrazuvzdorná - schodovka	m2	13,80	490,50	6 768,90
189	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	348,83	3,92	1 367,41
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				36 250,92
Díl: 781	Obklady keramické					
190	781413112	Mtž obklad pórov lepidlo -25ks/m2	m2	4,50	272,50	1 226,25
191	781544230	Mtž ostění obklad flex lep 250x200	m	16,40	163,50	2 681,40
192	781643240	Mtž parapet obklad lepidlo 250x200	m	16,70	163,50	2 730,45
193	5978136002	Obkládačka 19,8x19,8 cm	m2	14,30	218,00	3 117,40
194	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	97,56	2,18	212,68
Celkem za		781 Obklady keramické				9 958,18
Díl: 783	Nátěry					
195	783101811	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí oškrábáním	m2	76,00	6,83	519,08
196	783122210	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m2	66,00	59,55	3 930,30
197	783522000	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	212,00	66,21	14 036,52
Celkem za		783 Nátěry				18 485,90
Díl: 786	Čalounické úpravy					
198	786624111	Mtž lam žaluzie okno ot/skl	m2	113,26	109,82	12 438,21
199	553466222	Žaluzie horizont. interiérová	m2	113,26	283,40	32 097,88
200	998786202	Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 12 m	%	445,36	0,24	106,89
Celkem za		786 Čalounické úpravy				44 642,98
Díl: 787	Zasklívání					
201	787100812	Vysklívání stěn - sklo profilové dvojité	m2	81,10	102,66	8 325,73
202	998787202	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	%	83,25	1,25	104,06
Celkem za		787 Zasklívání				8 429,79
Díl: M21	Elektromontáže					
203	210010035	Trubka ochranná, uložená volně/pod omítku, 36 mm včetně dodávky trubky DN 36 (na střeše)	m	26,00	49,05	1 275,30
204	210110021	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní vč.dodávky spínače, vč. prodlouž.kotvení a napoj.	kus	5,00	130,80	654,00
205	210200030	Svítilno nástěnné, vč. dodávky svítidla, vč. prodlouženého kotvení a napojení	kus	2,00	545,00	1 090,00
206	210220101	Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 + podpěry vč.dodávky drátu FeZn 8 mm+prodlouž.kotvení+svorky	m	244,70	152,60	37 341,22
207	210220372	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	5,00	218,00	1 090,00
208	210290841	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm	kus	3,00	163,50	490,50
209	210290842	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče nad 70 cm	kus	1,00	218,00	218,00
210	210 25-001	Revize elektrorozvodů	kus	1,00	3 924,00	3 924,00
211	21000002	Demontáž drobných věcí elektro na fasádě	kus	16,00	109,00	1 744,00

Soupis provedených prací

Stavba :	RG_1342 Stavební úpravy ZS a MS Syrovice	Rozpočet: 01B
Objekt :	01 01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
212	21000003	Montáž drobných věcí elektro na fasádě vč. prodloužení kotvení a napojení	kus	7,00	163,50	1 144,50
213	21000004	Zvonkové tablo vč. montáže, prodloužení kotvení a napojení	kus	1,00	5 014,00	5 014,00
214	21000005	Dvířka elektrorozvaděče 30x30 cm vč. montáže a prodlouženého kotvení	kus	3,00	523,20	1 569,60
215	21000006	Dvířka elektrorozvaděče 2kř. 100x50 cm vč. montáže a prodlouženého kotvení	kus	1,00	893,80	893,80
216	21000007	Nástěnné svítidlo s čidlem vč. montáže a prodlouženého kotvení	kus	3,00	1 635,00	4 905,00
217	21000008	Úprava stropních svítidel v krčku (prodloužení kotvení a napojení)	kus	7,00	436,00	3 052,00
218	743 61 001	Demontáž hromosvodu	m	244,70	21,80	5 334,46
Celkem za		M21 Elektromontáže				69 740,38
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
219	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,56	134,35	1 150,25
220	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,54	150,90	4 306,47
221	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	256,85	9,06	2 327,04
222	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	28,54	115,32	3 291,07
223	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	28,54	12,86	367,01
224	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	28,54	6,11	174,37
225	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	28,54	190,75	5 443,74
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				17 059,95

Ing. Michal BABÍK
 stavební inženýr
 Sirotkova 21, 616 00 Brno
 babak@babik.info
 IČO: 72316705, DIČ: CZ7111033820