

DOTAZY A UPŘESNĚNÍ K VZ

SO101

- V rozpočtu chybí odvoz frézingu na skládku a poplatek za skládku.
- V PD není blíže specifikovaná sanace podloží. Tyto práce jsou zmíněny pouze v rozpočtu, ale není zřejmé, kde je tato konstrukce v situaci.
- V situaci je vodorovné dopravní značení pro stávající parkovací stání. V rozpočtu však tyto položky chybí.
- V rozpočtu nejsou uvedeny žádné terénní úpravy po provedení samotné komunikace. Nebo nebudou?

SO102 – dotaz: Pro řádné provedení stavby si myslíme, že je nutno doplnit tyto položky. Bez těchto položek nelze provést položení vrchních asfaltových vrstev a docílit požadované kvality díla.

- Odvoz frézingu na skládku a poplatek za skládku.
- Úprava pláně po odfrézování stávající asfaltové vrstvy.
- Vrstva ŠD pro dorovnání odfrézovaného podkladu.
- Výkop rýhy pro obrubníky a sním spojené položky (odvozy, uložení na skládku, skládkovné)
- Terénní úpravy po provedení samotné komunikace.

SO801

- V rozpočtu chybí úprava pláně před pokládkou podkladních vrstev dlažby.
- V rozpočtu chybí výkop rýhy pro obrubník.
- V rozpočtu chybí odvoz suti.
- V PD chybí bližší specifikace aretačního systému se zástěnami pro kontejnerové nádoby.

SO802

- V PD chybí řez objektem, ze kterého by byla zřejmá skladba šterkového záhonu (trvalek záhon?)
- V rozpočtu chybí dodávka šterku pro šterkový záhon (případně další vrstvy, které nejsou nyní specifikovány).
- V rozpočtu chybí dodávka 308 trvalek. Z PD není ani zřejmá jejich bližší specifikace.
- Pro plochu ze šterky nejsou uvažovány žádné odkopávky? Tento materiál se rozprostře přímo na stávající travnatý terén?
- V rozpočtu není dlažba u solární multifunkční dobíjecí stanice pro kola a s tím související položky (odkopávky, odvozy, skládky, podkladní vrstvy, obrubníky, ...)
- Jaká zámečnická konstrukce se má opalovat, tmelit a natírat, jak je uvedeno v rozpočtu?
- V každém z objektů bude jiný kovový obrubník?

SO803

- V rozpočtu k odkopávkám chybí odvozy, uložení a poplatky za skládku.
- V rozpočtu chybí dodávka 745 trvalek. Z PD není ani zřejmá jejich bližší specifikace.
- V rozpočtu je 54 jamek pro výsadbu, kotví se 54 ks dřeviny, sází se ale 120 ks jalovců. Nebo jsou jamky pro jinou dřevinu, která ale není uvedena v rozpočtu?
- U jalovce není specifikována požadovaná velikost při výsadbě.
- V PD nám chybí řez šterkovým trávníkem.

SO000

- Bližší specifikace provizorní komunikace.