

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel:

JR STAKR s.r.o.

U Stadionu 1999/9A

792 01 Bruntál

ČR

IČO: 28596854

DIČ: CZ28596854

Faktura číslo:

3018

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 3018

Objednávka:

Odběratel:

Obec Hradec-Nová Ves

Hradec-Nová Ves 12

790 84 Hradec - Nová Ves

ČR

IČO: 00636011

DIČ: CZ00636011

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 43-5344030257/0100

Banka: KB BRUNTÁL

Adresa dodání:

Obec Hradec-Nová Ves

Hradec-Nová Ves 12

79084 Hradec - Nová Ves

ČR

Datum splatnosti:

17.05.2018

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

17.04.2018

Datum uskut. zdanitelného plnění:

13.04.2018

Označení dodávky

Kód př.
plnění

Množství

Cena/mj
(Kč)

Sazba
(%)

Cel. bez DPH
(Kč)

Fakturujeme Vám provedené práce na stavbě : prodloužení vodovodu a spl. kanalizace Na Kopaninách k.ú. Hradec u Jeseníka

FAKTURUJEME PROVEDENÉ PRÁCE DLE ZJIŠTOVACÍHO PROTOKOLU

4	1,00 ks	688864,88	21,0	688864,88
---	---------	-----------	------	-----------

Sazba DPH	Základ (Kč)	DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	688864,88		
15,0	0,00		
0,0	0,00		

Celkem k úhradě:

688 864,88 Kč

Faktura je v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a zákona 235/2004 Sb., o DPH). Příjemce je povinen hodnotu DPH vyčíslit a odvést. Daň odvede zákazník.

JR STAKR
PŘÍSTAVBY A BAVI
U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál
IČO: 285 96 854, DIČ: CZ28596854
Tel.: 602 520 326, 603 491 446

Razítko a podpis:

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 29.3.2018 do 13.4.2018

Stavba : 17-132 Prodloužení vodovodu a spl. kanalizace Na Kopanínách, k.ú. Hradec u Jeseníka

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Objednatel :

IČO :

DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %					
Základ pro DPH 21 %		688 864,88	0,00	688 864,88	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH		688 864,88	0,00	688 864,88	0,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 17-132_0=1 Prodloužení vodovodu a spl. kanalizace Na Kopanínách, k.ú. Hradec u Jeseníka za období od 29.3.2018 do 13.4.2018. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 1 je přiložen.



Za zhotovitele

STAKR
STAVEBY NÁS BAVÍ
U Stadionu 1999/8A, 792 01 Bruntál
IČ: 205 96 434, DIČ: CZ28500004
Tel.: 502 511 111, 502 501 440



Za objednatele

OBEC HRADEC - NOVÁ VES
Hradec - Nová Ves 12
790 84 Mikulovice
Tel.: 584 423 086
IČO: 00636011 DIČ: CZ00636011

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Objekt	688 864,88	0,00	688 864,88	0,00
1	Na Kopaninách	688 864,88	0,00	688 864,88	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
_02	001: Zemní práce	356 583,27	0,00	356 583,27	0,00
_03	003: Svislé konstrukce	15 675,66	0,00	15 675,66	0,00
_04	004: Vodorovné konstrukce	26 544,47	0,00	26 544,47	0,00
_05	005: Komunikace	8 699,86	0,00	8 699,86	0,00
_06	008: Trubní vedení	202 994,06	0,00	202 994,06	0,00
_07	009: Ostatní konstrukce a práce	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
_08	099: Přesun hmot HSV	26 116,52	0,00	26 116,52	0,00
_09	721: Vnitřní kanalizace	3 438,24	0,00	3 438,24	0,00
_10	V01: Průzkumné, geodetické a pr	33 112,80	0,00	33 112,80	0,00
_11	V03: Zařízení staveniště	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
_12	V04: Inženýrská činnost	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
_13	V07: Provozní vlivy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
_14	V09: Ostatní náklady	500,00	0,00	500,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	29.3.2018	13.4.2018
Stavba:	17-132	Prodloužení vodovodu a spl. kanalizace Na Kopaninách, k.ú. Hradec u Jesenika		
Objekt:	1	Objekt		
Rozpočet:	1	Na Kopaninách		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ Cena / MJ Název		Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
02	001: Zemní práce		356 583,27	0,00	356 583,27	0,00
1	111151131 m2 4,02 Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rov		3 085,35 767,50000	0,00 0,00000	3 085,35 767,50000	0,00 0,00000
2	113107023 m2 162,00 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm p		648,00 4,00000	0,00 0,00000	648,00 4,00000	0,00 0,00000
3	113107042 m2 81,00 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živichých tl 100 mm při překopech		324,00 4,00000	0,00 0,00000	324,00 4,00000	0,00 0,00000
4	113154112 m2 120,00 Frézování živichého krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překáž		900,00 7,50000	0,00 0,00000	900,00 7,50000	0,00 0,00000
5	119001402R00 m 347,94 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500		556,70 1,60000	0,00 0,00000	556,70 1,60000	0,00 0,00000
6	119001421R00 m 73,23 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů		358,83 4,90000	0,00 0,00000	358,83 4,90000	0,00 0,00000
7	119003227 m 50,00 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení		1 500,00 30,00000	0,00 0,00000	1 500,00 30,00000	0,00 0,00000
8	119003228 m 5,00 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení		150,00 30,00000	0,00 0,00000	150,00 30,00000	0,00 0,00000
9	119004111 m 200,00 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení		200,00 1,00000	0,00 0,00000	200,00 1,00000	0,00 0,00000
10	119004112 m 15,00 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění		15,00 1,00000	0,00 0,00000	15,00 1,00000	0,00 0,00000
11	121103111R00 m3 43,35 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5		6 654,23 153,50000	0,00 0,00000	6 654,23 153,50000	0,00 0,00000
12	130001101R00 m3 331,68 Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení		13 893,78 41,88910	0,00 0,00000	13 893,78 41,88910	0,00 0,00000
13	132201212R00 m3 162,00 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3		67 860,36 418,89112	0,00 0,00000	67 860,36 418,89112	0,00 0,00000
14	132201209R00 m3 9,72 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3		4 071,62 418,89100	0,00 0,00000	4 071,62 418,89100	0,00 0,00000
15	151101101R00 m2 10,00 Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m		6 140,00 614,00000	0,00 0,00000	6 140,00 614,00000	0,00 0,00000
16	151101111R00 m2 5,00 Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m		3 070,00 614,00000	0,00 0,00000	3 070,00 614,00000	0,00 0,00000
17	161101101R00 m3 10,80 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m		4 524,02 418,89100	0,00 0,00000	4 524,02 418,89100	0,00 0,00000
18	162301101R00 m3 27,00 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		12 146,11 449,85600	0,00 0,00000	12 146,11 449,85600	0,00 0,00000
19	162306111R00 m3 16,20 Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopny		4 973,40 307,00000	0,00 0,00000	4 973,40 307,00000	0,00 0,00000
20	162701101R00 m3 82,08 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		15 920,48 193,96300	0,00 0,00000	15 920,48 193,96300	0,00 0,00000
21	167101102R00 m3 40,22 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3		25 894,40 643,81900	0,00 0,00000	25 894,40 643,81900	0,00 0,00000
22	171201101R00 m3 15,38 Uložení sypaniny do násypů nezhuťných		3 459,39 224,92800	0,00 0,00000	3 459,39 224,92800	0,00 0,00000
23	477694T10 m3 13,07 Uložení sypaniny na skládky		2 535,10 193,96300	0,00 0,00000	2 535,10 193,96300	0,00 0,00000
24	171201211 t 50,00 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)		17 456,67 349,13340	0,00 0,00000	17 456,67 349,13340	0,00 0,00000
25	477753T10 m3 79,22 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním		218,65 2,76000	0,00 0,00000	218,65 2,76000	0,00 0,00000
26	58344197R t 365,08 Štěrkodrt' frakce 0-63		2 015,24 5,52000	0,00 0,00000	2 015,24 5,52000	0,00 0,00000

27	477753T10	m3	79,22	17 818,80	0,00	17 818,80	0,00
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním			224,92800	0,00000	224,92800	0,00000
28	175101101R00	m3	275,61	42 672,39	0,00	42 672,39	0,00
	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do			154,82888	0,00000	154,82888	0,00000
29	58341348	t	237,73	73 615,00	0,00	73 615,00	0,00
	Kamenivo drcené drobné horninová směs frakce 0-4			309,65800	0,00000	309,65800	0,00000
30	181006113R00	m2	8,09	6 209,08	0,00	6 209,08	0,00
	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sk			767,50000	0,00000	767,50000	0,00000
31	181102302R00	m2	15,07	3 674,44	0,00	3 674,44	0,00
	Úprava pláně v zářezích se zhutněním			243,82500	0,00000	243,82500	0,00000
32	181151311	m2	7,02	5 387,85	0,00	5 387,85	0,00
	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 m			767,50000	0,00000	767,50000	0,00000
33	181411121	m2	9,00	6 907,50	0,00	6 907,50	0,00
	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve sva			767,50000	0,00000	767,50000	0,00000
34	00572470R	kg	90,00	1 726,88	0,00	1 726,88	0,00
	Osivo směs travní univerzál			19,18750	0,00000	19,18750	0,00000
03	003: Svislé konstrukce			15 675,66	0,00	15 675,66	0,00
35	359901111R00	m	49,82	7 512,86	0,00	7 512,86	0,00
	Vyčištění stok			150,80000	0,00000	150,80000	0,00000
36	359901211	m	54,13	8 162,80	0,00	8 162,80	0,00
	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci			150,80000	0,00000	150,80000	0,00000
04	004: Vodorovné konstrukce			26 544,47	0,00	26 544,47	0,00
37	451572111R00	m3	729,77	26 544,47	0,00	26 544,47	0,00
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého			36,37375	0,00000	36,37375	0,00000
05	005: Komunikace			8 699,86	0,00	8 699,86	0,00
38	564751111R00	m2	131,74	526,96	0,00	526,96	0,00
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
39	565125111	m2	540,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 4			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
40	565155111	m2	540,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 7			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
41	573231112	m2	9,72	72,90	0,00	72,90	0,00
	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2			7,50000	0,00000	7,50000	0,00000
42	577134111	m2	504,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00
	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z n			7,50000	0,00000	7,50000	0,00000
06	008: Trubní vedení			202 994,06	0,00	202 994,06	0,00
43	850265121R00	kus	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
44	871161121R00	m	16,00	608,00	0,00	608,00	0,00
	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařov			38,00000	0,00000	38,00000	0,00000
45	871211121R00	m	31,50	3 710,70	0,00	3 710,70	0,00
	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařov			117,80000	0,00000	117,80000	0,00000
46	28613595	m	21,00	821,94	0,00	821,94	0,00
	Potrubí dvouvrstvé PE100 RC s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3			39,14000	0,00000	39,14000	0,00000
47	28613598	m	78,00	9 464,05	0,00	9 464,05	0,00
	Potrubí dvouvrstvé PE100 RC s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5			121,33400	0,00000	121,33400	0,00000
48	877161121	kus	22,00	176,00	0,00	176,00	0,00
	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výko			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
49	877211121	kus	42,00	168,00	0,00	168,00	0,00
	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výko			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
50	877241121	kus	60,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výko			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
51	6,22103E+11	kus	257,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00
	TVAROVKA ISO K 2681/3151 - 6/4"-32			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
52	6,22303E+11	kus	207,00	828,00	0,00	828,00	0,00
	TVAROVKA ISO KONCOVÁ - 32			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
53	28612342	kus	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00
	Nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 63			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
54	28612344	kus	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
	Nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 90			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
55	28614934R	kus	258,00	516,00	0,00	516,00	0,00
	Elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 63			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000

56	28614977	kus	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
	Elektroredukce, PE 100, PN 16, d 90-63			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
57	28615972	kus	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00
	Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
58	857242122	kus	150,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
59	857262122	kus	200,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
60	857264122	kus	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
61	5,05008E+11	kus	1 909,00	1 909,00	0,00	1 909,00	0,00
	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ - 80			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
62	7,9941E+11	kus	4 076,00	8 152,00	0,00	8 152,00	0,00
	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU - 100 (104-132)			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
63	8,5101E+11	kus	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00
	TVAROVKA T KUS - 100-50			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
64	28612392	kus	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00
	Příruba PP-V PN10/16, d 63 DN50			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
65	28612394	kus	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00
	Příruba PP-V PN10/16, d 90 DN80			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
66	891211112	kus	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
67	891241112	kus	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
68	891247111R00	kus	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	Montáž hydrantů podzemních DN 80			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
69	4,00105E+11	kus	2 524,00	2 524,00	0,00	2 524,00	0,00
	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ - 50			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
70	9,50105E+11	kus	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00
	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1-1,3 -1,8 - 50 (1,3-1,8m)			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
71	4,00108E+11	kus	2 693,00	2 693,00	0,00	2 693,00	0,00
	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ - 80			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
72	9,50108E+11	kus	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00
	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 - 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
73	K24008015016	kus	15 620,00	15 620,00	0,00	15 620,00	0,00
	HYDRANT DUO PODZEMNÍ - 80/1,5 m			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
74	891249111R00	kus	540,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00
	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub do DN 80			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
75	891163111R00	kus	60,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
76	5,25006E+11	kus	997,00	3 988,00	0,00	3 988,00	0,00
	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU - 63-2"			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
77	2,681E+11	kus	1 349,00	5 396,00	0,00	5 396,00	0,00
	ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - 2"-6/4"			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
78	9,60113E+11	kus	712,00	2 848,00	0,00	2 848,00	0,00
	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 - 3/4"-2"			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
79	892233122	m	33,89	5 280,06	0,00	5 280,06	0,00
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70			155,80000	0,00000	155,80000	0,00000
80	892241111R00	m	10,17	1 584,49	0,00	1 584,49	0,00
	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80			155,80000	0,00000	155,80000	0,00000
81	892372111R00	kus	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
82	899401111R00	kus	230,00	920,00	0,00	920,00	0,00
	Osazení poklopů litinových ventilových			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
83	899401112R00	kus	250,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	Osazení poklopů litinových šoupátkových			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
84	899401113R00	kus	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	Osazení poklopů litinových hydrantových			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
85	1,65E+11	kus	442,00	1 768,00	0,00	1 768,00	0,00
	POKLUP ULIČNÍ TĚŽKÝ			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
86	1,75E+11	kus	556,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00
	POKLUP ULIČNÍ ŠOUP.			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000

87	1,95E+11	kus	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
	HYDRANTOVÝ POKLOP			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
88	3,481E+11	kus	147,00	882,00	0,00	882,00	0,00
	PODKLAD. DESKA UNI - UNI			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
89	3,482E+11	kus	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00
	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
90	899712111R00	kus	250,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	Orientační tabulky na zdivu			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
91	899713111R00	kus	250,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
92	14310000	ks	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	Sloupek orient. modrobílý			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
93	14315000	ks	30,00	210,00	0,00	210,00	0,00
	Štítek orientační			7,00000	0,00000	7,00000	0,00000
94	899721111	m	35,00	4 354,84	0,00	4 354,84	0,00
	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC			124,42400	0,00000	124,42400	0,00000
95	899722112	m	8,00	970,67	0,00	970,67	0,00
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm			121,33400	0,00000	121,33400	0,00000
96	31963000	ks	443,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00
	Přírubový spoj DN 80			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
97	31963200	ks	445,00	890,00	0,00	890,00	0,00
	Přírubový spoj DN 100			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
98	59308150	ks	90,00	630,00	0,00	630,00	0,00
	Dlaždice betonové D+M			7,00000	0,00000	7,00000	0,00000
99	34575131	m	171,19	864,00	0,00	864,00	0,00
	Žlab kabelový PVC ZEKAN1 (100x100) žlab s víkem - D+M			5,04700	0,00000	5,04700	0,00000
100	34575132	kus	45,33	135,99	0,00	135,99	0,00
	Žlab kabelový PVC ZEKAN1 (100x100) spojka			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
101	200222100	ks	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Rozbor vzorku vody - protokol			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
102	200222200	soub.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	Proměření signalizačního vodiče			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
103	200222300	soub.	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	Zkouška ovladatelnosti armatur			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
104	871363121	m	25,00	2 862,50	0,00	2 862,50	0,00
	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevře			114,50000	0,00000	114,50000	0,00000
105	871313121R00	m	15,00	544,50	0,00	544,50	0,00
	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevře			36,30000	0,00000	36,30000	0,00000
106	28611335	kus	277,00	285,31	0,00	285,31	0,00
	Trubka kanalizace plastová KGEM-250x1000 mm SN8			1,03000	0,00000	1,03000	0,00000
107	28611336	kus	554,00	1 141,24	0,00	1 141,24	0,00
	Trubka kanalizace plastová KGEM-250x2000 mm SN8			2,06000	0,00000	2,06000	0,00000
108	28611337	kus	1 385,00	31 384,10	0,00	31 384,10	0,00
	Trubka kanalizace plastová KGEM-250x5000 mm SN8			22,66000	0,00000	22,66000	0,00000
109	28611460	kus	107,00	220,42	0,00	220,42	0,00
	Trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8			2,06000	0,00000	2,06000	0,00000
110	28611462	kus	535,00	3 857,35	0,00	3 857,35	0,00
	Trubka kanalizace plastová KGEM-160x5000 mm SN8			7,21000	0,00000	7,21000	0,00000
111	877365211	kus	70,00	210,00	0,00	210,00	0,00
	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
112	877365221	kus	105,00	210,00	0,00	210,00	0,00
	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
113	877315211	kus	40,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
114	877315231	kus	40,00	160,00	0,00	160,00	0,00
	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 150			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
115	28611508	kus	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
	Redukce kanalizace plastová KGR 200/160			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
116	28611512	kus	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00
	Redukce kanalizace plastová KGR 250/200			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
117	28611399	kus	468,00	936,00	0,00	936,00	0,00
	Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/150/45°			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000

118	28611361	kus	55,00	165,00	0,00	165,00	0,00
	Koleno kanalizace plastové KGB 150x45°			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
119	28611588	kus	24,00	96,00	0,00	96,00	0,00
	Zátka kanalizace plastové KGM DN 150			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
120	28611592	kus	190,00	380,00	0,00	380,00	0,00
	Zátka kanalizace plastové KGM DN 250			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
121	894812323	kus	5 222,92	15 668,76	0,00	15 668,76	0,00
	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno s přítokem tv			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
122	894812332	kus	3 172,19	9 516,57	0,00	9 516,57	0,00
	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé h			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
123	894812339	kus	50,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šacht			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
124	894812358	kus	5 294,07	15 882,21	0,00	15 882,21	0,00
	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s betonový			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
125	894812111	kus	857,67	3 430,68	0,00	3 430,68	0,00
	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
126	894812132	kus	714,16	2 856,64	0,00	2 856,64	0,00
	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrd			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
127	894812141	kus	360,47	1 441,88	0,00	1 441,88	0,00
	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
128	894812149	kus	25,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za užití šacht			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
129	894812163	kus	1 342,44	5 369,76	0,00	5 369,76	0,00
	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný do teleskopické			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
130	899304111R00	kus	312,20	2 185,40	0,00	2 185,40	0,00
	Osazení poklop železobetonových včetně rámů jakékoli hmotnosti			7,00000	0,00000	7,00000	0,00000
131	200418200	ks	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	Demontáž stáv. revizní šachty 315 s potrubím - i s likvidací odpadu			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
07	009: Ostatní konstrukce a práce			1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
132	919112212	m	50,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
133	477700T10	m	50,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	Řezání stávajícího živiceho krytu hl do 100 mm			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
134	919121111	m	100,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsn			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
08	099: Přesun hmot HSV			26 116,52	0,00	26 116,52	0,00
135	997006512	t	30,24	125,50	0,00	125,50	0,00
	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km			4,15000	0,00000	4,15000	0,00000
136	997006519	t	15,12	313,74	0,00	313,74	0,00
	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km			20,75000	0,00000	20,75000	0,00000
137	997221845	t	50,00	87,50	0,00	87,50	0,00
	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (s			1,75000	0,00000	1,75000	0,00000
138	997221855	t	50,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)			2,40000	0,00000	2,40000	0,00000
139	998276101R00	t	65,00	25 469,78	0,00	25 469,78	0,00
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop			391,84273	0,00000	391,84273	0,00000
09	721: Vnitřní kanalizace			3 438,24	0,00	3 438,24	0,00
140	721290113R00	m	22,80	3 438,24	0,00	3 438,24	0,00
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300			150,80000	0,00000	150,80000	0,00000
10	V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce			33 112,80	0,00	33 112,80	0,00
141	12103000	m	40,00	12 264,00	0,00	12 264,00	0,00
	Geodetické práce před výstavbou			306,60000	0,00000	306,60000	0,00000
142	12203000	m	25,00	7 665,00	0,00	7 665,00	0,00
	Geodetické práce při provádění stavby			306,60000	0,00000	306,60000	0,00000
143	12303000	m	40,00	12 264,00	0,00	12 264,00	0,00
	Geodetické práce po výstavbě			306,60000	0,00000	306,60000	0,00000
144	13254000	m	3,00	919,80	0,00	919,80	0,00
	Dokumentace skutečného provedení stavby			306,60000	0,00000	306,60000	0,00000
11	V03: Zařízení staveniště			7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
145	005121R	ks	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Zařízení staveniště			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
146	32002000	ks	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00

	Vybavení staveniště		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
147	39002000 ks 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
	Zrušení zařízení staveniště	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
148	39203000 ks 1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
149	34303000 ks 2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	
	Dopravní značení na staveništi	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
12	V04: Inženýrská činnost	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
150	40001000 soub. 2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
	Inženýrská činnost	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
151	43134000 soub. 3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
	Zkoušky zatěžovací	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
13	V07: Provozní vlivy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
152	75002000 soub. 1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	Ochranná pásma	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
14	V09: Ostatní náklady	500,00	0,00	500,00	0,00	
153	90001000 soub. 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
	Ostatní náklady	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	