



ZOO
LIBEREC

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA LIBEREC

ZOO • ARCHA • DIVIZNA • LIDOVÉ SADY

PREZENČNÍ LISTINA

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ „VÝBĚH ŠIMPANZŮ – osazení prvky enrichmentu“ K DOPŘESNĚNÍ TECHNICKÉHO ZADÁNÍ A ZODPOVĚZENÍ PŘÍPADNÝCH DOTAZŮ

Plánovaná schůzka účastníků výběrového řízení na dodávku a montáž dřevěné sestavy do výběhu šimpanzů proběhla dne 14. 6. 2019 od 9,00 hodin v areálu Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace, na adrese Lidové sady 425/1, Liberec 1 za účasti vedoucího technického oddělení ZOO Liberec pana ing. Radima Špringla a níže podepsaných zástupců subjektů :

Jméno	Společnost, pozice	podpis
DOHNAL	HŘIŠTĚ HROV S.RO.	

V Liberci dne 14. 6. 2019

Ing. Radim Špringl – vedoucí technického oddělení

Tel: 777 762 640





ZOO
LIBEREC

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA LIBEREC

ZOO • ARCHA • DIVIZNA • LIDOVÉ SADY

ZÁPIS

z prohlídky místa plnění ve výběrovém řízení „VÝBĚH ŠIMPANZŮ-osazení prvky enrichmentu“

Na plánovanou prohlídku místa plnění ve výběrovém řízení „VÝBĚH ŠIMPANZŮ – osazení prvky enrichmentu“ se sešli zadavatelé a jeden zájemce o účast ve výběrovém řízení, viz. „Prezenční listina“
Byly projednány především možnosti přístupu do výběhu, dostupnost pro techniku a upřesněny technické požadavky jako kotvení stavby a spojovací materiál vzhledem k velké síle šimpanzů a to následovně:

- výběh je pro jeřáb dostupný odspodu, přes bazén lachtanů, vzhledem k vzdálenostem musí být použit velký jeřáb
- pracovníci dodavatele mohou do výběhu projít a pronést materiál dveřmi o šířce 80cm s tím, že pracovníci budou procházet kolem zabezpečené ubikace šimpanzů a budou poučeni o možném chování šimpanzů
- vzhledem k hmotnosti a síle šimpanzů zesílit kotvení hlavic do jámy zalité betonem o rozměrech 60 x 60 cm, 100 cm hluboko.
- spojovací materiál - 20 mm - zapuštěné matky teflonky + klobouček

Zapsal

v Liberci dne 14. 6. 2019

Ing. Radim Špringl – vedoucí technického oddělení

Tel: 777 762 640

