

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II
Předmět změny:	Podlahy přízemí jižní a severní věže m.č.1.30 a m.č.1.32
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice, 19011 Praha 9, IČ: 60753013
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598

Popis změny:

Nově bude podlaha realizována z kamenné dlažby, která byla vytěžena v rámci demontáže podlah chrámové předsíně. Dlažba bude ukládána nasucho do kameninového lože. Spáry budou vyplněny pískem.

Skladba pochozího souvrství:

KAMENNÁ DLAŽBA HISTORICKÁ 50 - 80 MM

KLADECÍ VRSTVA PÍSKOVÉ LOŽE FR. 0-4 40 MM

DRCENÉ KAMENIVO FR. 8-16 150 MM

HUTNĚNÝ TERÉN/ HUTNĚNÝ NÁSYP

Poznámka - spárování dlažby pískem 0/4

	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH		41 100,06
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH		-94 862,86
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork	dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-53 762,80
	Výše DPH sazba: 21%		-11 290,19
	náklady na změnu vč. DPH		-65 052,99
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork		
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner		
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk	21. 3. 2022	
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler		
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny Projektová dokumentace - změna č. 4, Ing. Michal Zlatuška, Jaroměřice n. Rokytnou, 01/2022 Rozhodnutí vydané KU Kraje vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č. j. KUJI 23816/2022		

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II		
Předmět změny:	Ochrana PVC folie plochých střech		
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou		
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175		
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice, 19011 Praha 9, IČ: 60753013		
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler		
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška		
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598		
Popis změny: S ohledem na zajištění ochrany povlakové krytiny plochých zaatikových střech proti poškození od padajícího sněhu případně ledu ze střechy kopule je navržena dle požadavků investora její ochrana aplikací kamenného koberce v celé ploše střešního pláště. Aplikace kamenného koberce, způsob jeho provedení, stabilizace a zajištění proti účinkům větru, provedení dilatací, případné použití podkladních folií a výstužných vrstev apod., bude provedena dle dodavatelské dokumentace a technických předpisů výrobce systému ! Dále je na přilehlé sedlové střeše presbytáře nově navržena instalace střešních dvoutýčových sněhových zachytávačů ve dvou řadách k omezení sesuvu sněhu na kritické části střešního pláště.			
		hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	
		413 708,97	
		hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	
		0,00	
celková cena změny	ocenění změny předložil:		Ing. Stanislav Štork
			dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH		413 708,97
	Výše DPH	sazba: 21%	86 878,88
		náklady na změnu vč. DPH	
		500 587,85	
termíny	Termín realizace změny:		v průběhu probíhajících prací
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork		podpis
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner		
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk		
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler		
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny Projektová dokumentace - změna č. 4, Ing. Michal Zlatuška, Jaroměřice n. Rokytnou, 01/2022 Rozhodnutí vydané KU Kraje vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č. j. KUJI 23816/2022		

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II		
Předmět změny:	výplňové prvky PSV		
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou		
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175		
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice, 19011 Praha 9, IČ: 60753013		
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler		
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška		
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598		
Popis změny:			
a. dveře v chrámové předsíni ve špatném technickém stavu ozn. 2T/i, 3T/i a 4T/i budou včetně zárubní demontovány a následně budou nahrazeny novými dveřmi a zárubněmi v tvarovém provedení dveří ozn.11T/i, vyrobenými dle původní schválené projektové dokumentace. b. dveře v zázemí kostela ozn. 10Ta/i a 10Tb/i budou z důvodu výtvarného sjednocení s navazujícími prvky nahrazeny novými dveřmi a zárubněmi v tvarovém provedení dveří ozn.11T/i, vyrobenými dle původní schválené projektové dokumentace c. dveře v Sociálním zázemí: s ohledem na konstrukční možnosti typových pouzder a jejich limitovanou, hraniční nosnost a dále k přihlédnutí k lehčí ovladatelnosti a snazší údržbě dveří do prostorů jednotlivých kabin WC, je navržena změna projektem navržených těžkých masivních dřevěných dveří na dveře lehké typové voštinové konstrukce - provedení s povrchem odolného vysokotlakého HPL laminátu.			
		hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	337 266,89
		hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	-352 456,05
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork	dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-15 189,16
	Výše DPH sazba: 21%		-3 189,72
	náklady na změnu vč. DPH		-18 378,88
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork		
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner		
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk		
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler		
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny Projektová dokumentace - změna č. 4, Ing. Michal Zlatuška, Jaroměřice n. Rokytnou, 01/2022 Rozhodnutí vydané KU Kraje vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č. j. KUJI 23816/2022		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 004/Z29

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II
Předmět změny:	Venkovní úpravy
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice, 19011 Praha 9, IČ: 60753013
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598

Popis změny:

Celá plocha dvorku a okapového chodníku kostela bude sjednocena a provedena nepravidelnou dlažbou z odseků dle skladby ozn.T3 schválené projektové dokumentace.

Skladba pochozího souvrství – dlážděné plochy T3

KAMENNÁ DLAŽBA NEPRAVIDELNÁ MIN 80 MM

KLADECÍ VRSTVA PROSÍVKA SE ZADRCENÍM FR. 0-8 40-50 MM

DRCENÉ KAMENIVO FR. 8-16 100 MM

ŠTĚRKODRŤ FR. 0-63 200 MM

ZHUTNĚNÝ ODKOPANÝ ROSTLÝ TERÉN PŘ. NÁŠYP

Poznámka

- kamenná dlažba z nepravidelné žulové dlažby – odseků, spárování dlažby pískem 0/4

	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH		-189 955,18
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH		85 456,56
celková cena změny	ocenění změny předložil:		Ing. Stanislav Štork dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-104 498,62
	Výše DPH sazba:	21%	-21 944,71
	náklady na změnu vč. DPH		-126 443,33
termíny	Termín realizace změny:		v průběhu probíhajících prací
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork		
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner		
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk		
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler		
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny Projektová dokumentace - změna č. 4, Ing. Michal Zlatuška, Jaroměřice n. Rokytnou, 01/2022 Rozhodnutí vydané KU Kraje vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č. j. KUJI 23816/2022		

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II
Předmět změny:	Výmalba haly m.č. 1.23
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Mladých Běhovic 2, Běhovice, 19011 Praha 9, IČ: 60753013
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598

Popis změny:

Při oškrabání novodobých maleb m.č.1.23 na jižní stěně předsíně a východní ploše západní stěny průčelí kostela byly zastíženy fragmenty starších historických iluzivních maleb z doby před vestavbou novodobého zázemí mezi předsíní a jižní věží. Na základě těchto nálezů je navrženo celoplošné očištění těchto nálezů, jejich zpevnění a zakonzervování s následnou presentací v interiéru haly m.č.1.23.

		hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH		11 882,65
		hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH		-4 148,93
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork dne:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	7 733,72		
	Výše DPH sazba: 21%	1 624,08		
	náklady na změnu vč. DPH	9 357,80		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork			
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner			
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk			
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler			
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška			
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny Projektová dokumentace - změna č. 4, Ing. Michal Zlatuška, Jaroměřice n. Rokytnou, 01/2022 Rozhodnutí vydané KU Kraje vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č. j. KUJI 23816/2022			

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II		
Předmět změny:	Ochranné síť zábradlí vnitřního schodiště v jižní věži		
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou		
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175		
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice, 19011 Praha 9, IČ: 60753013		
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler		
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška		
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598		
Popis změny: V rámci změny stavby č.4 je navrženo rozšíření rozsahu instalace ochranných sítí v prostoru jižní vyhlídkové věže. Tímto projektem je navržena instalace bezpečnostní ochranné nerezové sítě v ploše celého vnitřního tubusu schodiště věže. Síť bude natažena na ručně hoblované nosné dřevěné sloupky v místech stávajících sloupků zábradlí. Nosné sloupky budou instalované po celé výšce schodiště s tesařským osedláním na podesty schodiště. U věže se počítá se zpřístupněním vyhlídky na úrovni podesty ve výšce 18 m nad patou věže. Pro toto zpřístupnění bude provedena oprava schodiště, nově budou vyměněna madla a doplněny a v rozích schodišťového zrcadla vyměněny nosné sloupky zábradlí, které budou nově provedeny na celou výšku podlaží (osedlány na nosné trámy podest). Po vnějším obvodu zrcadla schodiště bude po celé výšce schodiště instalována ochranná síť z nerezových lanek na vodící lana, která budou kotvena k nově instalovaným sloupkům. Navržena je síť pletená z nerezových lanek tloušťky 2 mm o velikosti ok 80x80mm, montáž bude provedena na konstrukci schodiště zavrtáním a zašroubováním lankových oček a protažením nosného nerezového lanka.			
hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH		346 418,49	
hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH		-169 519,99	
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork	dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH	176 898,50	
	Výše DPH sazba: 21%	37 148,69	
	náklady na změnu vč. DPH	214 047,19	
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork		
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner		
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk		
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler		
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny Projektová dokumentace - změna č. 4, Ing. Miroslav Navrátil, Brno, 01/2022 Rozhodnutí vydané KU Kraje vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č. j. KUJI 23816/2022		

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II
Předmět změny:	Elektroinstalace
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Mladých Běhovic 2, Běhovice, 19011 Praha 9, IČ: 60753013
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598

Popis změny:

S ohledem k novým upřesněným požadavkům investora, které vzešly v průběhu výstavby, bylo doplněno venkovní nasvětlení jižní fasády zemními svítidly a nasvětlení prostoru jižní terasy stěnovými svítidly instalovanými v ohradním zdivu.

Dle požadavků poskytovatele a dodavatele elektrické energie bude provedeno oddělení měření vytápění tepelnými čerpadly od ostatní spotřeby objektu. Z tohoto důvodu dojde k doplnění hlavního rozvaděče a odděleného rozvodu. Dále jsou s ohledem k minimalizaci zásahů do historických konstrukcí (převážně při zastižení větších kamenných bloků v místech předpokládaného bourání rozvaděčových nik) navrženy úpravy stěnových rozvaděčů - jejich polohové posuny, případně velikostní úpravy či jejich rozdělení

Na základě požadavků státní památkové péče, světelných zkoušek a vzorkování výrobků, tak jak bylo předepsáno původní schválenou projektovou dokumentací, jsou navrženy dílčí změny koncových prvků elektroinstalace – svítidel a osvětlovacích těles.

Jednotlivá svítidla jsou specifikována v samostatné části tohoto oddílu projektové dokumentace – Kniha svítidel-změna č.4.

Na základě skutečně provedených prací jsou aktualizovány položky kompletačních prvků.

		hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	2 132 621,41
		hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	-2 016 500,95
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork	dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH		116 120,46
	Výše DPH sazba: 21%		24 385,30
	náklady na změnu vč. DPH		140 505,76
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork		
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner		
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk	21.3.2022	
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler		
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny Projektová dokumentace - změna č. 4, Martin Špaček, 01/2022 Rozhodnutí vydané KU Kraje vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č. j. KUJI 23816/2022		

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II		
Předmět změny:	Změna rozsahu prací dle zjištěných skutečností (stavební práce, lešení, klempířské a truhlářské práce)		
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou		
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175		
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice, 19011 Praha 9, IČ: 60753013		
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler		
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška		
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598		
Popis změny: V průběhu provádění stavebních prací byl na základě skutečně zjištěného stavu a po domluvě s památkovou péčí upřesněn postup a rozsah prací v kostele a na věžích. Práce uvedené v projektové dokumentaci popisují skutečný stav. Podlahy vřetenových schodišť: při realizaci podlahových vrstev - demontáži cihelné dlažby, bylo zjištěno, že starší dlažby, které měly být dle projektu ponechány a přeskládány, není možné demontovat z důvodu jejich druhotného užití na novodobých cementových vrstvách - při demontáži dlažby dochází k jejímu výraznému poškození. Z tohoto důvodu je navržena kompletní demontáž této dlažby a náhrada novou dlažbou v celém půdorysu místnosti - nová dlažba bude realizována z cihelné dlažby užití v navazujících místnostech. Podlahy galerií: při realizaci podlahových vrstev a konkretizaci výškových úrovní jednotlivých podkladních vrstev a výšky nově vkládaných skleněných okulusů bylo po odkrytí stávajících konstrukcí zjištěn skutečný stav, který neodpovídal předpokládané skladbě v PD a stavu stávající konstrukce. Byla konstatována nemožnost projektem navrženého doplnění stávajících cihelných dlažeb, aniž by vznikly v ploše podlahy výškové odskoky cca 20mm v místech napojování původní a doplňované dlažby. Z tohoto důvodu je navržena kompletní demontáž této dlažby a náhrada novou dlažbou v celém půdorysu místnosti - nová dlažba bude realizována z cihelné ručně vyráběné dlažby v kontextu s používanými materiály v rámci objektu.			
		hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	81 537,45
		hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	-1 147 159,12
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork	dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-1 065 621,67	
	Výše DPH sazba: 21%	-223 780,55	
	náklady na změnu vč. DPH	-1 289 402,22	
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork		
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner		
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk		
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler		
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny Projektová dokumentace - změna č. 4, Ing. Michal Zlatuška, Jaroměřice n. Rokytnou, 01/2022 Rozhodnutí vydané KU Kraje vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č. j. KUJI 23816/2022		

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II
Předmět změny:	Změna rozsahu prací požadovaných investorem
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice, 19011 Praha 9, IČ: 60753013
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598

Popis změny:

Podlaha WC m.č.1.10 a m.č.1.11 bude provedena z velkoformátové keramické dlažby v matném šedém provedení. Konkrétní materiál bude vyzorován v rámci kontrolních dnů a musí být před realizací odsouhlasen zástupci státní památkové péče. Dlažba bude lepena na flexibilní lepidlo, spáry vyplněny spárovací hmotou světle šedé barvy.

Skladba nového pochozího souvrství keramické dlažby

KERAMICKÁ DLAŽBA 9 MM

FLEXIBILNÍ LEPIDLO 3 MM

BETONOVÁ ARMOVANÁ MAZANINA 60 MM

PVC FOLIE

EPS STABIL 200 40 MM

HYDROIZOLACE mPVC dle původní skladby

BETONOVÁ PODLAHA dle původní skladby

V prostoru sociálního zázemí m.č.1.23 – m.č.1.29 budou podlahové soklíky realizovány podlahovou lištou z nerezové oceli s broušeným povrchem. Podlahová lišta šíře 10mm, výšky 60mm s náběhovou fazetou bude ke zdivu kotvena montážním lepidlem. Součástí podlahového soklíku budou systémové rohové tvarovky.

	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH		57 658,92
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH		-41 281,24
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork dne:	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	16 377,68	
	Výše DPH sazba: 21%	3 439,31	
	náklady na změnu vč. DPH	19 816,99	
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork		
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner		
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk		
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler		
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny Projektová dokumentace - změna č. 4, Ing. Michal Zlatuška, Jaroměřice n. Rokytnou, 01/2022 Rozhodnutí vydané KU Kraje vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č. j. KUJI 23816/2022		

